

**Dodatek č. 5 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem  
„Silnice II/270 Doksy - Břehyně, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017117/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“, dne 25. 4. 2018 Dodatek č. 1, dne 24. 7. 2018 Dodatek č. 2, dne 12. 10. 2018 Dodatek č. 3 a dne 20. 12. 2018 Dodatek č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 650 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 15. 3. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 15. 3. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby, a to z následujícího důvodu. Dne 7. 9. 2018 byla odeslána žádost o stavební povolení. Rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy ze dne 19. 2. 2019 bylo vydáno stavební povolení. Následně bylo, po dohodě s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, dne 6. 3. 2019 podáno odvolání proti stavebnímu povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 29.03.2019

V Hradci Králové dne 29.03.2019

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **Dopravně inženýrskou  
kancelář, s.r.o.**

Ing. Miloš Burianec  
jednatel