

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 20ZA-001452 ze dne 20.4.2016

Obě strany se dohodly na změně čl. V. Doba plnění.

Článek V. odst. 5.1 ., poslední věta, se mění takto:

- Zajištění souhlasných stanovisek příslušných stavebních úřadů (územní souhlas, územní rozhodnutí, popř. pravomocné stav. povolení) do 31.1.2017

Článek XI. Odst. 11.1. se mění takto:

Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění dílčí části služeb(tj po protokolárním převzetí dílčí části) k 31.10.2016 a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným pracovníkem objednatele...

Důvod:

V souladu se smlouvou 20ZA-001452 byla ke dni 31.8.2016 podána žádost o územní rozhodnutí na Městský úřad Žebrák. Územní řízení bylo přerušeno 6.10.2016 (č.j. VYSTPajl 844/216) z důvodu formálních nesrovnalostí. Podání bylo doplněno 10.10.2016. Dále bylo podáno vysvětlení, že probíhající exekuční řízení neomezuje nakládání s majetkem státu a jeho organizačních složek.


Dne 24.10.2016 Stavební úřad vydal Oznámení o zahájení územního řízení (č.j. VYSTPal 1961/2016). S ohledem na zákonné lhůty řízení nelze dodržet termín plnění dle výše uvedené smlouvy.

Dle smlouvy 20ZA-001452, čl. 5.2 požádal poskytovatel o prodloužení termínu pro odevzdání díla.

Změn článku je zvýrazněna tučným písmem. Ostatní články a texty uvedené Smlouvy a ostatní části odstavce 5.1. a 11.1. se nemění.

Ve Svojkovicích dne 26.10.2016


vedoucí SSÚD Svojkovice


jednatel

