

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA ZE DNE 23.3.2016

Číslo smlouvy příkazce : (RS2016/00134)

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem: Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

bankovní spojení: XXX

zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

osoba oprávněná ve věcech technických: XXX

osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních: XXX

(dále jen „**příkazce**“), na straně jedné

a

Correct BC, s.r.o.

se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 13143

zastoupen: Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Petr Dlouhý

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen „**příkazník**“), na straně druhé

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2016 Smlouvu příkazní, jejíž předmětem je výkon stálého technického dozoru a výkon inženýrské činnosti na stavbě budovy Centrum přírodovědných a technických oborů (dále jen CPTO) a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nutné prodloužení termínu realizace stavby CPTO a rozšíření rozsahu výkonu činnosti technického dozoru investora na základě nárůstu rozsahu stavby CPTO.

Důvodem pro prodloužení termínu realizace stavby CPTO je souhrn okolností, které nebylo možno ani při vynaložení náležité péče předvídat, před zahájením zadávacího řízení, a které ve svém důsledku vyvolávají nutnost prodloužení činnosti technického dozoru investora. Těmito okolnostmi jsou prodloužení termínu realizace stavby CPTO o cca 1 kalendářní rok ve vazbě na opakované výběrové řízení na dodavatele stavby CPTO. A dále prodloužení realizace stavby CPTO a s tím spojené prodloužení činnosti výkonu technického dozoru investora o 1 kalendářní měsíc, ve vazbě na uzavřený dodatek č. 2 k SoD se zhotovitelem stavby CPTO, na který činnosti výkonu technického dozoru investora zcela váží.

Důvodem pro rozšíření výkonu technického dozoru investora je situace, kterou nebylo možno ani při vynaložení náležité péče předvídat, před zahájením zadávacího řízení, a která ve svém důsledku vyvolává nutnost rozšíření činnosti technického dozoru investora. Touto situací je zejména navýšení ceny stavby CPTO, a to ve vazbě na opakovaná výběrová řízení. Původní nabídková cena na výkon technického dozoru se odvíjela od předpokládané hodnoty ceny stavby CPTO, která vycházela z architektonické studie stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 12 odst. b) a c) uzavřené Příkazní smlouvy dle opčního díla na zvýšení odměny za činnost technického dozoru a výkonu inženýrské činnosti pro fázi B-stavba v tomto rozsahu:

Odměna pro fázi B-stavba dle příkazní smlouvy: 1.548.000,-Kč

Předmět opčního díla:

1. Prodloužení výkonu činnosti technického dozoru investora dále jen TDI:

- doba realizace stavby se oproti původnímu předpokladu posunula o 1 kalendářní rok (změna původních podmínek pro výkon TDI)
- fakticky se dle dod.č.2 ke Smlouvě o dílo (dále jen SoD) se zhotovitelem stavby prodlužuje doba plnění o 1 měsíc, tj. do 30.10.2019.

2. Rozšíření výkonu činnosti technického dozoru investora:

-původní nabídka (a následně uzavřená Příkazní smlouva) na výkon TDI vycházela z předpokládané ceny díla ve výši 480 mil. Kč bez DPH.

S ohledem na opakované VŘ a navýšení ceny díla na 584.547.195,98 Kč bez DPH došlo k nárůstu předpokládané ceny (rozsahu díla) o 22% oproti původnímu rozsahu.

Navýšení odměny:

Posun vlastní realizace stavby (dle původního VŘ na TDI):

- Navýšení ceny výkonu TDI z původní smlouvy o 10,23% z 1.548.000,-Kč (cena TDI fáze B-stavba) = 158.400,-Kč + DPH

Rozšíření rozsahu o 22% oproti původní ceně díla/stavby:

- Pův.cena stavby pro VŘ na TDI = 480 mil.Kč ,
cena díla aktuální= 584.547.195,98 Kč + DPH,
tj. nárůst 22% = 1.548.000,-Kč * 0,22 (22%) = 340.400,-Kč + DPH
(zvýšená náročnost při řešení a posuzování ZL stavby)

Navýšení odměny pro fázi B-stavba dle dod.č.3 : - opční dílo 498.800,-Kč

Odměna za výkon TDI a IČ celkem dle dod.č.3 = 2.046.800,-Kč + DPH

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.

1. Tento dodatek č.3 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. NA důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 4 Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


V Ústí nad Labem dne: 23 -04- 2019

.....
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor



1 Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

.....
Correct BC, s. r. o.
Ing. Petr Dlouhý, jednatel

 **Correct BC, s.r.o.**
E. Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88. DIČ: CZ25028588 (1)