

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 17.04.2019

SML 019/2019

listy: 2

přílohy: 11

druh:



mc27es713fb648

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: SOD 013/01/2018

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:

Tel., e-mail:

Technický dozor investora:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Městská část Praha-Ďáblice

Osinalická č. p. 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Ing. Miloš Růžička, starosta

602 696 391, milos.ruzicka@dablice.cz

Ing. Tomáš Dvořák

dvorstat@volny.cz, 603 146 874

Ing. Josef Dytrych

602 166 959, sinreco@volny.cz

PPF banka a.s.

501855998/6000

00231266

CZ 00231266

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná v

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech technických:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

B + B, s.r.o.

Klínec 165, 252 10 Praha západ

OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016

Pavel Boček, jednatel společnosti

606 618 313, info@bplusb.info

dtto

dtto

MONETA Money Bank

170354063 / 0600

45145679

CZ45145679

uzavřely dne 27.9.2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy:

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně rozsahu díla vymezeného v příloze č.1 smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele. Změna rozsahu díla je zohledněna v příloze č. 1 Dodatku č.3 – Změnový list č.ZL 003/SO, který nahrazuje stávající přílohu č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele a přílohu č.1 dodatku č.2. a dodatku č.3

Změna rozsahu díla je vyvolána změnou postupu a rozsahu prací, souvisejícími pracemi, nezbytnými pro dokončení díla a dalšími pracemi, požadovanými objednatelům vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí v prostoru předaného staveniště (dodatečná zakázka – bezpečnostní zábradlí a nutnosti instalace izolace okap.chodníku)

V Článku IV. Cena díla

se mění cena díla takto:

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla, této smlouvy vč. dodatků činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	2 212 470,21Kč
DPH 21%:	464 618,74Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	2 677 088,95Kč

Rekapitulace změny ceny smlouvy: ZL č. 3 :

<i>Původní cena ze smlouvy o dílo vč. ZL 2 bez DPH:</i>	<i>2 194 739,35Kč</i>
<i>DPH 21% :</i>	<i>460 895,25Kč</i>
<i>Cena díla vč. DPH :</i>	<i>2 655 634,61Kč</i>

<i>Úspora v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>- 4 855,54Kč</i>
<i>Úspora v rámci řešené změny vč. DPH :</i>	<i>- 5 875,20Kč</i>

<i>Navýšení v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>22 586,40Kč</i>
<i>Navýšení v rámci řešené změny vč. DPH :</i>	<i>27 329,54Kč</i>

Stavební práce byly předány dne 8.2.2019 a při převjímce stavby byla objednatelům ještě požadována instalace bezpečnostního zábradlí a izolace okap.chodníku.

Termín předání stavby proběhne dne 15.3.2019.

Platnost a účinnost všech ostatních ujednání Smlouvy nadále zůstává beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě určité, vážné a srozumitelné vůle. N

důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Dodatek č.4 schválila RMČ č.9 dne 13.3.2019.

Příloha:

č.1 ZL003/SO

V Klíně dne: 13.3.2019

Za zhotovitele

D
D

V Praze dne: 13.3.2019

Za objednatele



Název akce "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice, Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6."

Změnový list

číslo: **ZL 003/SO-** (dvorní trakt- okap.chodník, Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice-zábradlí)

1. Objekt a oddíl stavby: **SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
2. Zpracovatel změnového listu : **B + B s.r.o, Pavel Boček** *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)

3.2. kontrolní den: (běžný) KD-12 ze dne: 21.1.2019 číslo bodu: 12/2 (příloha č. 2)
P 3.12.2019 3/1 P. J. M. 1

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění :

- a) V souladu se smlouvou a požadavkem zástupce investora bylo navrženo řešení úpravy a opravy okapového chodníku ve dvorním traktu v kontaktu se sousední nemovitostí.
- b) Vznikl požadavek na umístění zábradlí mezi vjezdem do garáže č.1 a č.2 zabráňující pádu osob na nově vytvořeném převýšení vjezdové komunikace.
- c) Narovnání výměry VV – položka opravy vnější probarvené omítky -odpočet

Stávající stav – chodník prorůstá náletovými travinami

- schod na veřejně přístupné komunikaci bez zábradlí

4.2. Popis změny :

- at a) Změnou dojde k vyčištění náletových rostlin a zabudováním folie proti prorůstání rostlin pod vrstvu krycího kameniva, bude zabráněno zanesení náletovou vegetací.
- at b) Nový systém montovaného zábradlí kotveného do betonové opěrné zídky.
- at c) Odpočet za neprovedené práce na exteriér. omítkách

4.3. Návrh řešení :

- at a) Ve dvorním traktu bude proveden výkop okapového chodníku s odvozem zeminy, bude položena folie zabráňující prorůstání vegetace na kterou bude navezen lomový kámen fr 8-16
- at b) MTŽ a dodávka ocelového zábradlí
- at c) Úspora za neprovedené položky stavebních prací VV smlouvy o dílo a jejich dodatků.


5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení díla z hlediska navýšení kapacity stavebních činností a zároveň z hlediska provádění prací v exteriéru v období nevyhovujících klimatických podmínek.


282 10 Praha 10
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bpcz.info

Pavel Boček
zpracovatel ZL

Datum.
13. 3. 2019


B + B a.s.
Stavební a inženýringová společnost
Ústec - 783
282 10 Praha 10
IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
www.bpcz.info

Pavel Boček
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 4 855,54	5 875,20
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 22 586,40	27 329,54
CELKEM ZL č.3 (navýšení ceny SOD vč dod.)	17 730,86	21 454,34

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšene množství realizovaných prací. ~~nemá~~ ^{má} vliv na konečný termín dokončení akce a ~~nemá~~ ^{má} dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- ~~odpovídá~~ ^{neodpovídá} skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny ~~jsou~~ ^{nejsou} v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr ~~vícepráci~~ ^{méněpráci} dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.


9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že ~~nelze~~ ^{lze} v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti ~~doporučuje~~ ^{nedoporučuje} tento ZL č.3 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a ~~jsou~~ ^{nejsou} v souladu se stavebním povolením. TDS ~~doporučuje~~ ^{nedoporučuje} mandantovi tento ZL ~~odsouhlasit~~ ^{neodsouhlasit}.


Datum: 13.3.2019
2018


Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 13.3.2019
2018


Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice-Praha 8

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Ďáblice

IČ

DIČ

Objednatel MČ Praha Ďáblice

Projektant

Zhotovitel B + B. s.r.o.

45145679

CZ45145679

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

13.3.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	20	682,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	1	903,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		22	586,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

22 586,40

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snižena 15,0 0,00

základní 21,0 22 586,40

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH

22 586,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



B + B s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Čimice 182
252 10 Praha - Ústí nad Labem
IČ: 45145679 DIČ: CZ45145679
www.bplusb.cz

①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice-Praha 8

Objekt:

Objednatel: MČ Praha Ďáblice

Zhotovitel: B + B, s.r.o.

Místo: Ďáblice

Zpracoval:

Datum: 13. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suma celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	20 682,74	1 903,66	22 586,40	4,620	0,000
1	Zemní práce	154,88	399,52	554,40	0,012	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 084,56	1 195,44	2 280,00	4,409	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 443,30	308,70	19 752,00	0,200	0,000
	Celkem	20 682,74	1 903,66	22 586,40	4,620	0,000



B + B, s.r.o.
inženýrská společnost
s.r.o.
Právní úřad
45879 DIČ: CZ 45145879
info

①

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice-Praha 8

Objekt:

Objednatel: MČ Praha Ďáblice

Zhotovitel: B + B, s.r.o.

Místo: Ďáblice

Zpracoval:

Datum: 13. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				22 586,40	4,620
1		Zemní práce				554,40	0,012
6	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	22,000	25,20	554,40	0,012
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 280,00	4,409
1	637111111	Okapový chodník ze drceného kameniva tl 100 mm s udusáním	m2	24,000	95,00	2 280,00	4,409
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 752,00	0,200
3	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	3,000	804,00	2 412,00	0,003
4	553915300	zábradelní systém pozinkovaný bez výplně - sestava 3 m	m	3,000	4 190,00	12 570,00	0,153
5	553915380	zábradelní systém pozinkovaný ukončení mader - sestava 3 m	kus	1,000	4 770,00	4 770,00	0,044
Celkem						22 586,40	4,620


 B + B s.r.o.
 Stavební a obchodní společnost
 Klinec 163
 202 10 Praha 8
 IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
 www.bbusb.info



Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

9. zasedání
dne 13.3. 2019

USNESENÍ č. 104/19/RMČ

k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH

Rada po projednání

I. schvaluje

uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínek 165, 25210 Praha západ, IČ: 45145679, jehož předmětem je změnový list č. ZL 003/SO (dodatečná zakázka MČ Praha-Ďáblice (nové venkovní bezpečnostní zábradlí a bezúdržbová úprava okapového chodníčku podél sousední nemovitosti, snížení skutečné plochy zateplení fasády), který vyčísluje i úsporu v rámci řešené změny (-4 855,54 Kč bez DPH, tj. - 5 875,20 Kč vč. DPH) a navýšení v rámci řešené změny 22 586,40 Kč bez DPH, tj. 27 329,54 Kč vč. DPH). Celková částka ve smlouvě bude navýšena o 17 730,86 Kč bez DPH, tj. 21 454,34 Kč vč. DPH. Původní cena za zhotovení díla 2 194 739,35 Kč bez DPH, tj. 2 655 634,61 Kč vč. DPH, nová cena je 2 212 470,21 Kč bez DPH, tj. 2 677 088,95 Kč vč. DPH. Ostatní všechna ujednání zůstávají ve smlouvě stejná.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.4, který je přílohou usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice
se sídlem:	Osinalická č. p. 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Růžička, starosta
Tel., e-mail:	602 696 391, milos.ruzicka@dablice.cz.
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Tomáš Dvořák
Tel., e-mail:	dvorstat@volny.cz, 603 146 874
Technický dozor investora:	Ing. Josef Dytrych
Tel., e-mail:	602 166 959, sinreco@volny.cz
Bankovní spojení:	PPF banka a.s.
Číslo účtu:	501855998/6000
IČO:	00231266
DÍČ:	CZ 00231266
Zhotovitel:	B + B, s.r.o.
se sídlem:	Klínec 165, 252 10 Praha západ
zapsaná v	OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016
Zastoupení ve věcech smluvních:	Pavel Boček, jednatel společnosti
Tel., e-mail:	606 618 313, info@bplusb.info
Zastoupení ve věcech technických:	dtto
Tel., e-mail:	dtto
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
Číslo účtu:	170354063 / 0600
IČO:	45145679
DÍČ:	CZ45145679

uzavřely dne 27.9.2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném
předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách a doplnění
smlouvy:

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně rozsahu díla vymezeného v příloze č.1 smlouvy – Položkový
rozpočet z cenové nabídky zhotovitele. Změna rozsahu díla je zohledněna v příloze č. 1 Dodatku č.3 – Změnový
list č.ZL 003/SO, který nahrazuje stávající přílohu č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky
zhotovitele a přílohu č.1 dodatku č.2. a dodatku č.3

Změna rozsahu díla je vyvolána změnou postupu a rozsahu prací, souvisejícími pracemi, nezbytnými pro
dokončení díla a dalšími pracemi, požadovanými objednatelům vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí
v prostoru předaného staveniště (dodatečná zakázka – bezpečnostní zábradlí a nutnosti instalace okapu)

V Článku IV. Cena díla

se mění cena díla takto:

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla této smlouvy vč. dodatků činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	2 212 470,21Kč
DPH 21%:	464 618,74Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	2 677 088,95Kč

Rekapitulace změny ceny smlouvy: ZL č. 3 :

<i>Původní cena ze smlouvy o dílo vč. ZL 2 bez DPH:</i>	<i>2 194</i>
<i>739,35Kč DPH 21% :</i>	<i>460</i>
<i>895,25Kč</i>	
<i>Cena díla vč. DPH :</i>	<i>2 655 634,61Kč</i>
<i>Úspora v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>- 4 855,54Kč</i>
<i>Úspora v rámci řešené změny vč. DPH :</i>	<i>- 5 875,20Kč</i>
<i>Navýšení v rámci řešené změny bez DPH :</i>	<i>22 586,40Kč</i>
<i>Navýšení v rámci řešené změny vč. DPH :</i>	<i>27 329,54Kč</i>

Stavební práce byly předány dne 8.2.2019 a při převjímce stavby byla objednatelům ještě požadována instalace bezpečnostního zábradlí a okapu.

Termín předání stavby proběhne dne 15.3.2019.

Platnost a účinnost všech ostatních ujednání Smlouvy nadále zůstává beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě určité, vážné a srozumitelné vůle.

Návrh důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Dodatek č.4 schválila RMČ č.9 dne 13.3.2019.

Příloha: č.1 ZL003/SO

V Klínici dne: 13.3.2019

V Praze dne:

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

**Název akce "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice,
Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6."**

Změnový list

číslo: ZL 003/SO- (dvorní trakt- okap chodník, Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice-zábradlí)

1. Objekt a oddíl stavby: **SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
2. Zpracovatel změnového listu : **B + B s.r.o, Pavel Boček** *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD- ze dne: číslo bodu:..... (příloha č. 2)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění :
 - a) V souladu se smlouvou a požadavkem zástupce investora bylo navrženo řešení úpravy a opravy okapového chodníku ve dvorním traktu v kontaktu se sousední nemovitostí.
 - b) Vznikl požadavek na umístění zábradlí mezi vjezdem do garáže č1 a č.2 zabraňující pádu osob na nově vytvořeném převýšení vjezdové komunikace.
 - c) Narovnání výměry VV – položka opravy vnější probarvené omítky -odpočet

Stávající stav – chodník prorůstá náletovými travinami
- schod na veřejně přístupné komunikaci bez zábradlí
 - 4.2. Popis změny :
 - at a) Změnou dojde k vyčištění náletových rostlin a zabudováním folie proti prorůstání rostlin pod vrstvu krycího kameniva, bude zabráněno zanesení náletovou vegetací.
 - at b) Nový systém montovaného zábradlí kotveného do betonové opěrné zídky.
 - at c) Odpočet za neprovedené práce na exteriér. omítkách
 - 4.3. Návrh řešení :
 - at a) Ve dvorním traktu bude proveden výkop okapového chodníku s odvozem zeminy, bude položena folie zabraňující prorůstání vegetace na kterou bude navezen lomový kámen fr 8-16
 - at b) MTŽ a dodávka ocelového zábradlí
 - at c) Úspora za neprovedené položky stavebních prací VV smlouvy o dílo a jejích dodatků.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení díla z hlediska navýšení kapacity stavebních činností a zároveň z hlediska provádění prací v exteriéru v období nevyhovujících klimatických podmínek.

Datum: 13.3.2019

Pavel Boček
zpracovatel ZL

Pavel Boček
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 4 855,54	5 875,20
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)22 586,40	27 329,54
CELKEM ZL č.3 (navýšení ceny SOD vč dod.)	17 730,86	21 454,34

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a
nemá/má dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, ne- boť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí za- dávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.3 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 2019

Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dí- lo na dodávku stavby.

Datum: 2019

Ing.Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce
in- vestora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

df

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Dodatek č. 4 smlouvy o dílo*

Název smluvního partnera: *B+B, s.r.o.*

ID datové schránky:

IČO: *45145649*

adresa: *Kláštec 165, 252 10 Praha - západ*

Typ smlouvy:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ smlouva o půjčce | ☐ smlouva kupní | ☐ smlouva směnná |
| ☐ smlouva o zástavě | ☐ smlouva darovací | ☐ smlouva o přijaté dotaci a příspěvku |
| ☐ smlouva o věcném břemeni | ☐ smlouva nájemní | ☐ smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku |
| ☒ jiný typ – doplňte konkrétně <i>dodatek č. 4 smlouvy o dílo</i> | | |

Předmět smlouvy: *Změna rozsahu díla*

Částka s DPH: *2677 088,95*

Částka bez DPH:

DPH

%

Hodnota předmětu smlouvy *(eduková cena), úspory a navýšení viz. Dodatek*

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ☒ ZMČ ☐

104/19/RMČ

dne: *13.3.2019*

Referent majetku:

dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

dne: *29.3.2019*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004, Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení, atd.)

09.04.2019

Správce rozpočtu:

dne:

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: NE

ANO: *jaké*

Projednáno s tajemníkem:

dne: *29.3.2019*

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

☐ Registr smluv

☐ Datum zveřejnění/ ID smlouvy

☐ Úřední deska