

DODATEK č. 3



ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 509/05/2017 - I.

č. OBJEDNATELE: 50/2017



Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Realitní a stavební společnost s r.o.

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ ze dne 09.06.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 3:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 09.06.2017 Smlouvu o dílo. Dále dne 20.09.2017 mezi sebou uzavřeli Dodatek č. 1 a dne 26.10.2018 uzavřeli Dodatek č. 2 k této smlouvě.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I. ve spojení s dodatkem č. 1 a č. 2, mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 10 – 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.

čl. II.
Doba plnění

Dále se účastníci dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo ve spojení s dodatkem č. 1 a č. 2, se z důvodu dohodnutých změn mění:

Původní doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	12.06.2017
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.04.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.11.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.04.2019

na

Nová doba plnění:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	12.06.2017
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.04.2019, dokončení teracových soklů max. do 31.05.2019

II. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.11.2018

III. etapa

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli:	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	max. do 30.04.2019

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	11.490.281,00	Kč
Cena po D1 bez DPH	11.693.403,04	Kč

Cena po D2 bez DPH	11.817.080,04	Kč
DPH po D2 v sazbě 21 %	2.481.586,81	Kč
<hr/>		
Cena po D2 včetně DPH	14.298.666,85	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	11.647.105,14	Kč
DPH 21 %	2.445.892,08	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	14.092.997,22	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

**čl. IV.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy stavby č. 10 - 14

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 225/2019 ze dne 15.04.2019.

V Čáslavi dne 17.04.2019

V Čáslavi dne 17.04.2019



JUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele

Jaroslav Vaňátko
jednatel společnosti
za zhotovitele

Rekonstrukce Dusíkova divadla

Rekapitulace

DOPADY ZMĚNY:

Do časového plánu stavby

Termín 1. etapy: **30.4.2019**

Termín dokončení soklů: **31.5.2019**

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu na dokončení teracových soklů z důvodu klimatických podmínek (dá se dokončit při teplotách nad 15°C, což podle předpovědi nastane až na konci dubna).

Do ceny stavby	bez DPH	vč. DPH
Vícepráce celkem:	165 118,20	199 793,02
Méněpráce celkem:	-335 093,10	-405 462,65
<i>Změnový list 10 - vícepráce</i>	<i>14 905,00</i>	
<i>Změnový list 10 - méněpráce</i>	<i>-81 908,40</i>	
<i>Změnový list 11 - vícepráce</i>	<i>23 899,50</i>	
<i>Změnový list 11 - méněpráce</i>	<i>-80 750,50</i>	
<i>Změnový list 12 - vícepráce</i>	<i>0,00</i>	
<i>Změnový list 12 - méněpráce</i>	<i>-11 120,50</i>	
<i>Změnový list 13 - vícepráce</i>	<i>126 313,70</i>	
<i>Změnový list 13 - méněpráce</i>	<i>-126 313,70</i>	
<i>Změnový list 14 - vícepráce</i>	<i>0,00</i>	
<i>Změnový list 14 - méněpráce</i>	<i>-35 000,00</i>	
Σ	- 169 974,90 Kč	- 205 669,63 Kč
Cena dle D1	11 693 403,04 Kč	13 903 241,00 Kč
Cena dle D2	11 817 080,04 Kč	14 298 666,85 Kč
Nová cena díla	11 647 105,14 Kč	
DPH	2 445 892,08 Kč	
Cena vč. DPH	14 092 997,22 Kč	


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

10

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny ve foyer

Popis změny:

Změny v soklu na chodbě m.č. 103.4

Změna v provedení podlah m.č. 148

Změna v úpravě parapetů

Změna úpravy schodiště

Dodávka zrcadla

Repase dveří

Odůvodnění změny:

Po posouzení nebylo schodiště ve vnitřní chodbě mezi foyer a šatnami bouráno z důvodu jejich dobrého stavu. Schody včetně podlahy byly ponechány a natřeny. Bylo částečně řešeno už i v dodatku č. 2.

Sokl byl proveden z Taurusu namísto z teraca (úspornější řešení).

V pokladně byla provedena dobová podlaha namísto teracové, navazuje na řešení podkladové vrstvy a požadavek provozovatele na zachování výšky místnosti (řešeno v rámci statického zajištění budovy).

Etapizací projektu se do rozpočtu chybně dostaly prvky, které z logiky věci do této části stavby nepatří, tímto se v rámci smluvního rozpočtu jedná o méněpráce - úprava parapetu u zvukaře, zrcadlo, repase dveří.

Jedná se o jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	14 905,00	Kč	bez DPH
	-81 908,40	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:**Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.****Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko**

podpis:

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:****TDI investora: Ing. Daniel Chráska** souhlasím**Objednatel:** souhlasím

podpis:



Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 10

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
VÍCEPRÁCE				
	D + M soklíku Taurus - chodba u orchestřiště	6,00 m	450,00	2 700,00
	D + M dubové podlahy na roštu - prodej vstupenek	3,30 m2	2 850,00	9 405,00
	Nátěr betonové podlahy na vyrovnávacím potěru - schodiště orchestřiště	8,00 m2	350,00	2 800,00
	Celkem			14 905,00
MÉNĚPRÁCE				
35.	Úprava parapetu SDRK příčky pro osazení okna dle pozn.č.19 (1.balkon)	-2,00 m	2 100,00	-4 200,00
79.	D+M soklíku v.100 mm	-12,73 m	950,00	-12 088,80
89.	D+M typ.mřížky 500/500 mm dle pozn.č.3 v 1NP	-1,00 ks	850,00	-850,00
93.	Bourání kamenných schodišťových stupňů	-13,05 m	72,00	-939,60
146.	S1.2 - zrcadlo 400/1050	-1,00 ks	925,00	-925,00
160.	D03/III - repase dveří 1500/2460 památkově hodnotný prvek	-1,00 ks	31 000,00	-31 000,00
166.	D16/III - repase dveří 800/2100 památkově hodnotný prvek	-1,00 ks	22 500,00	-22 500,00
177.	D+M litého teraca tl. 20 mm jednolitá tmavě	-3,30 m2	2 850,00	-9 405,00
	Celkem			-81 908,40
	Celkem bez DPH			-67 003,40
	DPH 21 %			-14 070,71
	Celkem cena vč. DPH			-81 074,11


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

11

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl,
(provozní
celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny v elektro

Popis změny:

Změny v silnooproudu

Změna v elektrické požární signalizaci

Dodávka terminálu EET

Odůvodnění změny:

Etapizací projektu se do rozpočtu dostaly prvky, které do této části stavby nepatří - některé prvky přebývají (ve skutečnosti se nacházejí v jiných prostorách divadla, než ve kterém probíhala rekonstrukce) a některé chybí (řešeno dle skutečného počtu a stavu v rekonstruovaných prostorách). Dodávka části elektro byla upřesněna projekcí v průběhu stavby a to zejména druhy a typy svítidel, nouzových svítidel včetně návazných technologických prvků.

Po konzultaci s HZS Kutná Hora bylo prověřeno, že není třeba připojovat ústředí EPS na centrálu v Kladně, a proto bylo zařízení pro zařízení dálkového připojení ZDP v dodatku č. 2 odpočítáno. Nyní byly odečteny další prvky EPS.

Pokladna EET nebude dodávána, provozovatel není vázán zákonnou povinností o EET pro prodej vstupenek, tudíž by se jednalo o nadbytečné zařízení.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	23 899,50	Kč	bez DPH
	-80 750,50	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 11

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
VÍCEPRÁCE - Silnoproud				
26.	Vestavný jednobokanálóvý pŕijímač k bezdrátóvému zapínání nebo vypínání elektrických spotŕebíčů pomocí vysílačů 868 MHz - materiál	1,00 ks	1 000,00	1 000,00
27.	Vestavný jednobokanálóvý pŕijímač k bezdrátóvému zapínání nebo vypínání elektrických spotŕebíčů pomocí vysílačů 868 MHz - montáž	1,00 ks	200,00	200,00
R1+N1	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace, vč. instalace integrovaného modulu nouzového svícení, dvouokruhového, napájecího centrálními bateriemi CBS, LED 2x5W, 3000 K, vč. transformátorů, aktivace při výpadku,	1,00 ks	2 677,50	2 677,50
E2+N4	Svítidlo vestavné do zdi, velikost 300x100 mm, vestavná hloubka 100 mm, difuzer opál pŕedstupující z líce zdi 20 mm, LED 24W, 3000 K, vč. integrovaného driveru, vč. instalačního boxu, vč. integrovaného dvouokruhového nouzového modulu, napájeného centrálními bateriemi CBS, LED 2x5W, 3000 K, vč. transformátorů, aktivace při výpadku, protipanikové	2,00 ks	5 525,00	11 050,00
29.	Montáž svítidel dle specifikace "knihy svítidel" Rozvodnice MXO :	3,00 ks	180,00	540,00
1.	Typizovaná skříň plastová modulová, DIN lišta, 24 modulů DIN	1,00 ks	852,00	852,00
2.	Ovládací tlačítko jednobokové se signalizací, modulové na DIN lištu, 230V/ 16A ,MTX-20 Pro ovládání venkovních vitrín - dodávka a montáž digitálních spínacích hodin CS	24,00 ks 1,00 ks	285,00 740,00	6 840,00 740,00
Celkem				23 899,50
MÉNĚPRÁCE				
Silnoproud				
14.	kabel CYKY-J 3x2.5 - materiál	-33,00 m	18,00	-594,00
14.	kabel CYKY-J 3x2.5 - montáž	-33,00 m	15,00	-495,00
22.	Protipožární ucpávky a pŕepážky - materiál	-1,00 m2	1 500,00	-1 500,00
24.	Protipožární ucpávky a pŕepážky - montáž	-1,00 m2	500,00	-500,00
27.	Externí anténa pro zvýšení dosahu bezdrátového vysílače a pŕijímače - materiál	-2,00 ks	1 695,00	-3 390,00
28.	Externí anténa pro zvýšení dosahu bezdrátového vysílače a pŕijímače - montáž	-2,00 ks	200,00	-400,00
C8	Svítidlo pŕisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm, LED 30W, 3000 K, 2500 lm	-1,00 ks	7 225,00	-7 225,00
D1	Osvětlovací lišta, LED pásek v AL profilu, 12x16 mm, l=400 mm, LED 4,8/m, 3000 K, 24V, vč. 1 ks společného transformátoru, mimo svítidla	-6,00 ks	2 125,00	-12 750,00

D2	Osvětlovací lišta na stěně nad oknem, LED pásek v Al profilu, 36x67 mm, l=1250 mm, LED 28,8W/m, 3000 K, 24V, vč. transformátoru v těle svítidla	-1,00 ks	2 125,00	-2 125,00
N2	Nouzový modul, jednookruhový, vestavený ve venkovním svítidle, LED, 1x5W, 3000 K, 1xCBS, vč. transformátoru	-3,00 ks	2 975,00	-8 925,00
N6	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové orientační, korpus nerez, difuzer opál + piktogram, Ø 200 mm, vestavná hloubka 100 mm, LED 1+5W, 3000 K, dvouokruhové, vč. transformátorů, aktivace 1x stálé svícení, 1x při výpadku	-1,00 ks	3 876,00	-3 876,00
N7	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové protipanicové, velikost 90x180 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED, vč. transformátorů, asymetrický světelný svazek, dvouokruhové, 2xCBS, aktivace při výpadku	-1,00 ks	3 051,50	-3 051,50
R3	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace	-1,00 ks	2 125,00	-2 125,00
R7	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace	-1,00 ks	2 125,00	-2 125,00
29.	Montáž svítidel dle specifikace "knihy svítidel"	-15,00 ks	180,00	-2 700,00

Elektro požární signalizace

17.	SCHRACK Integral karta sériového rozhraní pro připojení na ZDP	-1,00 ks	13 020,00	-13 020,00
18.	Výměna zámku dvířek klíčového trezoru dle HZS	-1,00 ks	2 250,00	-2 250,00
20.	Požární multisenzorový hlásič -montáž a dodávka	-3,00 ks	870,00	-2 610,00

Strukturovaná kabeláž

23.	Terminál EET včetně tiskárny lístků, WiFi router	-1,00 ks	11 089,00	-11 089,00
-----	--	----------	-----------	------------

Celkem

-80 750,50

Celkem bez DPH

-56 851,00

DPH 21 %

-11 938,71

Celkem cena vč. DPH

-68 789,71


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

12

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
oddíl,
(provozní
celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny ZTI

Popis změny:

Změna v dodávce magnetické úpravny vody

Změna v dodávce el. ohřivače

Odůvodnění změny:

Provedení úpravy vody před ohřivačem vody nebylo provedeno z důvodu, že byl prvek považován za nadbytečný. V současné době se již magnetické úpravny vody nevyužívají, provozovatel se zrušením dodávky souhlasí.

Elektrické ohřivače vody pro ohřev vody v letním období (kotelna s centrální přípravou TUV mimo provoz) nebyly s ohledem na komplikované propojení realizovány. Při etapizaci projektu došlo k nesouladu v projektu - do této části stavby se vůbec nezasahovalo.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian
podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	0,00	Kč	bez DPH
	-11 120,50	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 12

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
MÉNĚPRÁCE				
31.	Úpravna vody magnetická PN 1,6 MU-T1, DN20 (25), před ohřev vody	-1,00 ks	2 794,50	-2 794,50
62.	EL.ohřívač tlakový pod dřez 15L, vedle výlevky-2ks, 2kW, 230V, s pojistnou armaturou d+m	-2,00 ks	4 163,00	-8 326,00
	Celkem			-11 120,50
	Celkem bez DPH			-11 120,50
	DPH 21 %			-2 335,31
	Celkem cena vč. DPH			-13 455,81


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

13

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny ÚT

Popis změny:

Záměna materiálu rozvodného potrubí

Odůvodnění změny:

Jedná se o záměnu materiálu odsouhlasenou projektantem: místo ocelového potrubí je dodáno měděné. Současné řešení je moderní a kvalitní a navazuje na nově provedené rozvody provedené v předchozích etapách rekonstrukce. Dojde k úspoře místa, rozsahu stavebních úprav stěn a času na realizaci.

Jedná se o nepodstatnou změnu smluvního závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ – záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	126 313,70	Kč	bez DPH
	-126 313,70	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska souhlasím

Objednatel: souhlasím

podpis:



Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 13

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
VÍCEPRÁCE				
8	Potrubí měděné závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	101,000 m	299,00	30 199,00
9	Potrubí měděné závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	52,000 m	312,80	16 265,60
10	Potrubí měděné závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	38,000 m	331,20	12 585,60
11	Potrubí měděné závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	14,000 m	350,75	4 910,50
12	Potrubí měděné závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	132,000 m	373,75	49 335,00
13	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové měděné přípojky DN 10	26,000 kus	115,00	2 990,00
14	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové měděné přípojky DN 15	18,000 kus	126,50	2 277,00
15	Zkouška těsnosti potrubí měděné závitové do DN 40	337,000 m	23,00	7 751,00
	Celkem			126 313,70
MÉNĚPRÁCE				
8	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	-101,000 m	299,00	-30 199,00
9	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	-52,000 m	312,80	-16 265,60
10	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	-38,000 m	331,20	-12 585,60
11	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	-14,000 m	350,75	-4 910,50
12	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	-132,000 m	373,75	-49 335,00
13	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	-26,000 kus	115,00	-2 990,00
14	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	-18,000 kus	126,50	-2 277,00
15	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	-337,000 m	23,00	-7 751,00
	Celkem			-126 313,70
	Celkem bez DPH			0,00
	DPH 21 %			0,00
	Celkem cena vč. DPH			0,00


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce Dusíkova divadla

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

14

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Změny VRN

Popis změny:

Změna rozsahu vedlejších rozpočtových nákladů

Odůvodnění změny:

Vypracování projektové dokumentace VRN a plánu BOZP nebylo dodáno - se souhlasem koordinátora BOZP, výkon koordinátora BOZP zajišťuje na vlastní náklad objednatel.

Restaurátorský průzkum maleb hlavního sálu nebyl prováděn z důvodu chyby při etapizaci projektu - do této části stavby se vůbec nezasahovalo. Bude provedeno během prací v hlavním sále (není předmětem této zakázky).

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Ing. arch. Aleš Burian

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby:	0,00	Kč	bez DPH
	-35 000,00	Kč	bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko

podpis:



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Daniel Chráska

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



Soupis položek

Rekonstrukce Dusíkova divadla, změnový list 14

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
MÉNĚPRÁCE				
4.	Vypracování projektové dokumentace VRN a plánu BOZP	-1,00 ks	10 000,00	-10 000,00
6.	Doplňkový restaurátorský průzkum výmalby hlavního sálu, řádné vzorkování barev	-1,00 ks	25 000,00	-25 000,00
	Celkem			-35 000,00
	Celkem bez DPH			-35 000,00
	DPH 21 %			-7 350,00
	Celkem cena vč. DPH			-42 350,00