

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SML/158/01/16
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných
k vydání stavebního povolení
na stavbu
„SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN ”**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PK OSSENDORF s.r.o.
Adresa:	Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
IČ:	255 64 901
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zakázka č.:	2014 088.2

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08.08.2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1 a dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy z příčiny průtahů v územním řízení stavební úpravy silnice II/494 vedeném stavebním úřadem. Tvorbu projektové dokumentace ve stupni DÚR na stavbu a činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí zavazuje Zhotovitele jiná smlouva. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 08. 08. 2018, následně žádost doplnil dne 22. 11. 2018. Stavební úřad řešil vydání opatrovnictví nedohledatelných nebo zemřelých vlastníků Stavbou dotčených pozemků, a to jednotlivými úkony. Přestože poslední opatrovnictví bylo vydáno 30. 01. 2019, bylo oznámení o zahájení územního řízení vydáno až 11. 03. 2019. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází také k úpravě termínu dílčího plnění Smlouvy (na DSP a získání stavebního povolení).

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1., bod f) ve znění dodatku č. 2** (tj. text začínající slovy „předání 1 paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem“ a končící slovy „1 paré kontrolního rozpočtu 30. 5. 2019“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- f) *předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 (čtyři) paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1(jedno) paré kontrolního rozpočtu* **do 31. 3. 2020**
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 2., bod b) ve znění dodatku č. 2** (tj. text „předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494): 30. 5. 2019“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- b) *předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)* **do 31. 3. 2020**
- 3.3 Ustanovení Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

PK OSSENDORF s.r.o.

Dne 10.4.2019

.....

.....

.....