

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0219/19

č. smlouvy zhotovitele: 211 1 022

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/36741: KVASICE“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALPINE Bau CZ a.s.</b>
Adresa:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0219/19 ze dne 29. 3. 2019 z těchto důvodů:**  
Dle ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy o dílo budou sjednané stavební práce zhotovitelem prováděny po dokončení rekonstrukce kanalizace prováděné obcí Kvasice, přičemž stavební práce obou investorů (tj. objednatele a obce Kvasice) musí probíhat ve vzájemné koordinaci. Sjednané stavební práce prováděné zhotovitelem jsou závislé na dokončení stavebních prací

prováděných obcí Kvasice. Stavební práce prováděné obcí Kvasice neprobíhají dle původního časového harmonogramu a není tak možné na ně plynule navázat v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

V důsledku výše uvedené okolnosti, která nastala nezávisle na činnosti obou smluvních stran, a objednatel, ačkoli jednal při zadávání veřejné zakázky s náležitou péčí, ji nemohl předvídat, je nutno upravit termín doby předání a převzetí staveniště.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek IV. Staveniště, odst. 1.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Doba předání a převzetí staveniště: 3. června 2019

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 1. dubna 2019

.....

za objednatele:

.....

za zhotovitele: