

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-1406/2015/PH, č. sml. zhot.: 15 150 202,
ISPROFIN: 327 330 4901 / 521 371 0003, uzavřené dne 15.04.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na doplnění dokumentace EIA podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr „**Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Prodloužení doby konečného termínu plnění. Důvodem prodloužení doby konečného termínu plnění jsou:
 - a) posunutí termínu realizace sanace, resp. pravidelné čištění skal na území CHKO Český kras a zpracování následného variantního řešení ochrany dráhy pomocí galerie v prostoru nejvíce konfliktních lokalit č. 17 a 18 v prostoru Tetínských skal,
 - b) posunutí termínu dopravního konceptu a úpravy technického řešení zrušení obrátové koleje v Černošicích - Mokropsech a současně vzniku nových obrátových kolejí v ŽST Dobřichovice a ŽST Řevnice,
 - c) prověřování prodloužení užitečných délek kolejí na 780 - 800 metrů v ŽST Dobřichovice. Zmíněný požadavek vyplývá z nařízení Evropské rady a Parlamentu č. 1315/2013 účinného od 01.01.2014, definující síť TEN-T. Pro hlavní síť TEN-T je stanoven požadavek na provážení nákladních vlaků délky až 740 metrů. Pokud bude popisované prodloužení kolejí odsouhlaseno, musí dojít i k úpravě dokumentace EIA,
 - d) posunutí termínu projednání a schválení podjezdu včetně silniční komunikace v Dobřichovicích, bez něhož nelze dokončit dokumentaci EIA,
 - e) neočekávaně nastalá nutnost zpracovat podrobný geologický průzkum za účelem prověření variantního umístění trasy nové trasy komunikace II/115 v Černošicích

2. Rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny za provedení díla. Důvodem rozšíření předmětu a navýšení ceny za provedení díla je nutnost aktualizace botanického a zoologického průzkumu, jež byly součástí dokumentace EIA. Potřeba aktualizace obou průzkumů vyplývá z dopisu MŽP ČR ze dne 16.06.2014 o vrácení dokumentace EIA k doplnění. Aktualizace obou průzkumů bude kompletním posouzením skutečného stavu fauny a flóry v zájmovém území v jarním a letním aspektu roku 2016. Upřesnění ceny (nákladů) podle číslo smlouvy objednatele: E618-S-1406/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15 150 202, uzavřené dne 15.04.2015 je v souladu s Výzvou k podání nabídky čj. 3110/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Fom ze dne 01.02.2016. Upřesnění ceny (nákladů) je stanoveno k datu podpisu tohoto dodatku č. 2. Objednatel nabídku zhotovitele přijal Rozhodnutím a oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj. 3112/2016/SSZ-ÚE-Fom ze dne 12.02.2016.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na doplnění článku III, odst. 1 o nové písmeno c) a na úpravě článku IV, odst. IV.2. Smlouvy a na úpravě článku V, odst. 1 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1406/2015/PH, č. sml. zhot.: 15 150 202, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Čl. III – Závazné podklady k provedení díla

- do článku III., odst. 1 se přidává nové písmeno c) v tomto znění:

- c) Nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu díla ze dne 10.02.2016, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj.: 3112/2016/SSZ-ÚE-Fom ze dne 12.02.2016.

2) Čl. IV – Termíny plnění

- ruší se stávající text článku IV., odstavce 2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. **Konečný termín plnění: do 31.12.2016**

3) Čl. V – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text článku V., odstavce 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Cena vychází z nabídek zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění a činí:

	1 546 200,- Kč
Cena za dílo obsažené v dodatku č. 2 činí:	120 000,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dod. č. 2 bez DPH činí:	1 666 200,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena za dílo bez DPH:	1 666 200,- Kč
<u>DPH (základní sazba):</u>	<u>349 902,- Kč</u>
Celková cena za dílo včetně DPH	2 016 102,- Kč

Fakturu přeloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-1406/2015/PH, č. sml. zhot.: 15 150 202, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19.02.2016

V Praze dne 17.02.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]