

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 26. 7. 2016

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1616100054

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00 Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAV ZEMAN s.r.o.
se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Roháčova 145/14, PSČ 130 00
zastoupený: Zdeněk Zeman - jednatel
IČ: 28270061
DIČ: CZ28270061
ban. spojení: GE MONEY BANK a.s.
č. účtu: 203156267/0600

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2016 smlouvu o dílo na zajištění realizace projektu „ZŠ Medlánky – oprava podlahy v tělocvičně“. Podlaha je tvořena vylitým betonem v rastru 3x2,5m do železné konstrukce tvořené profily tvaru T, jednotlivé rastry vůči sobě pracují a je nutné jejich spojení, aby nedošlo k ustřížení nebo odlepení finálního povrchu. V původním projektu bylo kalkulováno se sponkovaním 50m. Po odkrytí původního povrchu bylo zjištěno, že je nutné technické řešení spojení jednotlivých rastrů nad rámec projektu. Vzhledem k tomu bylo nutné navýšit rozpočet projektu o tyto nutné práce.

2. Smlouvou o dílo byl stanoven termín dokončení díla na 31. 8. 2016. Smluvní strany shodně prohlašují, že k tomuto dni nebylo dílo dokončeno a zhotovitel byl v prodlení 9 dní s dokončením díla. Dne 9. 9. 2016 oznámil zhotovitel objednateli potřebu víceprací. Dle článku V. odst. 5. Smlouvy o dílo musí být navýšení rozsahu prací a dodávek a navýšení ceny upraveno v písemném dodatku ke smlouvě. Doba od oznámení potřeby víceprací do uzavření dodatku ke smlouvě je překážkou v práci z důvodů na straně objednatele. Podle článku IV. Odst. 3 smlouvy o dílo se termín k předání díla prodlužuje o dobu trvání této překážky a zároveň o dobu technologicky nutnou k provedení víceprací.
3. Tímto dodatkem strany upravují rozsah díla a cena tak, aby zahrnovali nutné vícepráce a termín dokončení díla tak, že o dobu trvání překážky se prodlouží termín dokončení díla a existující prodlení se bude počítat od tohoto nového termínu.

III. Změna smlouvy

1. Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu smlouvy, se nahrazuje novým výkazem výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. V článku IV. odst. 2 se text:
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 31. 08. 2016,
nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 27. 10. 2016.
3. V článku V. se text:
*Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran činí **616.984,37 Kč bez DPH**, DPH činí 129.566,80 Kč, **746.551,17 s DPH** (slovy: sedmsetčtyřicetšesttisícpětsetpadesátjedenakorunsedmnácthaléřů)*
nahrazuje textem:
*Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran činí **696.370,97 Kč bez DPH**, DPH činí 146.237,90 Kč, cena **s DPH činí 842.608,88 Kč** (slovy: osmsetčtyřicetdvatisícšestsetosmkorunosmdesátosmhaléřů)*
4. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Ustanovení o smluvní pokutě

1. Nutnost provedení víceprací oznámil zhotovitel objednateli v době, kdy byl v prodlení 9 s dokončením díla. Smluvní pokuta činí 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Vzhledem k tomu, že k prodlení došlo před uzavřením tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že smluvní pokuta za toto prodlení bude kalkulována z ceny před uzavřením tohoto dodatku.
2. Výše smluvní pokuty za prodlení od 1. 09. 2016 do 9. 09. 2016 činí 3.359,48 Kč.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu za prodlení 1. 09. 2016 do 9. 09. 2016 uhradí zhotovitel objednateli bez ohledu na skutečný termín předání dokončeného díla.
4. Pokud nebude dílo řádně předáno v termínu dle tohoto dodatku, bude případná smluvní pokuta počítána podle doby prodlení od termínu dokončení díla dle tohoto dodatku a bude počítána z ceny dle tohoto dodatku.

V. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek smlouvy byl schválen zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jeho zasedání č. 22, konaném dne 2.11.2016 pod číslem usnesení č. 10/22

V Brně dne 16.11.2016

V dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr
- Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy

Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo

Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V dne

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: