

## Dodatek č. 3

### K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM – ZÁVAZNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele 17/14/2109/18

Č. zhotovitele 22-SOD-2018-003

Uzavřen dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### ČLÁNEK I - SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným  
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva  
města č. 9/6/ZM/2018  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: 329711/0100  
Telefon: 568 896 111  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva  
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
Telefon: 495 846 111  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 430  
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2109/18, číslo zhotovitele 22-SOD-2018-003 je zhotovení stavby pro objednatele „**Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč**“ (dále „Smlouva o dílo“)

#### 1. Předmět dodatku

1.1. S ohledem na zpracování nového harmonogramu, v návaznosti na klimatické podmínky a na zpoždění způsobené nedodržením termínu dokončení díla dle dodatku č. 2 na straně Zhotovitele a s ohledem na požadavek Objednatele na dodržení kvalitativních parametrů díla dle Smlouvy o dílo, byly práce od 20.12.2018 po dokončení nezbytných prací nutných pro zprovoznění komunikace I/23 a zajištění bezpečného přístupu pro pěší, přerušeny z důvodu zimní údržby a z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Na základě

nedodržení termínu v souladu s dodatkem č. 2 uplatní Objednatel kompenzaci v souladu se Smlouvou o dílo. Z důvodu nutnosti dokončení díla byl Zhotovitel vyzván Objednatelem k předložení HMG prací pro dokončení díla od zahájení prací na dokončení díla ve vhodných klimatických podmínkách a po ukončení zimní údržby. Zhotovitel předložil dle požadavku Objednatele plánovaný HMG prací pro dokončení díla. Na základě předloženého HMG a důvodů zde uvedených se smluvní strany dohodly na změně výše citované smlouvy následovně:

a) článek III odst. III.2 nově zní:

**Předčasné užívání díla:** vydané rozhodnutím speciálního stavebního úřadu pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace na území ORP Třebíč **do 15.02.2019**

**Dokončení prací:** nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací v roce 2019 na základě písemného sdělení zhotovitele nebo dle písemné výzvy objednatele k zahájení prací, avšak nejdéle **do 30.05.2019**

**Předání dokladové části včetně geometrického plánu:** nejpozději do 19 týdnů od zahájení prací v roce 2019 na základě písemného sdělení zhotovitele nebo dle písemné výzvy objednatele k zahájení prací, nejdéle však **do 31.07.2019**

Na základě doručení písemného sdělení zhotovitele nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení prací Zhotovitel předloží HMG postupu prací pro dokončení díla od data zahájení prací nutných pro dokončení díla do 10 dní od termínu doručení oznámení o zahájení prací.

b) Přílohu č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram pro dokončení prací na díle nahrazuje aktualizovaný týdenní HMG v příloze č. 1 dodatku č. 3.

## 2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že zhotovitel byl v prodlení s dokončením díla v období mezi 10.12.2018 do 20.12.2018 a za toto období bude uplatněna příslušná smluvní sankce dle Smlouvy o dílo.
- 2.2. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.6. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 3 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

2.8. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 02. schůzi konané dne 24.01.2019 pod číslem usnesení 23/2/RM/2019.

V Třebíči, dne:  
Objednatel:  
**Město Třebíč**

V Hradci Králové dne:  
Zhotovitel:  
**M – SILNICE a.s.**

---

Vladimír Malý  
místostarosta

---

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

---

Mgr. Michal Kropáč  
člen představenstva