

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo dodatku objednatele:

PM-7012/2018/5504
PM-12853/2019/1222

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických
TDS: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

LB projekt s.r.o.

Sídlo: Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 69098
Zastoupen: Ing. Lukášem Bartečkem, jednatelem společnosti
IČ: 292 62 747
DIČ: CZ29262747
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
Email: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 5. 2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**VN Martinice – rekonstrukce hráze – projektová dokumentace**“, číslo smlouvy objednatele PM-7012/2018/5504 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v květnu 2018.
2. Jedná se o rekonstrukci hráze, která není doposud majetkoprávně vypořádána. K žádosti o stavební povolení je nutný souhlas všech vlastníků dotčených stavbou, dále z důvodu předpokládaného financování rekonstrukce z dotačních prostředků je nutné vlastnit pozemky dotčené stavbou už před zahájením stavebních prací. Z těchto důvodů proběhlo již několik jednání s dotčenými vlastníky pozemků, z kterých vzešly požadavky pro udělení souhlasu a případný prodej pozemků. V jednom případě vlastník požadoval směnu pozemků pod svou MVE za pozemky pod hrází, k čemuž byl nutný souhlas Ministerstva zemědělství (souhlas MZE se záměrem směny byl doručen 8. 1. 2019). Na vyjádření tohoto vlastníka se odkazoval další vlastník. Tento se aktuálně odkazuje na jiného vlastníka, který bydlí trvale mimo ČR a trval na osobním jednání. Jednání stále probíhají, v terénu jsou zaměřovány pozemky, příp. jejich části, které bude objednatel vykupovat. Vzhledem ke zdlouhavému a komplikovanému projednávání, kdy se nejedná o pochybení či nečinnost zhotovitele, je nutné doplnit dílčí termín pro podání žádosti o stavební povolení a prodloužit termín dokončení díla.

3. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín podání žádosti o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: do 30 dnů od získání souhlasu všech vlastníků dotčených stavbou

Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: do 30 dnů od vydání stavebního povolení

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
LB projekt s.r.o.
Ing. Lukáš Barteček
jednatel společnosti