

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 17. prosince 2018 11:33
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: žádost o prodloužení termínu - VN Martinice

Dobrý den,
žádáme Vás o prodloužení termínu k akci "VN Martinice – rekonstrukce hráze – projektová dokumentace" formou dodatku ke smlouvě o dílo. O prodloužení termínu žádáme z důvodu komplikovaného projednávání majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených pozemků. Doposud nebylo možné zajistit ani souhlasy všech vlastníků pro vyřízení nezbytných stanovisek (souhlas vlastníků se stavbou, souhlas vlastníka s odnětím z lesního pozemku) a tím pádem i územního a stavebního povolení. Jako příklad lze uvést pana [REDACTED], vlastníčího pozemky pod hrází a částí sdruženého objektu nádrže, který podmiňuje svůj souhlas a prodej pozemku vyrovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku u jiné stavby, malé vodní elektrárny, zcela nesouvisející s vodní nádrží Martinice. Vzhledem k přesahu požadavků tohoto vlastníka nad rámec předmětu smlouvy se řešením zabývá ředitelství Závodu Dyje. Dále lze uvést vlastníky pozemků v pravobřežním zavázání hráze do terénu, manželé [REDACTED] kde je třeba zatěsnit průsakové cesty. Oprava hráze v tomto místě je pro celou akci stěžejní. Vlastníci ovšem podmiňují svůj souhlas se stavbou a další spoluprací ve věci odkupu pozemků zajištěním souhlasu všech ostatních vlastníků.

Navrhujeme prodloužení termínů :
Stavební povolení včetně nabytí právní moci a povolení k nakládání s vodami: do 31.8.2019
Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: do 30.9.2019

Děkuji, s pozdravem, [REDACTED]

--

[REDACTED]
LB Projekt - water of engineering, s.r.o.
Mojmírovo náměstí 3105/6a, 61200 Brno
[REDACTED]
[REDACTED]