

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2674/2017 "Modernizace Severočeského Muzea v Liberci - 2. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČO: 284 02 758

DIČ: CZ 28402758

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 498340511/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.04.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2674/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Modernizace Severočeského Muzea v Liberci - 2. etapa" a ke které dne 26. 10. 2018 uzavřely dodatek č. 1 a dne 21.12.2019 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst.4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 327 391,17 Kč bez DPH; 396 143,31 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy, dodatku č. a dodatku č. 2 bez DPH	70.132.176,21 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	2.427.398,67 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 6 bez DPH - méněpráce	- 2.754.789,84Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	69.804.785,04 Kč
DPH	14.659.004,86 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	84.463.789,90 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou ve znění dodatku č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: bankovní záruka, změnový list č. 3, oceněný soupis prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.536/19/RK ze dne 12.03.2019

V Liberci dne 16.4.2019

V Praze dne 9.4.2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....
Ing. Radek Mrázek , MBA
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	BAK stavební spol., a.s.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 25.2.2019	
Název akce: Modernizace Severočeského Muzea V Liberci – 2.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
	na výkresy: Rozpočet dle SOD, URS 2019,2018 II		
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: <u>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty než limit pro podlimitní veřejnou zakázku, dále musí být hodnota ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</u>			
1. Neprováděné práce - zdvihací plošina			
Popis a zdůvodnění změny: Zdvihací plošina, která je navržena v projektové dokumentaci a oceněna dodavatelem stavby, se nebude provádět ve II. etapě Modernizace Severočeského Muzea. Méněpráce: 2 733 258,78 Kč bez DPH Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH změna celkem: méněpráce 2 733 258,78 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			
2. Chyba v ZL č. 1			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o součtovou chybu (chyba ve vzorečku) v kapitole „VAR.B“ – Skladba na železobetonovou desku. Méněpráce: 403,31 Kč bez DPH Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 403,31 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			



3. Chyba v ZL č. 2

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o chyby v uvedených jednotkových cenách dvou kapitol a to:

A) 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepením spoje – rozdíl +50,73Kč (ceněno dle URS 2018/II...29,7Kč/m², správně je dle jednotkové ceny z SOD...33,36Kč/m²)

B) Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4m – rozdíl -537,75Kč (ceněno dle URS 2018/II...97,9Kč/m², správně je dle jednotkové ceny z SOD...75,00Kč/m²)

Dále se jedná o chybně napsaný kód URS položky:

C) 997013803 (původně byl uveden kód 997013802) Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) – rozdíl 0,00 Kč

Méněpráce: 537,75 Kč bez DPH

Vícepráce: 50,73 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 487,02 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

4. Provizorní EZS, EPS

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu kompatibility EZS a EPS s centrálním pultem ochrany, musí dojít k celkové rekonstrukci a po dobu provedení celkové nové rekonstrukce EZP a EPS je nutné provést dočasné zajištění a ochranu celého objektu montáží provizorní EZS a EPS.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 386 796,41 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 386 796,41 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

5. Sanace vstupního schodiště

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí schodů na podloží konstrukce bylo zjištěno provlhlé zdivo klenby v celé tloušťce, poškozená stávající hydroizolace. Po provedení sond a stavebně technickém průzkumu zrevidování způsobu sanace, navrženého v prováděcím projektu je nutná úprava skladby vrstev pod schodišťovými stupni, úprava paty schodiště, provedení odstranění stávající interiérové omítky a nově omítnutí sanační omítkou, z důvodu bezpečnosti při provádění je nutné provizorní podepření klenby.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 772 330,55 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 1 772 330,55 Kč bez DPH



Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle §222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

6. Zásahy do teracových podlah

Popis a zdůvodnění změny:

Po zahájení prací kabelových rozvodů NN a SLP bylo shledáno, že z důvodu vyhnutí se kolizím s dalšími novými i stávajícími rozvody ve zdivu a vzhledem k množství navržené kabeláže je nutné provádění kabelových tras přenést z vedení ve zdivu do stávajících podlah.

Méněpráce: 20 590,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 268 220,98 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 247 630,98 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: **BAK stavební spol., a.s.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.3	
Zhotovitel:			
Změnový list vystavil:			
Datum:	25.2.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rekapitulace změn závazku:			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	386 847,14		2 040 551,53
Cena méněprací bez DPH	2 734 199,84		20 590
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	3 121 046,98		2 061 141,53
Absolutní hodnota změny v %	4,66		2,97
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
2 754 789,84 Kč	2 427 398,67 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
méněpráce 327.391,17 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa

REKAPITULACE ZMĚN PRACÍ - ZL č. 3

Pol.	popis	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
1	Sanace vstupního schodiště		1 772 330,55	1 772 330,55
2	Zásahy do teracových podlah ve 2.NP	-20 590,00	268 220,98	247 630,98
3	Provizorní EZS		386 796,41	386 796,41
4	Chyba v ZL č. 1	-403,31		-403,31
5	Chyba v ZL č. 2	-537,75	50,73	-487,02
6	Plošina - neprovádá se	-2 733 258,78	0,00	-2 733 258,78
CELKEM		-2 754 789,84	2 427 398,67	-327 391,17

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II. etapa - Sanace vstupního schodiště

KSO:

Místo: Masarykova 11, Liberec 1

CC-CZ:

Datum: 4.2.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební spol., a.s.

IČ:

28402758

DIČ:

CZ28402758

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 772 330,55

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 772 330,55	372 189,42
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 144 519,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II. etapa - Sanace vstupního schodiště

Místo: Masarykova 11, Liberec 1

Datum: 04.02.2019

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: BAK stavební spol., a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	1 772 330,55	2 144 519,97
---------------------------	---------------------	---------------------

D.1 a 2	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení	1 772 330,55	2 144 519,97
----------------	--	---------------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II. etapa - Sanace vstupního schodiště

Objekt: **D.1 a 2 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení**

Místo: Masarykova 11, Liberec 1

Datum: 04.02.2019

Zadavatel: Severočeské muzeum v Liberci

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: BAK stavební spol., a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 772 330,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 514 295,29	
D	1		Zemní práce				19 753,44	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	33,600	69,90	2 348,64	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
VV			"okapový chodník" 33,6			33,600		
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	67,200	259,00	17 404,80	SOD
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			"mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm"					
VV			"štěrkodrt' tl. 150 mm"					
VV			"okapový chodník" 33,6*2		67,200			
D	2		Zakládání				29 988,00	
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,080	1 390,00	14 011,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
VV			"okapový chodník" 33,6*0,3		10,080			
4	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XF2	m3	5,040	3 170,00	15 976,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 XF2					
P			Poznámka k položce: ve spádu min. 2%					
VV			"okapový chodník" 33,6*0,15		5,040			
D	4		Vodorovné konstrukce				201 226,92	
5	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XF2	m3	11,452	3 800,00	43 517,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XF2					
VV			"podstupňová deska"					
VV			"podesta" 39,23*0,08		3,138			
VV			"stupně" 87,98*1,125*0,08		7,918			
VV			31,96*0,155*0,08		0,396			
6	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,434	32 200,00	13 974,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
P			Poznámka k položce: Kari síť 6/150/150					
VV			"podstupňová deska- Kari síť 6/150/150"					
VV			"podesta" 39,23*3,033/1000		0,119			
VV			"stupně" 87,98*1,125*3,033/1000		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,96*0,155*3,033/1000		0,015			
7	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	328,161	438,00	143 734,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> H.H. ve spádu 2% do maltového lože na celou plochu včetně očištění stávajících kamenných stupňů					
	VV		18,087+18,594+19,08+19,59+20,074+20,57		115,995			
	VV		21,067+21,563+22,057+25,315+28,168+30,076		148,246			
	VV		31,96+31,96		63,920			
	D	5	Komunikace pozemní				23 352,00	
8	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	33,600	695,00	23 352,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> lože z drtě L cca 40 mm					
	VV		"okapový chodník - využití stávající kamenné dlažby" 33,6		33,600			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				289 949,93	
9	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	138,208	743,00	102 688,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
10	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	138,208	292,00	40 356,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
11	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XF2	m3	25,551	3 780,00	96 582,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 XF2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyrovnávací betonový klín cca 0-205 mm					
	VV		"podesta" 39,23*(0,1+0,225)/2		6,375			
	VV		0,225/2*1,476*(18,087+20,577)/2		3,210			
	VV		0,4/2*2,177*(30,076+21,067)/2		11,134			
	VV		0,4/2*0,756*31,96		4,832			
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	25,551	222,00	5 672,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"podesta" 39,23*(0,1+0,225)/2		6,375			
	VV		0,225/2*1,476*(18,087+20,577)/2		3,210			
	VV		0,4/2*2,177*(30,076+21,067)/2		11,134			
	VV		0,4/2*0,756*31,96		4,832			
13	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	25,551	61,80	1 579,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	VV		"podesta" 39,23*(0,1+0,225)/2		6,375			
	VV		0,225/2*1,476*(18,087+20,577)/2		3,210			
	VV		0,4/2*2,177*(30,076+21,067)/2		11,134			
	VV		0,4/2*0,756*31,96		4,832			
14	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	138,208	262,00	36 210,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		"vyrovnání povrchu klenby"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
15	K	634111000-1	Obvodová dilatace těsnícím tmelem pro lepší přídržnost vnitřního povrchu spáry opatřit základním nátěrem	m	35,000		0,00	
	PP		Obvodová dilatace těsnícím tmelem pro lepší přídržnost vnitřního povrchu spáry opatřit základním nátěrem					
	VV		"těsnící tmel" 35		35,000			
15	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	35,000	196,00	6 860,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2					
	VV		"těsnící tmel" 35		35,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				511 613,80	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	127,210	45,80	5 826,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"geotextilie 500 g/m2"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98		87,980			
17	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	33,804	95,90	3 241,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		-0,3*18,087		-5,426			
18	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,748	2 740,00	32 189,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"podesta" 39,23*0,085		3,335			
	VV		"stupně" 87,98*1,125*0,085		8,413			
19	K	965043441-1	Bourání podkladů betonových - vyrovnávací betonávka	m3	34,552		0,00	
	PP		Bourání podkladů betonových - vyrovnávací betonávka					
	VV		"podesta" 39,23*(0,1+0,4)/2		9,808			
	VV		"stupně" 87,98*1,125*(0,1+0,4)/2		24,744			
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	34,552	2 680,00	92 599,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		"podesta" 39,23*(0,1+0,4)/2		9,808			
	VV		"stupně" 87,98*1,125*(0,1+0,4)/2		24,744			
20	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	11,748	1 440,00	16 917,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	VV		"podesta" 39,23*0,085		3,335			
	VV		"stupně" 87,98*1,125*0,085		8,413			
21	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překozech ing sítí	m2	33,600	42,20	1 417,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	VV		"okapový chodník" 33,6		33,600			
22	K	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	138,208	287,00	39 665,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
23	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	138,208	801,00	110 704,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm					
	VV		"vyrovnání povrchu klenby"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	138,208	144,00	19 901,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		"vyrovnaní povrchu klenby"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
25	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	138,208	166,00	22 942,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
26	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	138,208	578,00	79 884,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
27	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	138,208	423,00	58 461,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	VV		"klenba"					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
28	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	328,161	84,90	27 860,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
	VV		18,087+18,594+19,08+19,59+20,074+20,57		115,995			
	VV		21,067+21,563+22,057+25,315+28,168+30,076		148,246			
	VV		31,96+31,96		63,920			
D	997		Přesun sutě				396 915,90	
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	214,325	419,00	89 802,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	VV		214,325		214,325			
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	160,329	500,00	80 164,50	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		214,325-53,996		160,329			
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 046,251	65,00	198 006,32	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		214,325-53,996		160,329			
	VV		160,329*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 046,251			
32	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	113,925	125,00	14 240,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		160,329-26,363-0,553-19,488		113,925			
33	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	26,363	450,00	11 863,35	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		26,363		26,363			
34	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,553	200,00	110,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	VV		0,553		0,553			
35	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	19,488	140,00	2 728,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,488		19,488			
D	998		Přesun hmot				41 495,30	
36	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	158,379	262,00	41 495,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				258 035,26	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83 351,03	
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	174,937	9,38	1 640,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"geotextilie 500 g/m2"					
	VV		"okapový chodník" 33,6		33,600			
	VV		0,08*(1,596+3,565+9,05+10,535+9,345+3,355+1,67)		3,129			
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
38	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,052	53 300,00	2 771,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		174,937*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,052			
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,400	20,50	315,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		0,44*35		15,400			
40	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	53 300,00	266,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		15,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
41	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	174,937	95,40	16 688,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"okapový chodník" 33,6		33,600			
	VV		0,08*(1,596+3,565+9,05+10,535+9,345+3,355+1,67)		3,129			
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
42	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	201,178	128,00	25 750,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou					
	VV		174,937*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		201,178			
43	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	15,400	121,00	1 863,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		0,44*35		15,400			
44	M	62836109	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp	m2	18,480	122,00	2 254,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp					
	VV		15,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		18,480			
45	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	174,937	48,80	8 536,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		"geotextilie 500 g/m2"					
	VV		"okapový chodník" 33,6		33,600			
	VV		0,08*(1,596+3,565+9,05+10,535+9,345+3,355+1,67)		3,129			
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
46	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	183,684	37,90	6 961,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná PP 500g/m2					
	VV		174,937*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		183,684			
47	K	711748188-1	Kotvení svislé hydroizolace přitlačná lišta - nerezový pásek včetně podtmelení a kotvení do zdiva	m	35,000	385,00	13 475,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotvení svislé hydroizolace přítlačná lišta - nerezový pásek včetně podtmelení a kotvení do zdiva					
48	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	138,208	12,40	1 713,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		"podesta" 39,23		39,230			
	VV		"stupně" 87,98*1,125		98,978			
49	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,148	968,00	1 111,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				7 102,45	
50	K	713141341-1	Montáž spádové izolace lepené	m	35,000		0,00	
	PP		Montáž spádové izolace lepené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>po obvodě, na styku H.H. klenby a svislého zdiva/zábradlí osadit náběhový klín</i>					
	VV		"náběhový klín 50/50 z minerální vaty" 35		35,000			
50	K	713141341	Montáž spádové izolace lepené	m	35,000	133,00	4 655,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž spádové izolace lepené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>po obvodě, na styku H.H. klenby a svislého zdiva/zábradlí osadit náběhový klín</i>					
	VV		"náběhový klín 50/50 z minerální vaty" 35		35,000			
51	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm	m	35,000	68,30	2 390,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm					
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,063	904,00	56,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				114 172,19	
53	K	762341350-1	Montáž bednění klenby obloukové z hoblovaných prken vyklínovat ke klenbě	m2	88,344		0,00	
	PP		Montáž bednění klenby obloukové z hoblovaných prken vyklínovat ke klenbě					
	VV		"zajištění venkovního schodiště"					
	VV		24,76*1,15		28,474			
	VV		27,85*1,15		32,028			
	VV		24,21*1,15		27,842			
53	K	762341350	Montáž bednění klenby obloukové z hoblovaných prken vyklínovat ke klenbě	m2	88,344	163,00	14 400,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž bednění klenby obloukové z hoblovaných prken vyklínovat ke klenbě					
	VV		"zajištění venkovního schodiště"					
	VV		24,76*1,15		28,474			
	VV		27,85*1,15		32,028			
	VV		24,21*1,15		27,842			
54	M	60511060	řezivo C24 omítané střed jakost I	m3	2,430	4 680,00	11 372,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		řezivo C24 omítané střed jakost I					
	VV		"zajištění venkovního schodiště"					
	VV		24,76*1,15*0,025		0,712			
	VV		27,85*1,15*0,025		0,801			
	VV		24,21*1,15*0,025		0,696			
	VV		2,209*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,430			
55	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	176,358	147,00	25 924,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		"zajištění venkovního schodiště"					
	VV		4,737*14		66,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			1,266*14*2	35,448	
			VV			0,582*14	8,148	
			VV			4,746*14	66,444	
56	M	60511060	řezivo C24 omítané střed jakost I	m3	1,454	4 680,00	6 804,72	CS ÚRS 2019 01
			PP			řezivo C24 omítané střed jakost I		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			4,737*14*0,05*0,15	0,497	
			VV			1,266*14*2*0,05*0,15	0,266	
			VV			0,582*14*0,05*0,15	0,061	
			VV			4,746*14*0,05*0,15	0,498	
			VV			1,322*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,454	
57	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	120,484	187,00	22 530,51	CS ÚRS 2019 01
			PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			1,888*14	26,432	
			VV			2,88*14	40,320	
			VV			3,838*14	53,732	
58	M	60512130	hranol stavební řezivo C24 průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,988	6 700,00	13 319,60	CS ÚRS 2019 01
			PP			hranol stavební řezivo C24 průřezu do 224cm2 do dl 6m		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			1,888*14*0,1*0,15	0,396	
			VV			2,88*14*0,1*0,15	0,605	
			VV			3,838*14*0,1*0,15	0,806	
			VV			1,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,988	
59	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	21,000	273,00	5 733,00	CS ÚRS 2019 01
			PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			0,5*14*3	21,000	
60	M	60512130	hranol stavební řezivo C24 průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,520	6 700,00	3 484,00	CS ÚRS 2019 01
			PP			hranol stavební řezivo C24 průřezu do 224cm2 do dl 6m		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			0,5*14*3*0,15*0,15	0,473	
			VV			0,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,520	
61	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	5,811	811,20	4 713,88	SOD
			PP			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna		
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			4,737*14*0,05*0,15	0,497	
			VV			1,266*14*2*0,05*0,15	0,266	
			VV			0,582*14*0,05*0,15	0,061	
			VV			4,746*14*0,05*0,15	0,498	
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			1,888*14*0,1*0,15	0,396	
			VV			2,88*14*0,1*0,15	0,605	
			VV			3,838*14*0,1*0,15	0,806	
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			0,5*14*3*0,15*0,15	0,473	
			VV			"zajištění venkovního schodiště"		
			VV			24,76*1,15*0,025	0,712	
			VV			27,85*1,15*0,025	0,801	
			VV			24,21*1,15*0,025	0,696	
62	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,658	1 610,00	5 889,38	CS ÚRS 2019 01
			PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 772			Podlahy z kamene	35 014,10				
63	K	772522180-1	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek,dlaždic v pásech do malty š 100 - 400 mm tl přes 120 mm včetně očištění kamenné dlažby	m2	33,804		0,00	
PP			Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 120 mm včetně očištění kamenné dlažby					
VV			"podesta" 39,23		39,230			
VV			-0,3*18,087		-5,426			
63	K	772522180	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek,dlaždic v pásech do malty š 100 - 400 mm tl přes 120 mm včetně očištění kamenné dlažby	m2	33,804	943,00	31 877,17	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 120 mm včetně očištění kamenné dlažby					
VV			"podesta" 39,23		39,230			
VV			-0,3*18,087		-5,426			
63	K	979054442	Očištění kamenné dlažby	m2	33,804	66,80	2 258,11	CS ÚRS 2019 01
64	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	1,487	591,00	878,82	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	18 395,49				
65	K	783823145	Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva	m2	138,208	51,20	7 076,25	CS ÚRS 2019 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikonový					
VV			"klenba"					
VV			"podesta" 39,23		39,230			
VV			"stupně" 87,98*1,125		98,978			
66	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	138,208	81,90	11 319,24	CS ÚRS 2019 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
VV			silikonový					
VV			"klenba"					
VV			"podesta" 39,23		39,230			
VV			"stupně" 87,98*1,125		98,978			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	0,00				
67	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN4			Inženýrská činnost	0,00				
68	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
D VRN6			Územní vlivy	0,00				
69	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
D VRN7			Provozní vlivy	0,00				
70	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady					
71	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NAB6

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - zásahy do teracových podlah ve 2.N.P.

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 Datum: 3.12.2018

Zadavatel: IČ:
Severočeské muzeum v Liberci DIČ:
Uchazeč: IČ: 28402758
BAK stavební spol., a.s. DIČ: CZ28402758
Projektant: IČ:
Hlaváček - architekti, s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Cena bez DPH	247 630,98
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	247 630,98	52 002,51
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v CZK	299 633,49
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAB6

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - zásahy do teracových podlah ve 2.N.P.

Místo: Masarykova 11, 460 01 Liberec 1

Datum: 03.12.2018

Zadavatel: Severočeské muzeum v Liberci

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: BAK stavební spol., a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

247 630,98

Nášlapné vrstvy

247 630,98

STA

HSV práce

17 241,60

Soupis

PSV práce

230 389,38

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - zásahy do teracových podlah ve 2.N.P.

Objekt:

Nášlapné vrstvy

Soupis:

Zásahy do teracových povrchů ve 2.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Severočeské muzeum v Liberci

Uchazeč:

BAK stavební spol., a.s.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

247 630,98

DPH základní

Základ daně

247 630,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

52 002,51

Cena s DPH

v CZK

299 633,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - zásahy do teracových podlah ve 2.N.P.

Objekt: Nášlapné vrstvy

Soupis: **Zásahy do teracových povrchů ve 2.N.P.**

Místo:		Datum:	03.12.2018
Zadavatel:	Severočeské muzeum v Liberci	Projektant:	Hlaváček - architekti,
Uchazeč:	BAK stavební spol., a.s.		s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	247 630,98
-------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	230 389,38
---------------------------	------------

773 - Podlahy z litého teraca	225 333,70
-------------------------------	------------

773 - Podlahy z litého teraca - soklíky	5 055,68
---	----------

HSV - Práce a dodávky HSV	17 241,60
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 241,60
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - zásahy do teracových podlah ve 2.N.P.

Objekt:

Nášlapné vrstvy

Soupis:

Zásahy do teracových povrchů ve 2.N.P.

Místo:

Datum: 03.12.2018

Zadavatel:

Severočeské muzeum v Liberci

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:

BAK stavební spol., a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 630,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 241,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 241,60	
1	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	192,000	89,80	17 241,60	CS ÚRS 2018 02
			192					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				230 389,38	
D	773		Podlahy z litého teraca				225 333,70	
2	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	71,000	2 490,00	176 790,02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (drt' ve specifikaci) tl. 20 mm					
	VV		71		71,000			
3	K	773500930-1	Opravy podlah z litého teraca včetně soklů	M2	71,000	-290,00	-20 590,00	
4	M	583461220-1	drt' vápencová	t	5,680	12 000,00	68 160,01	
	PP		drt' vápencová					
	VV		71*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		5,680			
9	K	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	T	4,057	200,00	811,39	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	VV		4,05694		4,057			
10	K	998773181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez použití mechanizace	T	4,057	40,00	162,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		4,05694		4,057			

Název ZL :

Provizorní EZS JABLOTRON

Akce:

Modernizace Severočeského muzea - II. Etapa*Objednatel :***Liberecký kraj****REKAPITULACE**

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Rozpočet	386 796,41	81 227,25	468 023,66
Cena celkem	386 796,41	81 227,25	468 023,66

Poznámka:**změnový list obsahuje dodávky a montáž EZS v nerekonstruovaných částech objektu muzea****termín realizace je 8 týdnů od objednání****cenová nabídka neobsahuje nastěhování, vystěhování, ochránění exponátů**

Kód	Název	množství		cena	celkem
JA 160KR-3G	Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem	1	ks	11 540 Kč	11539,50
JA-111R	Sběrníkový modul pro bezdrátové připojení komponentů JA-100	2	ks	2 673 Kč	5346,60
JA-150R	Jednosměrný opakovač signálu bezdrátových prvků JA-100	6	ks	3 665 Kč	21987,00
BAT-4V8-N900	NiCd akumulátor 4,8V/ 900mAh	6	ks	210 Kč	1260,00
JA -154E	Přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	1	ks	2 342 Kč	2341,50
JA-192-E	Ovládací segment přístupových modulů	8	ks	90 Kč	722,40
JA-151P-WW	Bezdrátový PIR detektor pohybu	27	ks	1 565 Kč	42241,50
BAT-1V5-AA	Alkalická baterie	166	ks	12 Kč	1917,30
JA-150ST	Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty	37	ks	1 065 Kč	39393,90
CC-11	Kabel sběrnice 2x20AWG+ 2x24AWG	1	ks	3 770 Kč	3769,50
JA-151M	Bezdrátový magnetický detektor mini	17	ks	932 Kč	15850,80
BAT-3VO-CR2032	Lithiová baterie	17	ks	11 Kč	178,50
JA-150M	bezdrátový magnetický detektor se dvěma univerzálními vstupy	1	ks	1 021 Kč	1020,60
JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	2	ks	64 Kč	128,10
JA-110Z-B	Rozbočovací sběrnice	1	ks	96 Kč	95,55
JA-118N	Sběrníkový signální modul výstupů PG, 8 výstupů	1	ks	952 Kč	952,35
	SYKFY 5x2x0,5	10	m	16 Kč	156,00
zařizuje objednatel	Zakrytí prvků/ vystěhování exponátů/ nábytku, krycí folie, lepicí pásy, dřevotřískové zábrany atd	1	kpl	zařizuje objednatel	
zařizuje objednatel	vystěhování a nastěhování nábytku/sbírkových předmětů v částech instalace provizorní EZS, zabezpečení proti rozbití po dobu instalace/ provizorní EZS/ atd.	1	kpl	zařizuje objednatel	
	SYKFY 1x2x0,5	10	m	7 Kč	72,00
JA-188J	Bezdrátové nástěnné tlačítko	1	ks	748 Kč	747,60
BAT-3V6-1/2AA-LS	Lithiová baterie	1	ks	95 Kč	94,80
	Kopos 2316/LPE-2 H 100 trubka ohebná LPE 125 N bílá	200	m	8 Kč	1680,00
	Propojení a instalace systému EZS JABLOTRON 100	1	kpl	54 000 Kč	54000,00
	Propojení a nastavení EZS s komunikátorem na PČR (FIDES FA-101)	1	kpl	28 800 Kč	28800,00
	Provizorní připojení ústředny a propojení opakovačů na napájení 230V, z nejbližší funkční zásuvky/ rozvaděče, kabel CYKY -J-3x1,5 a s tím práce spojené, provizorní přichycení kabelů, napojení kabelů atd.	1	kpl	8 400 Kč	8400,00
CC-01	Propojovací kabel	1	ks	2 552 Kč	2552,40
	Lešení	1	kpl	18 000 Kč	18000,00
	elektromontážní lišty	450	m	25 Kč	11340,00
900-5	stavební přímomoce pro PSV	300	h	282 Kč	84749,82
	Cena celkem bez DPH(bez stavebních přímomocí)				274587,90

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NAB

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 783 215,52
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 783 215,52	-584 475,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 367 690,78
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAB

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Místo: Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 783 215,52	-3 367 690,78	
D.1 a 2 - Architekt o	D.1 a 2 - Architektonicko...	-2 733 258,78	-3 307 243,12	STA
D.4 - Zdravotn ě tech	D.4 - Zdravotně technické...	-11 776,74	-14 249,86	STA
D.10 - Měření a regu	D.10 - Měření a regulace	-38 180,00	-46 197,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.1 a 2 - Architekto - D.1 a 2 - Architektonicko...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 733 258,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 733 258,78	21,00%	-573 984,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 307 243,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.1 a 2 - Architekto - D.1 a 2 - Architektonicko...

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 733 258,78

D1 - HSV:

-355 049,33

oddíl 1 - Zemní práce:

-134 518,96

oddíl 2 - Základy a zvláštní zakládání:

-93 652,98

oddíl 3 - Svislé konstrukce:

-112 576,51

oddíl 99 - Přesun hmot:

-14 300,88

D2 - PSV:

-2 378 209,45

oddíl 711 - Izolace proti vodě:

-3 870,93

oddíl M33 - Montáže výtahů a dopravních zařízení:

-2 374 338,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.1 a 2 - Architekto - D.1 a 2 - Architektonicko...

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 733 258,78

D D1 HSV: -355 049,33

D oddíl 1 Zemní práce: -134 518,96

1	K	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	M3	-61,047	967,50	-59 062,97	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 do 100 m3					
	VV		"Půdorys 1.pp - stávající stav, bourání"					
	VV		"Zdvihací plošina"					
	VV		3,15*3,4*5,7		61,047			
	VV		Součet		61,047			
4	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	-61,047	67,63	-4 128,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
5	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	-61,047	365,00	-22 282,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-61,047	18,63	-1 137,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		61,047		61,047			
	VV		Součet		61,047			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-122,094	175,00	-21 366,45	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		61,047*2 "Přepočtené koeficientem množství		122,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			122,094			
8	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	M3	-61,047	97,50	-5 952,08	CS ÚRS 2017 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7						
9	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	M3	-61,047	333,75	-20 374,44	CS ÚRS 2017 01
PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5						
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1,607	133,75	-214,94	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV		"Zdvihací plošina"						
VV		3,4*3,15*0,15			1,607			
VV		Součet			1,607			
D		oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:					-93 652,98	
12	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,456	1 031,25	-470,25	CS ÚRS 2017 01
PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného						
VV		"Zdvihací plošina"						
VV		1,87*1,625*0,15			0,456			
VV		Součet			0,456			
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	-1,248	5 625,00	-7 020,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Beton C25/30 XC4						
VV		"Zdvihací plošina"						
VV		"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"						
VV		0,3*1,625*1,87+0,2*1,4*1,2			1,248			
VV		Součet			1,248			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-2,349	32 000,00	-75 168,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
VV		"Schéma výztuže šachty plošiny"						
VV		2349/1000			2,349			
VV					0,000			
VV		Součet			2,349			
21	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,320	3 125,00	-1 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
VV		"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"						
VV		"podkladní beton"						
VV		0,1*1,4*1,2+0,05*1,87*1,625			0,320			
VV		Součet			0,320			
22	K	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	-1,742	5 737,50	-9 994,73	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou, cihlami pálenými					
VV			"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"					
VV			0,8*0,8*(1,9+0,2*2+0,422)		1,742			
VV			Součet		1,742			
D oddíl 3			Svislé konstrukce:				-112 576,51	
24	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	-9,576	5 625,00	-53 865,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: C 25/30 XC4					
VV			"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"					
VV			0,25*1,625*6,2*2+0,25*1,37*6,2+1,37*0,25*4,1+0,7*0,5*0,5+0,2*1,4*2*0,95+0,2*0,8*2*0,95		9,576			
VV			Součet		9,576			
25	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	-78,282	562,50	-44 033,63	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení					
VV			"Zdvíhací plošina"					
VV			2*1,625*6,2*2+2*1,37*6,2+2*1,37*4,1+4*0,5*0,7+2*1,4*2*0,95+2*0,8*2*0,95		78,282			
VV			Součet		78,282			
26	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	-78,282	187,50	-14 677,88	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění					
VV			"Zdvíhací plošina"					
VV			2*1,625*6,2*2+2*1,37*6,2+2*1,37*4,1+4*0,5*0,7+2*1,4*2*0,95+2*0,8*2*0,95		78,282			
VV			Součet		78,282			
D oddíl 99			Přesun hmot:				-14 300,88	
103	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	T	-33,000	433,36	-14 300,88	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D D2			PSV:				-2 378 209,45	
D oddíl 711			Izolace proti vodě:				-3 870,93	
108	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	-14,000	78,00	-1 092,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
VV			"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"					
VV			14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,000			
109	M	245515270	profil těsnící bobtnající š.20 mm bal. 10 m	m	-14,000	198,00	-2 772,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory stavební chemie profily těsnící bobtnající š.20 mm bal. 10 m					
	VV		"Výkres tvaru šachty pro venkovní výtah"					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
110	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	T	-0,004	1 260,00	-5,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
111	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	T	-0,004	486,00	-1,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D oddíl M33 Montáže výtahů a dopravních zařízení:							-2 374 338,52	
312	K	R-330-1	montáže dopravních zařízení - zdvihací plošiny	hod	-115,000	695,65	-79 999,75	
	PP		montáže dopravních zařízení - zdvihací plošiny					
313	K	R-330-2	dodávka zdvihací plošiny	kus	-1,000	1 310 000,00	-1 310 000,00	
	PP		dodávka zdvihací plošiny					
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výtah/zdvihací plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu je v podstatě výtah s kabinou 1450/1100 mm, který v klidovém stavu je trvale „zaparkován“ pod zemí. Jedná se o hydraulický výtah se skříňovou strojovnou, umístěnou v suterénu u obvodové stěny. O dno šachty je opřen píst hydraulického systému. Kabina se pohybuje v ocelových vodítkách, které pak, jako jediný prvek, vystupují nad terén a umožňují stabilně dopravit kabinu až na úroveň vstupního 1.NP cca 2,2 metry nad úroveň chodníku. Střecha kabiny je zároveň poklopem s povrchovou úpravou totožnou s okolním povrchem chodníku. Poklop není 100% vodotěsný, a proto bude na dně šachty provedeno odvodnění do stávajícího ležatého potrubí vnitřní kanalizace. nosnost 450 kg počet stanic 2/2 POPIS FUNKCE: VÝCHOZÍ STAV - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ JE SLOŽENO V PARKOVACÍ, POLOZE POD POKLOPEM. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ S RÁMEM JE V HLOUBCE, ROVNAJÍCÍ SE VÝŠCE ZÁBRADLÍ. JÍZDA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ - PRO JÍZDU STROJNÍM ZAŘÍZENÍM, SE PŘEPRAVOVANÁ OSOBA POSTAVÍ NA POKLOP. DÁLKOVÝM, OVLADAČEM (TRVALÝM STISKEM TLAČÍTKA) NEJPRVE OKOLO ,POKLOPU VYJEDE ZÁBRADLÍ. PO ÚPLNÉM VYSUNUTÍ ZÁBRADLÍ, ZAČNE ZVEDAT OHRAZENÝ POKLOP S DOPRAVOVANOU OSOBOU. ,PROSTOR POD ZAŘÍZENÍM - K ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU POD ,STROJNÍM ZAŘÍZENÍM SI RÁM PODLAHY VYTAHUJE KABINOVOU ,ZÁSTĚNU, KTERÁ ZAMEZUJE VPÁD DO PROHLUBNĚ VÝTAHU POD ,STROJNÍM ZAŘÍZENÍM. ,HORNÍ STANICE - PO DOSAŽENÍ HORNÍ STANICE SE PLOŠINA VÝTAHU ,ZASTAVÍ V POŽADOVANÉ POLOZE A ZAČNE SE SPOUŠTĚT ,DÍL PÍSKOVCOVÉHO ZÁBRADLÍ NA ÚROVEŇ PODLAHY STROJNÍHO, ZAŘÍZENÍ. Přesná specifikace a parametry viz. výkres Zdvihací plošina								
316	K	R-330-5	dodávka hydraulického zasouvání stávajícího kamenného zábradlí (balustráda)	kus	-1,000	963 000,00	-963 000,00	
	PP		dodávka hydraulického zasouvání stávajícího kamenného zábradlí (balustráda)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Odborně vyříznutá část pískovcového zábradlí se žulovým základem bude usazena do mobilního rámu z pozinkovaných profilů. Celá tato sestava bude vedena ve vodítkách integrovaných do tloušťky zábradlí. Zdvihání a spouštění zábradlí bude pomocí hydraulického válce s pohonem o výkonu 2,2 kW umístěného ve společné skříni strojního zařízení. Pro zajištění přiměřené bezpečnosti (eliminaci střížných hran) bude na vyříznuté (pohyblivé) části zábradlí připevněno oboustranně vrstvené sklo na zapuštěné nerez terče. Přesná specifikace a parametry viz. výkres Zdvihací plošina</i>								
317	K	R-330-6	dodávka a montáž poklopu pro zadláždění	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	
PP			dodávka a montáž poklopu pro zadláždění, rám osadit do bednění, výška rámu 115 mm, hloubka vany 100 mm, vnější rozměr 700x1000 mm, vnitřní rozměr 600x900 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. šachta pro bajonetový uzávěr</i>					
318	K	R-330-7	dodávka a montáž vodotěsné průchodky pro potrubí 110 mm, odolné tlakové vodě a olejům	kus	-3,000	3 500,00	-10 500,00	
PP			dodávka a montáž vodotěsné průchodky pro potrubí 110 mm, odolné tlakové vodě a olejům					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. šachta pro bajonetový uzávěr a šachty pro zdvihací plošinu</i>					
319	K	R-330-8	provedení vodě odolného nátěru na beton na celé výšce výtahové šachty vč. šachty pro bajonetový uzávěr včetně materiálu	m2	-35,981	65,00	-2 338,77	
PP			provedení vodě odolného nátěru na beton na celé výšce výtahové šachty vč. šachty pro bajonetový uzávěr včetně materiálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz. šachta pro bajonetový uzávěr a šachty pro zdvihací plošinu</i>					
VV			(1*2+0,8*2)*0,95		3,420			
VV			0,7*0,5*4		1,400			
VV			(1,37*2+1,375*2)*6,2		34,038			
VV			-2,1*1,37		-2,877			
VV			Součet		35,981			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.4 - Zdravotně tech - D.4 - Zdravotně technické...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 776,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 776,74	21,00%	-2 473,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 249,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt: **D.4 - Zdravotně tech - D.4 - Zdravotně technické...**

Místo: Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	-11 776,74
-------------------------------	-------------------

oddíl 721 - Kanalizace:	-11 776,74
-------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.4 - Zdravotně tech - D.4 - Zdravotně technické...

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-11 776,74

D oddíl 721 Kanalizace:

-11 776,74

73	K	722176120	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 110 mm	m	-7,000	585,20	-4 096,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 90 do 110 mm					
74	K	R39	potrubí z PE 100, SDR 11/PN16, d110	m	-7,000	646,80	-4 527,60	
	PP		potrubí z PE 100, SDR 11/PN16, d110					
75	K	R40	Fekální hadicové hrdlo s čepy A110	ks	-1,000	429,00	-429,00	
	PP		Fekální hadicové hrdlo s čepy A110					
76	K	R41	Fekální víčko A110 s pákou	ks	-1,000	600,00	-600,00	
	PP		Fekální víčko A110 s pákou					
77	K	R42	Hadice 110/123,6	m	-0,500	578,00	-289,00	
	PP		Hadice 110/123,6					
78	K	R43	Spony nerezové š.25 mm	ks	-6,000	305,79	-1 834,74	
	PP		Spony nerezové š.25 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.10 - Měření a regu - D.10 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-38 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 180,00	21,00%	-8 017,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 197,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.10 - Měření a regu - D.10 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-38 180,00

oddíl 731 - Měření a regulace

-38 180,00

D3-5 - Řídicí systém - DDC2.1

-35 190,00

D3-7 - Rozvaděč RA2.1

0,00

D3-11 - Centrála řídicího systému - BMS

0,00

7 - Ostatní

-2 990,00

D7 - Montážní práce a materiál

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace Severočeského muzea - II.etapa - CÚ 2017 (kontrolní rozpočet) 24102017

Objekt:

D.10 - Měření a regu - D.10 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 6. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 180,00

D oddíl 731 Měření a regulace

-38 180,00

D D3-5 Řídící systém - DDC2.1

-35 190,00

21	K	R-731-20	podstanice DDC volně programovatelná, modulární, Ethernet	kpl	-1,000	17 940,00	-17 940,00	
PP			podstanice DDC volně programovatelná, modulární, Ethernet					
31	K	R-731-29	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	kpl	-1,000	17 250,00	-17 250,00	
PP			uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC					

D D3-7 Rozvaděč RA2.1

0,00

44	K	R-731-31	nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh), vč. mont. panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět. ochrana, trafo, relé atp.)	kpl	-1,000	0,00	0,00	
PP			nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh), vč. mont. panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět. ochrana, trafo, relé atp.)					

D D3-11 Centrála řídicího systému - BMS

0,00

52	K	Pol226	uživatelský software podstanic a centrály	kpl	-1,000	0,00	0,00	
PP			uživatelský software podstanic a centrály					

D 7 Ostatní

-2 990,00

53	K	R-731-47	realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R	kpl	-1,000	0,00	0,00	
PP			realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R					
55	K	R-731-47.1-1	regulátor hladiny vody, nap. 230V 50Hz, nástěnné provedení, IP55	ks	-1,000	2 875,00	-2 875,00	
PP			regulátor hladiny vody, nap. 230V 50Hz, nástěnné provedení, IP55					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	R-731-47.1-2	elektroda pro regulátor hladiny	ks	-2,000	57,50	-115,00	

PP elektroda pro regulátor hladiny

D D7 Montážní práce a materiál 0,00

75	K	R-731-61.1	montážní práce, el.revize, zpracování návodů k obsluze, oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní, zaškolení obsluhy, doprava, stavební přípomoc	kpl	-1,000	0,00	0,00	
----	---	------------	---	-----	--------	------	------	--

PP montážní práce, el.revize, zpracování návodů k obsluze, oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní, zaškolení obsluhy, doprava, stavební přípomoc



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1.	Nášlapné vrstvy			
VAR. B	Skladba na železobetonovou desku		175 984,67	Soupis
VAR. B	Skladba na železobetonovou desku		175 581,36	
	CELKEM		-403,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175 984,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				164 539,21	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 093,75	
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,291	32 000,00	9 312,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"Kari síť 4/150/150"					
	VV		1,35/1000*215,5		0,291			
	VV		Součet		0,291			
2	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	215,500	345,00	74 347,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně rozřezání na dilatační celky tzv. smršťovací spáry - nařiznutí do cca 1/3 tloušťky</i>					
	VV		"potěr tl. 60 mm"					
	VV		215,5		215,500			
405	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	135,653	81,40	11 042,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	VV		19,713*3+11,108*6+9,866		135,653			
3	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 155,000	30,50	65 727,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	VV		215,5		215,500			
4	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie 0,25 mm	m2	215,500	11,50	2 478,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie 0,25 mm					
	VV		"potěr tl. 60 mm"					
	VV		215,5		215,500			
	VV		Součet		215,500			
5	K	634112115-1	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 400 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem - pěnový polyethylenový pásek tl. 5 mm	m	65,000	18,90	1 228,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obvodová dilatace podlahovým páskem v 400 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem - pěnový polyethylenový pásek tl. 5 mm					
	VV		"obvodový pásek" 65		65,000			
D	998		Přesun hmot				11 445,46	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,411	433,36	11 445,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175 581,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 581,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				164 135,90	
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,291	32 000,00	9 312,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"Kari síť 4/150/150"					
	VV		1,35/1000*215,5		0,291			
	VV		Součet		0,291			
2	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	215,500	345,00	74 347,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně rozřezání na dilatační celky tzv. smršťovací spáry - nařiznutí do cca 1/3 tloušťky</i>					
	VV		"potěr tl. 60 mm"					
	VV		215,5		215,500			
405	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	135,653	81,40	11 042,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	VV		19,713*3+11,108*6+9,866		135,653			
3	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 155,000	30,50	65 727,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	VV		215,5		215,500			
4	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie 0,25 mm	m2	215,500	11,50	2 478,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie 0,25 mm					
	VV		"potěr tl. 60 mm"					
	VV		215,5		215,500			
	VV		Součet		215,500			
5	K	634112115-1	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 400 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem - pěnový polyethylenový pásek tl. 5 mm	m	65,000	18,90	1 228,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obvodová dilatace podlahovým páskem v 400 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem - pěnový polyethylenový pásek tl. 5 mm					
	VV		"obvodový pásek" 65		65,000			
D	998		Přesun hmot				11 445,46	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,411	433,36	11 445,46	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m								


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK bez DPH]	Cena celkem [CZK bez DPH]	Cenová soustava	JC dle SoD
25	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	13,860	29,70	411,64	CS ÚRS 2018 02	33,36 Kč/m2
			Chyba ocenění - dle SOD položka existuje						
97	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,670	350,00	1 634,33		
		997013803	Chyba napsaného kódu, jak znění položky tak jednotková cena jsou správně						

Správné jednotkové ceny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK bez DPH]	Cena celkem [CZK bez DPH]	Cenová soustava	JC dle SoD
25	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	M2	22,500	97,90	2 202,75	CS ÚRS 2018 02	75,0 Kč/m2
			Chyba ocenění - dle SOD položka existuje						

Správné jednotkové ceny.

1	Montáž izolace	50,7276
2	Vyčištění budov	-537,75
	CELKEM	-487,022



Adresa věřitele:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 2

**bankovní záruky č. 1802019029 ze dne 21.3.2018 na aktuální částku CZK 3.466.738,00
platné do 30.9.2019**

Na základě žádosti Klienta **BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 28402758**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky

z částky CZK 3.466.738,00

na částku **CZK 3.506.609,00**

(slovy: **Korun českých Třimilionypětsetšesttisícšestsetdevět 00/100**).

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Praha, 11.prosince 2018

Komerční banka, a.s.

Petra Smetanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

František Koch
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking