

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Aquapark Olomouc – nadstavba wellness“

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Kafkova 526/21
Slavonín, 783 01 Olomouc
IČ: 278 20 378

DIČ: CZ 27820378

Zastoupen:

RNDr. Ivan Kosatík, předseda představenstva, Ing. Dalibor Příkryl, hlavní manažer a člen představenstva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

tel.: 725821459, email: prikryl@aqua-olomouc.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Jiří Žůrek, technický manažer

tel.: 725128458, email: zurek@aqua-olomouc.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 2802402/0800

Technický dozor stavebníka:

Ing. Vyroubal Drahomír; email: vyroubal@agpol.cz

Květoň Bohumil; email: vyroubal@agpol.cz

2. Zhotovitel: TOMA Olomouc, a.s.
Husitská 150/9
77900 Olomouc – Nové Sady
IČ: 25394967

DIČ: CZ25394967

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 1857

Zastoupen:

Ing. Antonín Tomeček – předseda představenstva

tel.: 603 477 236 e-mail: tomecek.a@tomaol.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Karel Tomeček

tel.: 736 632 036 e-mail: tomecek.k@tomaol.cz

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

- Ing. Antonín Tomeček

tel.: 603 477 236 e-mail: tomecek.a@tomaol.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Ing. Karel Tomeček

tel.: 736 632 036 e-mail: tomecek.k@tomaol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Olomouc
č. účtu: 19-1098240217 / 0100

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 17. 6. 2016 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů realizace díla a dále dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje doplnění termínu uvedení díla do zkušebního provozu a dále upravuje posun termínu konečného provedení díla.
3. Tento dodatek dále upravuje neprovedení méněprací a provedení víceprací uvedených ve Změnových listech č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6a, ZL6b, ZL6c, ZL6d, ZL6e, ZL6f, ZL6g, ZL6h, ZL6i, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15 a ZL16.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
 - a) předání a převzetí staveniště **do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy**
 - b) zahájení stavebních prací: **po předání a převzetí staveniště**
 - c) uvedení díla do zkušebního provozu: **30.9.2016**
 - d) provedení díla **26.10.2016**
 - e) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ke dni pro provedení díla**
2. Příloha č. 1 **Položkový rozpočet** smlouvy o dílo se mění v souladu s položkovými rozpočty jednotlivých změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku, a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že „*Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 5 284 470,34 Kč bez DPH, tj. 6 394 209,11 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy*“.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 29.9.2016

V Olomouci, dne: 29.9.2016

Objednatel	Zhotovitel
RNDr. Ivan Kosatík předseda představenstva	Ing. Antonín Tomeček předseda představenstva
Ing. Dalibor Příkryl hlavní manažer společnosti a člen představenstva	

Název souboru: 16041_AQP nadstavba wellness_dodatek č
Adresář: C:\Users\prikryld\Documents
Šablona: C:\Users\prikryld\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Název: Smlouva o dílo
Předmět:
Autor: umo
Klíčová slova:
Komentáře:
Datum vytvoření: 29. 11. 2016 12:51:00
Číslo revize: 2
Poslední uložení: 29. 11. 2016 12:51:00
Uložil(a): Dalibor Přikryl
Celková doba úprav: 1 minuta
Poslední tisk: 12. 12. 2016 14:52:00
Jako poslední úplný tisk
Počet stránek: 2
Počet slov: 681 (přibližně)
Počet znaků: 4 021 (přibližně)