

Dohoda o narovnání formou Dodatku č.1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-0786/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 18-165


ze dne 4.5.2018 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

„II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“


k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Martínem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem:	PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 45272387	DIČ: CZ45272387
zastoupeným:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
bankovní spojení:	KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání formou Dodatku č.1

Článek 1.

Předmět Dohody o narovnání

- 1.1. Z důvodů nutnosti řešení historicky nevypořádaných majetkoprávních vztahů k pozemkům potřebným pro dokončení projektové dokumentace k akci „II/268 Klášter – Hradiště n. J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter – Hradiště nad Jizerou“ smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Bez majetkového vypořádání není možno podat žádost o demolici ani územní rozhodnutí pro danou stavbu. Lhůta pro odevzdání konceptu DUR byla splněna, koncept DUR byl odsouhlasen dne 14. 11. 2018 a od tohoto data má být dle Smlouvy do 3 měsíců podána žádost o vydání ÚR, tzv. do 14. 2. 2019. Z důvodu nevyřešení majetkoprávního vypořádání Zhotovitel nemohl podat žádost o ÚR do tohoto termínu a proto dne 31.1.2019 předložil ke schválení Dodatek č.1. Předložený Dodatek č.1 se z administrativních důvodů nestihl předložit ke schválení do Rady kraje v termínu do 14.2.2019, kdy byl smluvní termín pro podání žádosti o ÚR. Proto se nyní předkládá ke schválení Dohoda o narovnání formou Dodatku č.1.

- 1.2. Na základě vzniklých problémů při řešení majetkoprávních vztahů stavbou dotčených pozemků dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že prodlení bylo způsobeno objektivními příčinami, zavazuje se Objednatel, že z důvodu nedodržení původního termínu podání žádosti o ÚR nebude po Zhotoviteli uplatňovat žádné smluvní sankce za prodlení.
- 1.4. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené položky, a to následovně:

Podání žádosti o ÚR – do 3 měsíců po vypořádání majetkoprávních vztahů všech dotčených pozemků – předpoklad 31. 10. 2019

- 1.5. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvě.

Článek 2

Závěrečné ustanovení


- 2.1 Dohoda o narovnání formou Dodatku č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0786/DOP/2018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou o narovnání formou Dodatku č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2. Tato Dohoda o narovnání formou Dodatku č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tato Dohoda o narovnání formou Dodatku č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu

- 2.4 Uzavření této Dohody o narovnání formou Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 072-10/2019/RK ze dne 18.3.2019
- 2.5 Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne **24 -04- 2019**

objednatel:

Středočeský kraj



Martin ~~Hejman~~

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne **10 -04- 2019**

zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 272 387. zapsán v OR
Sídlo v Praze odd.B, vl.1434



Ing. ~~Matek~~ Svoboda

ředitel představenstva

