

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

54

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Splnění standardu konektivity škol

1. Zdůvodnění změny

Rozšíření předmětu díla o standard konektivity škol.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní zadání díla neobsahovalo splnění standardu konektivity.

2.2 Nové řešení

Předmět díla bude rozšířen o splnění požadavků standardu konektivity škol.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

1 956 446,64 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	1 998 836,94
2	Méněpráce	-42 390,30
Celkem		1 956 446,64

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	1 956 447 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny



cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-149-

Jméno	Datum	Podpis
Lukáš Cibulka	9.7.2018	
Ing. David Titz	9.7.2018	
Ing. Libor Studený	9.7.2018	

Za zhotovitele: Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: M21	Slaboproud	1 998 836,94	-42 390,30	1 956 446,64
Celkem		1 998 836,94	-42 390,30	1 956 446,64

Realizované práce celkem bez DPH	1 956 446,64
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	
Základ pro DPH 21%	0,00
DPH 21%	1 956 446,64
	410 853,79
Realizované práce celkem včetně DPH	2 367 300,43

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 54

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 54 - Splnění standardu konektivity škol

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

SoD

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP				MP				Zdroj
							Vícepráce		Méně práce		Celková množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM															

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
Díl:	M21	Slaboproud				105 975,76	1 998 836,94	-42 390,30							
	1 210	Splnění standardu konektivity	kpl	1,00000	105 975,76	105 975,76	1 998 836,94	0,00	0,00	1 998 836,94	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněná dveře vč.:	ks												
		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče;													
		- 19" osvětlení rozvaděče;													
		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové ochrany;													
		- 19" 1U Patch Panel Cat 6 24xRJ45 kompletní;													
		- 19" 1U záslepka;													
		- 19" 1U vyvazovací panel;													
		- Patchkord RJ45/RJ45, cat 6 - 2m;													
		- Patchkord RJ45/RJ45, cat 6 - 1m;													
		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče;													
		Switch Allied Telesis GS950, 20 portů 100/1000M s RJ45, 4 porty combo 100/1000M;													
		Switch 4port SW1108, 8 portů combo 100/1000M s PoE;													
		Cisco Altonet 17021 Controller-based;													
		modul RJ 45 kat. 5 CJS88WH/BL;													
		SC CORE 8x5xXNBD 2504 Wireless Controller in a bundle;													
		Méněpráce													

Gymnázium Řečkovice

modernizace sítě v rámci splnění standartu konektivity škol

Typ dokumentu : cenový rozpočet: C.DKZT.2018.8.12v1

Zákazník : Gymnázium Řečkovice

Datum vyhotovení : 08/2018



Specifikace dodávek a materiálu	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
WiFi				287 803 Kč
802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain	13	ks	5 869 Kč	76 293 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	13	ks	1 542 Kč	20 043 Kč
Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)	13	ks	0 Kč	0 Kč
802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)	13	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco 1830 Series CAPWAP Software Image	13	ks	0 Kč	0 Kč
Upgrade Options for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	0 Kč	0 Kč
1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	4	ks	2 134 Kč	8 536 Kč
Cisco SW application update,upgrades	4	ks	1 927 Kč	7 709 Kč
2504 Wireless LAN Controller DTLS License (e-Delivery)	1	ks	0 Kč	0 Kč
Upgrade Options for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	0 Kč	0 Kč
1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)	4	ks	2 134 Kč	8 536 Kč
Cisco SW application update,upgrades	4	ks	1 927 Kč	7 709 Kč
2504 Wireless LAN Controller DTLS License (e-Delivery)	1	ks	0 Kč	0 Kč
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional	1	ks	9 809 Kč	9 809 Kč
Cisco FlexStack 50cm stacking cable	1	ks	0 Kč	0 Kč
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	4	ks	26 225 Kč	104 898 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	4	ks	11 067 Kč	44 270 Kč
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	4	ks	0 Kč	0 Kč
LAN				480 804 Kč
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base	11	ks	26 225 Kč	288 470 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	11	ks	11 067 Kč	121 742 Kč
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	11	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base	1	ks	42 682 Kč	42 682 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	1	ks	18 060 Kč	18 060 Kč
UNIVERSAL	1	ks	0 Kč	0 Kč
640W AC Config 2 Power Supply	1	ks	0 Kč	0 Kč
640W AC Config 2 Secondary Power Supply	1	ks	9 850 Kč	9 850 Kč
Europe AC Type A Power Cable	2	ks	0 Kč	0 Kč
Type 2 Stacking Blank	1	ks	0 Kč	0 Kč
FIREWALL				193 250 Kč
ASA 5516-X Firepower Threat Defense Chassis, Subs, Bundle	1	ks	0 Kč	0 Kč
ASA 5516-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC	1	ks	41 006 Kč	41 006 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	1	ks	39 590 Kč	39 590 Kč
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco Firepower Threat Defense software v6.2.3 for ASA5500-X	1	ks	0 Kč	0 Kč
ASA 5516-X SSD	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco ASA5516 Threat Defense Threat, Malware and URL License	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco ASA5516 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs	1	ks	98 496 Kč	98 496 Kč
Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for 2 devices	1	ks	4 104 Kč	4 104 Kč
Cisco HW support,8x5xNBD	1	ks	5 746 Kč	5 746 Kč
Cisco AnyConnect Plus Term License, Total Authorized Users	25	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco AnyConnect Plus License, 5YR, 25-99 Users	25	ks	172 Kč	4 309 Kč
Jednotný management				60 833 Kč
Cisco Ent MGMT: Lic For PI 3.x And APIC EM Solution Apps	1	ks	0 Kč	0 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	0 Kč	0 Kč
Prime Infrastructure 3.4 Software	1	ks	205 Kč	205 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	275 Kč	275 Kč
Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic	1	ks	780 Kč	780 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	1 046 Kč	1 046 Kč
Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 AP	13	ks	862 Kč	11 204 Kč
Cisco SW application update,upgrades	13	ks	1 156 Kč	15 032 Kč
Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 3K	1	ks	862 Kč	862 Kč
Cisco SW application update,upgrades	1	ks	1 156 Kč	1 156 Kč
Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 2K	15	ks	862 Kč	12 928 Kč

Cisco SW application update, upgrades	15	ks	1 156 Kč	17 345 Kč
Monitoring sítě včetně ukládání dat o provozu				537 455 Kč
10/100/1000 BaseT Metalický TAP - 1x monitorovaná linka, 2x monitorovací port výstup	2	ks	34 990 Kč	69 980 Kč
Flowmon sonda 4000 CU	1	ks	149 990 Kč	149 990 Kč
Gold Support 60M: IFP-4000-CU*	5	ks	28 500 Kč	142 500 Kč
Flowmon Collector 1000 VA Kapacita úložiště 1TB	1	ks	99 990 Kč	99 990 Kč
Gold Support 60M: IFC-1000-VA*	5	ks	14 999 Kč	74 995 Kč
Cena celkem				1 560 144 Kč

Specifikace instalačních prací	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
Montáž WiFi AP	13	ks	590 Kč	7 670 Kč
Nastavení WiFi	1	kpl	15 600 Kč	15 600 Kč
Montáž aktivních prvků LAN	16	ks	290 Kč	4 640 Kč
Nastavení aktivních prvků LAN	1	kpl	117 000 Kč	117 000 Kč
Nastavení firewallu	1	kpl	41 600 Kč	41 600 Kč
Nastavení managementu	1	kpl	15 600 Kč	15 600 Kč
Nastavení monitoringu	1	kpl	36 400 Kč	36 400 Kč
Cena celkem				238 510 Kč

Ostatní	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
Přepravní a dopravní náklady	5	kpl	420 Kč	2 100 Kč
Cena celkem				2 100 Kč

Celková cena rozpočtu bez DPH	1 800 754 Kč
Celková cena rozpočtu s DPH	2 178 912 Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17
638 00 BRNO

pozn.:



ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**53**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zábradlí u vstupu do VV

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení zábradlí u nového schodiště na konci chodby 1.NP

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo předmětem díla a VV

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

4 999,98 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	4 999,98
2	Méněpráce	0,00
Celkem		4 999,98

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 000 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	18.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	18.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	18.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 53

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
767	Zámečnické konstrukce	4 999,98	0,00	4 999,98
		4 999,98	0,00	4 999,98
Celkem		4 999,98	0,00	4 999,98

Realizované práce celkem bez DPH	4 999,98
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	4 999,98
DPH 21%	1 050,00
Realizované práce celkem včetně DPH	6 049,97

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 53

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 53 - Zábradlí u vstupu do VV

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.1.2019

P. Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
								množství	cena	množství	cena		množství	množství	množství
CELKEM															
					0,00		0,00	4 999,98	0,00		0,00				
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
Díl: 767	767	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 30 kg	m	0,000000	225,00	0,00	2,900	652,50	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	0,00
			(1+1+1,09)												
			Dodávka zábradlí	kpl	0,000000	4 280,16	0,00	1,000	4 280,16	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
			(9350*1,11)												
	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná doprava vzdáleností do 50 m, v objektech výšky do 6 m	t	0,000000	1 080,00	0,00	0,062	67,32	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00

Od: Michal Svoboda [<mailto:michec.svoboda@seznam.cz>]
Odesláno: 23. října 2018 23:38
Komu: Janku Tereza
Předmět: Re: zábradlí_gyrec

Dobrý den,
zde Vám zasíláme cenovou nabídku na zhotovení

2.Schodištové madlo = 9.350,-

--

S pozdravem

M.S. Profikov, s.r.o.
Michal Svoboda
umělecké kovářství a zámečnictví
provádění staveb

tel.: 722 928 882

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 50
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	7.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Dostavba vnitrobloku	DPS

Popis změny / rozsah

Tepelná izolace ploché střechy dostavby

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení tepelné izolace ploché střechy u dostavby.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.2.2 Nové řešení
Viz PD.2.3 Cenové porovnání
Celkem

84 333,33 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	84 333,33
2	Méněpráce	0,00
Celkem		84 333,33

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	84 333 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	7.12.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	7.12.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	7.12.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
713	Izolace tepelné	80 287,63	0,00	80 287,63
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 045,70	0,00	4 045,70
Celkem		84 333,33	0,00	84 333,33

Realizované práce celkem bez DPH	84 333,33
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	84 333,33
DPH 21%	17 710,00
Realizované práce celkem včetně DPH	102 043,33

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 50

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 50 - Tepelná izolace ploché střechy dostavby

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 7.12.2018

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	VcP	MP	
						množství	cena	množství	cena	množství	množství	množství	
CELKEM													
					22 275,21	84 333,33							0,00
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení													
Díl:	713	Izolace tepelné											
1	1713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílů, desek											
2	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm											
3	28375768A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S											
4	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový											
5	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m											
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
6	56231141	Vpust sítěšni TW 110 BIT S											
7	59660212	Vpust sítěšni - nástavec TWN v300 PVC											
8	721233112	Montáž vpustí											
					0,00	1,000	1 631,70	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
					0,00	1,000	1 970,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
					0,00	1,000	444,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	

Vícepráce 84 333,33
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 84 333,33
DPH 21% 17 710,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 102 043,33

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**49**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	4.2.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Záchytný systém na střeše

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na záchytný systém na střeše.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo řešeno.

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

315 511,95 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	315 511,95
2	Méněpráce	0,00
Celkem		315 511,95

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	315 512 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 5 prac. dnů

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	4.2.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	4.2.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	4.2.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 49

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Záchytný systém	315 511,95	0,00	315 511,95
		315 511,95	0,00	315 511,95
Celkem		315 511,95	0,00	315 511,95

Realizované práce celkem bez DPH	315 511,95
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	315 511,95
DPH 21%	66 257,51
Realizované práce celkem včetně DPH	381 769,46

381 769,46

PORR a.s.
Lukáš Cibulka
Sochorova 40
616 00 Brno



Ve Velkém Meziříčí, 01.02.2019

CN 1523/19 – Gymnázium Brno, střešní plášť Domico

Vážený pane,
předkládám Vám orientační cenovou nabídku dodávky jistícího systému Domico (jistící systémy DOMICO jsou přezkoušeny dle DIN EN795).

Pol.	Množství	Popis prvku	Jedn. cena	Cena celkem
010	2 ks	Jednotlivý jistící bod	4.752,- Kč	9.504,- Kč
020	82 bm	Ocelové lano $\varnothing$ 8 mm, ušlechtilá ocel	160,- Kč	13.120,- Kč
030	4 ks	Napínací souprava, 2 ks s koncovým zámkem	22.869,- Kč	91.476,- Kč
040	15 ks	Držák jistícího systému, přemístitelný, rozestupy 1 – 7 m	4.563,- Kč	68.445,- Kč
050	2 ks	Výrobní štítek	800,- Kč	1.600,- Kč
060	2 ks	Odnímatelný kluzák jistící soupravy, s karabinou	9.925,- Kč	19.850,- Kč
070	1 ks	Montážní plán, kontrola a souhlas k používání bezpečnostním technikem stavby	5.000,- Kč	5.000,- Kč
080	2 ks	Stupačka 500 x 250 mm, kotvení do spádu max. 30°	2.250,- Kč	4.500,- Kč

Upozornění! Poloha a uspořádání jistícího systému podle pokynů bezpečnostního technika!

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, obsahují dopravu materiálu do Brna (platí pouze pro uvedené množství materiálu dohromady), nesloženo, platí 4 týdny, jsou pouze orientační, mohou se změnit v závislosti na použití jiných rozměrů, množství a druhů materiálu, odstínů atd.

Dodací doba : cca 4 – 6 týdnů od objednání a předání délkové a množstevní specifikace

Nabídka neobsahuje montáž, spojovací a izolační materiál.

Dodávka zboží probíhá podle Všeobecných obchodních podmínek firmy DOMICO CZ, spol. s r.o.

S pozdravem

Jaroslav Švácha

www.domico.cz

DOMICO CZ, spol. s r.o.

CZ – 594 01 Velké Meziříčí • Průmyslová 2089 • tel/fax: +420 566 521 592 • e-mail: office@domico.cz IČO: 26263629 • DIČ: CZ26263629



OBCHODNÍ NABÍDKA

**Montáž jistícího systému DOMICO – Modernizace
přírodovědných učeben a laboratoří – Terezy
Novákové 936/2, 621 00, Brno-Řečkovice**

Zákazník:
Název zakázky:
Lokalita:

PORR, a.s.
Modernizace učeben a laboratoří
BRNO – Řečkovice

Obchodní nabídka:

Číslo: 190207-01-2019

Vážení obchodní partneři,
společnost ALGLAS, s. r. o. je inženýrská společnost zaměřená na tvorbu projektové dokumentace a dále stavebně-montážní společností, která realizuje obvodové pláště budov, prosklené konstrukce stěn, střech a otvorové výplně z hliníkových profilů. V této souvislosti si Vám zdvořile dovolujeme nabídnout soubor prací, který je předmětem činnosti společnosti ALGLAS. Za zařazení obchodní nabídky do výběrového řízení předem děkujeme.

Poptávající:

IČ

DIČ

Zastoupen:

Zast.

M:

T:

F:

E:

W:

Zhotovitel (nabízející):**ALGLAS, s. r. o.**

Zvonařka 408/16

617 00 Brno

IČ 04929292

DIČ CZ04929292

Zastoupen:

Zast. Jiří Krajíček

M: +420 774 235 080

T:

F:

E: krajicek@alglas.cz

W:

1 Název zakázky**Modernizace gymnázia Řečkovice – Terezy Novákové, Brno****2 Předmět nabídky**

Montáž jisticího systému DOMICO dle předané dokumentace ze dne 6.2.2019. (nabídka obsahuje: montáž, dopravu pracovníků. Nabídka neobsahuje: dodávku komponentů jisticího zařízení, revizní zprávu, kontrolu a uvedení do provozu, záruky za provedené dílo, stavební zábery, lešení)

3 Podklady pro zpracování nabídky

Projektová dokumentace pro tvorbu cenové nabídky ze dne 6.2.2019

4 Cena obchodní nabídky

- Celková cena je ve výši **49.750,-Kč** bez DPH
- Platnost Obchodní nabídky je 14dni
- DPH bude účtována ve výši dle platných zákonů ke dni zdanitelného plnění.

V ceně je obsažena montáž a doprava pracovníků a řízení zakázky. Cena neobsahuje: dodávku komponentů jistícího zařízení, revizní zprávu, kontrolu a uvedení do provozu, záruky za provedené dílo, stavební zábory a lešení.

5 Harmonogram

- Dokončení montáže dle harmonogramu prací vytvořeného k objednavce.
- Předpokládaný termín zahájení realizace do 14 dnů od objednání.

6 Platební podmínky

Platební podmínky dle uzavřené SOD.

7 Záruka

Za předmět plnění neposkytujeme žádné záruky ani případné technické a právní doklady.

8 Závěr

Věřím, že Vám tato informativní nabídka bude vyhovovat a napomůže správnému rozhodování. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni neprodleně začít tuto zakázku řešit. Na dotazy jsem kdykoli připraven na telefonu nebo mailu.

V Brně, dne 7.2.2019

Jiří Krajíček
Tel.: +420 774 235 080



ALGLAS

ALGLAS, s.r.o.
Zvonářka 408/16, 617 00 Brno
IČO: 04929292, DIČ: CZ04929292
info@alglas.cz

Dobrý den.

Zasílám cenovou nabídku pro schválení PD a revizi záchytného systému.

Rovněž je nabídnuto zpracování **plánu BOZP - práce na střeších s využitím ZS a za použití OOPP proti pádu z výšky** - toto je věcí provozovatele, tedy gymnázia - v nabídce vyznačeno červeně.

S pozdravem Ing.arch.David Titz

----- Původní e-mail -----

Od: Marek Rauchfuss <rauchfuss@revitbuild.cz>

Komu: arch.profi.bau@seznam.cz

Datum: 29. 1. 2019 18:27:57

Předmět: RE: GYMNAZIUM BRNO -ŘEČKOVICE - jistící systém střechy GBS

Vážený pane architektke, dle naší dnešní dohody si Vám dovoluji předložit CN na níže poptávané služby:

- 1) Seznámení s dokumentací a 1. Konzultace včetně schválení Vámi navrženého systému (osazení spletaného lana v ode hřebenu střechy a v dosahu výlezu na střechu o sklonu do 10°)

1 000,- Kč

- 2) Místní šetření, prohlídka osazení ZS dle bodu 1), kontrola návrhu KB pro slanění (rozteč max. 150 cm!!!) 5 000,-

- 3) Místní šetření a výchozí revize kompletního ZS 15 000,- Kč (6 paré)

Celková cena včetně cestovného: 21 000,- Kč – nejsem plátce DPH!

- 4) **Plán BOZP (práce na střeších s využitím ZS a za použití OOPP proti pádu z výšky dle z.č. 309/2006 Sb. a nař. VI. Č. 591/2006 Sb.) – povinnost provozovatele objektu 18 000,- Kč.**

Prozatím děkuji a pokud budete souhlasit zašlete objednávku.

Přeji hezký večer

Ing. Marek Rauchfuss

Chlumětín 117

592 02 Chlumětín

IČ: 46465812

TF: +420 608 667820

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **48**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změna tloušťky izolace KZS

1. Zdůvodnění změny

Tloušťka izolace KZS bude změněna ze 140 mm na 160 mm. Navíc po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací. Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení
Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

399 297,09 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	255 616,32
2	Méněpráce	143 680,77
Celkem		111 935,55

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **111 936 Kč**

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny
Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 5 prac. dnů

ANO

PORR a.s.

-143-

Za zhotovitele:

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Lukáš Cibulka

2.11.2018

Ing. David Titz

2.11.2018

Za TDO:

Ing. Libor Studený

2.11.2018

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 48
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl 62	Úprava povrchů vnějších	255 616,32	143 680,77	111 935,55
Celkem		255 616,32	143 680,77	111 935,55

Realizované práce celkem bez DPH	111 935,55
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	111 935,55
DPH 21%	23 506,47
Realizované práce celkem včetně DPH	135 442,02

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 48

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 48 - Změna tloušťky izolace KZS

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.11.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané zřízení	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
CELKEM																	
									množství	cena	množství	cena		množství	množství celkem	množství	množství

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl: 62	48 62231134V01	Úprava povrchů vnějších														
	263 28375952	Zateplovací systém - fasáda, EPS F tl 140 mm, s	m2	121,13000	1 185,07	733 622,54		0,000			255 616,32					
	62 622211031	Deska EPS 70 F, tl. 160 mm	m2	0,00000	198,00	143 547,14		256,353		50 757,85	0,00	121,13		242,26	0,00	121,13
	62 622252002	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťka desek přes 120 do 160 mm	m2	0,00000	574,00	0,00		233,508		134 033,59	0,00	0,00		256,35	256,35	0,00
		Montáž lišt kontaktního zateplení, ostatních stěnových, dilatačních apod.	m	0,00000	54,90	0,00		35,889		1 970,33	0,00	0,00		233,51	233,51	0,00
	590 59051638	(0,14m lišt na m2)												35,89	35,89	0,00
	62 622531011	Lišta základací pro lepení izolační desky do roviny 163 mm	m	0,00000	101,00	0,00		39,478		3 987,31	0,00	0,00				0,00
	82 999281111	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch, včetně penetrace podkladu, zrnitá, tloušťky 1,5 mm	m2	0,00000	250,00	0,00		256,859		64 214,70	0,00	0,00		39,48	39,48	0,00
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40		1,408		652,54	0,29	133,63		256,86	256,86	0,00
														1 274,43	1,41	0,00
																pol. 82

Vicepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

255 616,32

143 680,77

111 935,55

23 506,47

135 442,02

Fasáda:

Stěna k výtahu	140,528 m ²
Stěna nad tělocvičnu	34,398 m ²
Stěna k jeřábu	28,342 m ²
Stěna pod oblouk	30,24 m ²

233,508

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **45**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.1.2019	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

ZL 45 - Povlakové krytiny 4NP a dostavba

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

154 632,98 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 20 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	449 468,00
2	Méněpráce	294 835,01
Celkem		154 632,98

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	154 633 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 20 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	2.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	2.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	2.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 45

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Meněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
776	Podlahy povlakové	428 137,72	294 835,01	133 302,70
777	Podlahy syntetické	21 330,28	0,00	21 330,28
		449 468,00	294 835,01	154 632,98
Celkem		449 468,00	294 835,01	154 632,98

Realizované práce celkem bez DPH	154 632,98
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	154 632,98
DPH 21%	32 472,93
Realizované práce celkem včetně DPH	187 105,91

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 45

Stavba: Gymnázium Tercoz Novákovce 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 45 - Pevňovací krytiny 4NP a dostavba

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Měně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem		VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena		množství		množství				

CELKEM

997 694,85

449 468,00

294 835,01

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Podlahy povlakové																		
Díl: 776	139	77620200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m	24,20	340,12	8 231,02	53,900	18 332,73	0,00	0,00	340,12	53,90	78,10	53,90			pol. 139
	141	776520010RA0	Podlahna povlaková z PVC pásů, soklik, podlahovina tloušťky 2,0 mm	m2	1 042,24000	668,91	697 167,18	0,000	0,00	440,77	294 835,01	668,91	-440,77	1 483,01	0,00	440,77		pol. 141
	123	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů - pásy z PVC, montáž,	m2	105,14	215,41	22 648,46	422,710	91 056,96	0,00	0,00	215,41	422,71	527,85	422,71	0,00		pol. 123
	124	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	157,71	34,01	5 364,11	634,065	21 566,13	0,00	0,00	34,01	634,07	791,78	634,07	0,00		pol. 124
	127	28410247R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; tl = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní, protiskluzná, elektrostaticky vodivá, oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	112,50	484,11	54 462,40	452,300	218 963,32	0,00	0,00	484,11	452,30	564,80	452,30	0,00		pol. 127
	121	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	115,65	136,05	15 734,72	464,981	63 260,65	0,00	0,00	136,05	464,98	580,64	464,98	0,00		pol. 121
	126	28341111R	soklik PVC	m	121,44	28,34	3 441,97	488,230	13 838,27	0,00	0,00	28,34	488,23	609,67	488,23	0,00		pol. 126
	128	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	795,91	2,27	1 804,73	81,566	185,00	0,00	0,00	2,27	81,56	877,50	81,56	0,00		pol. 128
	120	776401800RT1	Demonitáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na tromařdy	m	71,28	5,67	404,07	15,156	85,92	0,00	0,00	5,67	15,16	86,44	15,16	0,00		pol. 120
	122	776511820RT1	Odstánění povlakových podlah z našlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	79,20	45,35	3 591,72	16,840	763,69	0,00	0,00	45,35	16,84	96,04	16,84	0,00		pol. 122
			(1PP, 1*3,17, 1NP, 1*3,67*4*2,5)	t	0,00	1 544,04	0,00	0,055	85,03	0,00	0,00	1 544,04	0,06	0,06	0,06	0,00		pol. 157-163
Díl: 777	143	777553010R00	Podlahy syntetické	m2	967,30	29,84	28 659,90	162,022	4 834,02	0,00	0,00	29,84	162,02	1 129,32	162,02	0,00		pol. 143
			Penetrace sádkového podkladu disperzí pod samonivelační vrstvu	m2	967,30	29,84	28 659,90	162,022	4 834,02	0,00	0,00	29,84	162,02	1 129,32	162,02	0,00		pol. 143
			(GNP, 470,74+527,85, dostavba 130,7322 - 967,3)															
	144	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm	m2	1033,04	149,18	154 106,42	96,282	14 363,15	0,00	0,00	149,18	96,28	1 129,32	96,28	0,00		pol. 144
			(GNP, 470,74+527,85, dostavba 130,7322 - 1033,04)															
	145	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	3,15	596,71	1 878,13	3,575	2 133,12	0,00	0,00	596,71	3,57	6,72	3,57	0,00		pol. 145

Vicepráce
 Měněpráce
 Celkem vicepráce - měněpráce
 DPH 21%
 Vicepráce - měněpráce vč. DPH

449 468,00
 294 835,01
 154 632,98
 32 472,93
 187 105,91

01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	137 771577111RS1	Hrana schodů z hliníkového profilu, RB, pro	m	85,52000	328,79
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		420 : 8,76*7 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		1pp : 1,1*22 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		85,52		85,52	
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	138 776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné,	m	24,20000	340,12
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		včetně podlahových lišt 2,0 mm			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		1pp : 1,1*22 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		24,2		24,2	
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	139 776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice, včetně	m	24,20000	340,12
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		podlahových lišt 2,0 mm			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	140 776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásu PVC,	m2	1,21000	136,05
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		včetně podlahových lišt 2,0 mm			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		podesta : 1,1*1,1 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		1,21		1,21	
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	141 776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik,	m2	1 042,24000	668,91
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		podlahovými lištami 2,0 mm			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		S3 : 842 : 128,8 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		S8 : 1,9*3,0 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		S7 : 6,92*9,5 :			
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		1042,24		1042,24	
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR	142 998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do	t	0,05353	566,87
01 HLAVNÍ BUDOVA	01 01 ASR		24 m			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	120 776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryčkových nebo	m	71,28000	5,67
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		PVC odstranění a uložení na hromady			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		zaměřeno : 79,20*0,90			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		71,28		71,28	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	121 776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení křutiny na stěnu	m	115,65400	136,05
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		lepení podlahových soklíků z PVC a vlny			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		105,14*1,1		115,65	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	122 776511820RT1	Odstanění povlakových podlah z náslapné	m2	79,20000	45,35
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		m2			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		zaměřeno : 79,20		79,2	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	123 776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastu Lepení	m2	105,14000	215,41
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		povlakových podlah z plastu - pásy z PVC,			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		montáž			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		ski S3 :			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		1 np : 2,20*6,20		13,64	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		2 np :			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		učebna : 24,30*23,80		48,1	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		kabinet : 18,40		18,4	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		chodba : 25,00		25	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	124 776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z	m	157,71000	34,01
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		pásky nebo fólií			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		1,5m/m2 plochy : 105,14*1,50		157,71	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	125 776590050RAB	Výměna povlaků podlah, za povlakovou krytinu	m2	369,60000	657,57
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		z PVC			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		Odstanění povlakových podlah z náslapné			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		plochy lepených, s podložkou, demontáž			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		soklíků nebo lišt, dodávka a lepení povlaků			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		podlah z plastu, bez podkladu, z pásu, svaření,			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		dodávka a lepení podlahových soklíků z PVC,			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		podlaha z povlaků z PVC			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		za odvoz			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		1 np : 6,8*19,00+6,60*13,00+6,80*24,00		369,6	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	126 28341111R	soklik PVC	m	121,49870	28,34
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		115,654*1,05		121,44	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	127 28410247R	podlahovina PVC ve čtyřech, š = 908,0 mm, l	m2	112,49960	484,11
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		= 608 mm, tl. 1,70 mm, homogenní,			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		protisklizná, elektrostaticky vodivá, oblast			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		hygieny, komerční, nemocniční			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		105,14*1,07		112,5	
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR	128 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v	%	795,91290	2,27
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		oblastech, výšky do 12 m			
02 DOSTAVBA VNITROBLOKU	02 02 ASR		vodorovně do 50 m			

4NP
méněpráce viz ZL 33

méněpráce viz ZL 33

méněpráce viz ZL 33 **ale chybí o stupnicové učetný ve 4NP**

méněpráce viz ZL 33

4NP

4NP

viz ZL 42

4NP

4NP

4NP

Místnost	Délka	Šířka	Plocha stropu	PVC	Koberec	Dlažba	Sokl PVC	Sokl kob.	Sokl ker.
1PP - šatna							8,53		
1PP - šatna	2,93	2,015	5,90		10,09				
1NP - sklad TV	2,93	2,08	6,09		10,77				
1NP - chodba			0,00		17,60		6,70		
2NP - chodba			0,00		21,05		6,70		
2NP - učebna I	7,09	3,82	27,08		27,08				
2NP - učebna II	5,92	5,52	32,68		32,68				
2NP - kabinet	3	3,82	11,46		11,46				
3NP - chodba			0,00				6,70		

130,7322

Místnost	Délka	Šířka	Výška	Plocha stropu	PVC	Vzorek	
4.12	10,57	10,85			114,68	114,68	Dynamic X 7002 - zelená
4.13	7,24	6,65			48,15	48,15	Dynamic X 7002 - zelená
4.14	10,57	7,25			76,63	76,63	Dual 742 - zelená
4.15a	3,1	1,75			5,43	5,43	Dual 742 - zelená
4.15b	5,35	3,1			16,59	16,59	Dual 742 - zelená
4.16	5,68	7,25			41,18	41,18	Dynamic A 3304 - červená
4.17	7,25	4,19			30,38	30,38	Dual 309 - červená
4.19	8,24	7,7			63,45	63,45	Dynamic A 3304 - červená
4.20	13,12	7,7			101,02	109,11	Dynamic X 9004 - modrá
4.21	3,85	7,25			27,91	27,91	Dynamic X 9004 - modrá
4.22	7,27	7,25			52,71	52,71	Dual 247 - modrá
4.23	7,25	8,35			60,54	60,54	Dual 414 - žlutá
4.24	3,575	5,3			18,95	18,95	Dynamic X 8003 - žlutá
4.24a	3,575	1,8			6,44	6,44	Dynamic X 8003 - žlutá
4.25	7,54	3,08			23,22	23,22	Dynamic X 8003 - žlutá
4.26	10,65	7,02			74,76	74,76	Dynamic X 8003 - žlutá
chodba					202,70	202,70	Dual 414
podesta schodiště 4NP	2,63	4,9				12,89	jako stávající podesty
podesta schodiště 3NP	2,63	4,9				12,89	jako stávající podesty
					998,58		
					527,85		
					470,74		

antistatická
klasické PVC

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**44**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.10.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Dodatečné požadavky na Vzduchotechniku.

1. Zůvodnění změny

Zapracování dodatečných požadavků Požární bezpečnostního řešení stavby a Hygieny provozního větrání.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Úprava VZT zařízení, aby vyhovělo technickým požadavkům PBR, a požadavkům na provozní větrání technických místností výtahu a servrovy.

2.2 Nové řešení

Odvětrání CHÚC v nejvyšším podlaží nebude řešeno přes střešní okna, ale pomocí přetlakových klapek. Doplnění větrání výtahové šachty a místnosti servru.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

162 565,16 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	162 565,16
2	Méněpráce	0,00
Celkem		162 565,16

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	162 565 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	16.10.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	16.10.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	16.10.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 44

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01				
	Vícepráce VZT	162 565,16	0,00	162 565,16
		162 565,16	0,00	162 565,16
	OVN-celk ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		162 565,16	0,00	162 565,16

Realizované práce celkem bez DPH	162 565,16
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	162 565,16
DPH 21%	34 138,68
Realizované práce celkem včetně DPH	196 703,84

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 44

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 939/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoríí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 44 - Dodatečné požadavky na VZT

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 11.10.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vynášené	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	

CELKEM

162 565,16

0,00

0,00

SO 01 - Vzduchotechnika

Díl:	24	Odtah server 3NP															
11	2.01b	Diagonální ventilátor v tichém provedení DN 125, V=250m³/h při Pex=50Pa, výkon 27W	ks	1,000	7 052,75	7 052,75	1,000	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tlumič hluku kruhový DN 125 L=600	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	1,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Hluk tlumič flexibilní hadice DN 125	m	1,000	148,00	148,00	1,000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Sací ochranná mřížka DN 100 mm	ks	1,000	310,00	310,00	1,000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	1.70	Protidešťová žaluzie plastová pro potrubí DN 200 barva šedá	ks	1,000	1 307,00	1 307,00	1,000	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Potrubí kruhové Spiro O200 mm, 10% tvarovek vč. spojů	m	1,000	226,75	226,75	1,000	226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Přechod kruhový 200/125	ks	1,000	130,00	130,00	1,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	POL_23	montážní, spoj, a těsnící materiál	kpl	1,000	373,00	373,00	1,000	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Odvětrání výtahové šachty v nejvyšším NP			2 810,00	2 810,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	27	Protidešťová žaluzie v odstínu - šedá - RAL 7030, rozměr 300 x 300	ks	1,000	1 525,00	1 525,00	1,000	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Prostupový díl, rám žaluzie	ks	1,000	570,00	570,00	1,000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	3.40	Přívodní síť (z tahokovu), volná plocha 88% 300x300 mm	ks	1,000	715,00	715,00	1,000	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Odvětrání CHUC TYPU B, dle požadavku PBR			145 072,41	145 072,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:		Přelisková klapka 1000x1005, přelisk nutný k otevření klapky 50 Pa	ks	2,000	67 280,00	67 280,00	2,000	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	3.60	Potrubí čtyřhranné sk. I - pozinkovaný plech včetně 40% tvarovek	m2	35,000	24 435,28	24 435,28	35,000	24 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
23	3.10	Protidešťová žaluzie, se silem proti hmyzu, bez nátěru 1000x1005 mm	ks	2,000	8 238,00	8 238,00	2,000	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	3.61	Protipožární a tepelná izolace tl. 40 mm, požární odolnost dle PBR,	m2	34,000	42 605,12	42 605,12	34,000	42 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		odolnost 45min., včetně otečování							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
28	POL_28	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,000	3 114,00	3 114,00	1,000	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

RTS

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady

Díl:	ON	Ostatní náklady															
		Projektování změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Koordinace činnosti	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Lešení	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Slavební a pomocné práce	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Doprava	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Vicepráce 162 565,16
Méněpráce 0,00
Celkem vicepráce - méněpráce 162 565,16
DPH 21% 34 138,68
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 196 703,84

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**42**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

ZL 42 - Povlakové krytiny a koberce 1NP, 2NP a 3NP

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

650 632,95 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 20 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	659 327,08
2	Méněpráce	8 694,13
Celkem		650 632,95

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	650 633 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 20 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	2.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	2.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	2.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Podlahy povlakové a syntetické	659 327,08	8 694,13	650 632,95
		659 327,08	8 694,13	650 632,95
Celkem		659 327,08	8 694,13	650 632,95

Realizované práce celkem bez DPH	650 632,95
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	650 632,95
DPH 21%	136 632,92
Realizované práce celkem včetně DPH	787 265,87

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 42

Stavba: Gymnázium Terezy Novkové 9302, Brno - Řeckovice, Modernizace přírodních úbočen a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 42 - Povlakové krytiny a koberec 1NP, 2NP a 3NP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řeckovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 2.1.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD		VcP		MP		Zdroj		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vcspřice	Měsí práce	Cena jednotková		Celkové množství vyvolané změně	VcP
							množství	cena	množství	cena	množství	množství

CELKEM												
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení												
Podlahy povlakové a syntetické												
Dle:	607	138	139	553	776	125	120	126	121	997	776	143
60752182	60752182	776220110	776220200	55343116	776421311	776500000RAB	776401800R11	28341111R	776421100R11	60751014	776211111	776533100R0
Podlahy povlakové a syntetické	Podlahy povlakové a syntetické	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm (3,5'5 - schody do VV)	Lepení podlah z PVC na podstupnice, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm (4'3,5 - schody do VV)	Přechodový profil AI naitřed 40 mm sfilbro, zlaté, champagne (3,5 + 1,3 - jedena + rampa)	Montáž tří přechodových samolepicích	Výměna povlaku podlah, za povlakovou krytinu z PVC (1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP, 7NP, 8NP, 9NP, 10NP, 11NP, 12NP, 13NP, 14NP, 15NP, 16NP, 17NP, 18NP, 19NP, 20NP, 21NP, 22NP, 23NP, 24NP, 25NP, 26NP, 27NP, 28NP, 29NP, 30NP, 31NP, 32NP, 33NP, 34NP, 35NP, 36NP, 37NP, 38NP, 39NP, 40NP, 41NP, 42NP, 43NP, 44NP, 45NP, 46NP, 47NP, 48NP, 49NP, 50NP, 51NP, 52NP, 53NP, 54NP, 55NP, 56NP, 57NP, 58NP, 59NP, 60NP, 61NP, 62NP, 63NP, 64NP, 65NP, 66NP, 67NP, 68NP, 69NP, 70NP, 71NP, 72NP, 73NP, 74NP, 75NP, 76NP, 77NP, 78NP, 79NP, 80NP, 81NP, 82NP, 83NP, 84NP, 85NP, 86NP, 87NP, 88NP, 89NP, 90NP, 91NP, 92NP, 93NP, 94NP, 95NP, 96NP, 97NP, 98NP, 99NP, 100NP, 101NP, 102NP, 103NP, 104NP, 105NP, 106NP, 107NP, 108NP, 109NP, 110NP, 111NP, 112NP, 113NP, 114NP, 115NP, 116NP, 117NP, 118NP, 119NP, 120NP, 121NP, 122NP, 123NP, 124NP, 125NP, 126NP, 127NP, 128NP, 129NP, 130NP, 131NP, 132NP, 133NP, 134NP, 135NP, 136NP, 137NP, 138NP, 139NP, 140NP, 141NP, 142NP, 143NP, 144NP, 145NP, 146NP, 147NP, 148NP, 149NP, 150NP, 151NP, 152NP, 153NP, 154NP, 155NP, 156NP, 157NP, 158NP, 159NP, 160NP, 161NP, 162NP, 163NP, 164NP, 165NP, 166NP, 167NP, 168NP, 169NP, 170NP, 171NP, 172NP, 173NP, 174NP, 175NP, 176NP, 177NP, 178NP, 179NP, 180NP, 181NP, 182NP, 183NP, 184NP, 185NP, 186NP, 187NP, 188NP, 189NP, 190NP, 191NP, 192NP, 193NP, 194NP, 195NP, 196NP, 197NP, 198NP, 199NP, 200NP, 201NP, 202NP, 203NP, 204NP, 205NP, 206NP, 207NP, 208NP, 209NP, 210NP, 211NP, 212NP, 213NP, 214NP, 215NP, 216NP, 217NP, 218NP, 219NP, 220NP, 221NP, 222NP, 223NP, 224NP, 225NP, 226NP, 227NP, 228NP, 229NP, 230NP, 231NP, 232NP, 233NP, 234NP, 235NP, 236NP, 237NP, 238NP, 239NP, 240NP, 241NP, 242NP, 243NP, 244NP, 245NP, 246NP, 247NP, 248NP, 249NP, 250NP, 251NP, 252NP, 253NP, 254NP, 255NP, 256NP, 257NP, 258NP, 259NP, 260NP, 261NP, 262NP, 263NP, 264NP, 265NP, 266NP, 267NP, 268NP, 269NP, 270NP, 271NP, 272NP, 273NP, 274NP, 275NP, 276NP, 277NP, 278NP, 279NP, 280NP, 281NP, 282NP, 283NP, 284NP, 285NP, 286NP, 287NP, 288NP, 289NP, 290NP, 291NP, 292NP, 293NP, 294NP, 295NP, 296NP, 297NP, 298NP, 299NP, 300NP, 301NP, 302NP, 303NP, 304NP, 305NP, 306NP, 307NP, 308NP, 309NP, 310NP, 311NP, 312NP, 313NP, 314NP, 315NP, 316NP, 317NP, 318NP, 319NP, 320NP, 321NP, 322NP, 323NP, 324NP, 325NP, 326NP, 327NP, 328NP, 329NP, 330NP, 331NP, 332NP, 333NP, 334NP, 335NP, 336NP, 337NP, 338NP, 339NP, 340NP, 341NP, 342NP, 343NP, 344NP, 345NP, 346NP, 347NP, 348NP, 349NP, 350NP, 351NP, 352NP, 353NP, 354NP, 355NP, 356NP, 357NP, 358NP, 359NP, 360NP, 361NP, 362NP, 363NP, 364NP, 365NP, 366NP, 367NP, 368NP, 369NP, 370NP, 371NP, 372NP, 373NP, 374NP, 375NP, 376NP, 377NP, 378NP, 379NP, 380NP, 381NP, 382NP, 383NP, 384NP, 385NP, 386NP, 387NP, 388NP, 389NP, 390NP, 391NP, 392NP, 393NP, 394NP, 395NP, 396NP, 397NP, 398NP, 399NP, 400NP, 401NP, 402NP, 403NP, 404NP, 405NP, 406NP, 407NP, 408NP, 409NP, 410NP, 411NP, 412NP, 413NP, 414NP, 415NP, 416NP, 417NP, 418NP, 419NP, 420NP, 421NP, 422NP, 423NP, 424NP, 425NP, 426NP, 427NP, 428NP, 429NP, 430NP, 431NP, 432NP, 433NP, 434NP, 435NP, 436NP, 437NP, 438NP, 439NP, 440NP, 441NP, 442NP, 443NP, 444NP, 445NP, 446NP, 447NP, 448NP, 449NP, 450NP, 451NP, 452NP, 453NP, 454NP, 455NP, 456NP, 457NP, 458NP, 459NP, 460NP, 461NP, 462NP, 463NP, 464NP, 465NP, 466NP, 467NP, 468NP, 469NP, 470NP, 471NP, 472NP, 473NP, 474NP, 475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 479NP, 480NP, 481NP, 482NP, 483NP, 484NP, 485NP, 486NP, 487NP, 488NP, 489NP, 490NP, 491NP, 492NP, 493NP, 494NP, 495NP, 496NP, 497NP, 498NP, 499NP, 500NP, 501NP, 502NP, 503NP, 504NP, 505NP, 506NP, 507NP, 508NP, 509NP, 510NP, 511NP, 512NP, 513NP, 514NP, 515NP, 516NP, 517NP, 518NP, 519NP, 520NP, 521NP, 522NP, 523NP, 524NP, 525NP, 526NP, 527NP, 528NP, 529NP, 530NP, 531NP, 532NP, 533NP, 534NP, 535NP, 536NP, 537NP, 538NP, 539NP, 540NP, 541NP, 542NP, 543NP, 544NP, 545NP, 546NP, 547NP, 548NP, 549NP, 550NP, 551NP, 552NP, 553NP, 554NP, 555NP, 556NP, 557NP, 558NP, 559NP, 560NP, 561NP, 562NP, 563NP, 564NP, 565NP, 566NP, 567NP, 568NP, 569NP, 570NP, 571NP, 572NP, 573NP, 574NP, 575NP, 576NP, 577NP, 578NP, 579NP, 580NP, 581NP, 582NP, 583NP, 584NP, 585NP, 586NP, 587NP, 588NP, 589NP, 590NP, 591NP, 592NP, 593NP, 594NP, 595NP, 596NP, 597NP, 598NP, 599NP, 600NP, 601NP, 602NP, 603NP, 604NP, 605NP, 606NP, 607NP, 608NP, 609NP, 610NP, 611NP, 612NP, 613NP, 614NP, 615NP, 616NP, 617NP, 618NP, 619NP, 620NP, 621NP, 622NP, 623NP, 624NP, 625NP, 626NP, 627NP, 628NP, 629NP, 630NP, 631NP, 632NP, 633NP, 634NP, 635NP, 636NP, 637NP, 638NP, 639NP, 640NP, 641NP, 642NP, 643NP, 644NP, 645NP, 646NP, 647NP, 648NP, 649NP, 650NP, 651NP, 652NP, 653NP, 654NP, 655NP, 656NP, 657NP, 658NP, 659NP, 660NP, 661NP, 662NP, 663NP, 664NP, 665NP, 666NP, 667NP, 668NP, 669NP, 670NP, 671NP, 672NP, 673NP, 674NP, 675NP, 676NP, 677NP, 678NP, 679NP, 680NP, 681NP, 682NP, 683NP, 684NP, 685NP, 686NP, 687NP, 688NP, 689NP, 690NP, 691NP, 692NP, 693NP, 694NP, 695NP, 696NP, 697NP, 698NP, 699NP, 700NP, 701NP, 702NP, 703NP, 704NP, 705NP, 706NP, 707NP, 708NP, 709NP, 710NP, 711NP, 712NP, 713NP, 714NP, 715NP, 716NP, 717NP, 718NP, 719NP, 720NP, 721NP, 722NP, 723NP, 724NP, 725NP, 726NP, 727NP, 728NP, 729NP, 730NP, 731NP, 732NP, 733NP, 734NP, 735NP, 736NP, 737NP, 738NP, 739NP, 740NP, 741NP, 742NP, 743NP, 744NP, 745NP, 746NP, 747NP, 748NP, 749NP, 750NP, 751NP, 752NP, 753NP, 754NP, 755NP, 756NP, 757NP, 758NP, 759NP, 760NP, 761NP, 762NP, 763NP, 764NP, 765NP, 766NP, 767NP, 768NP, 769NP, 770NP, 771NP, 772NP, 773NP, 774NP, 775NP, 776NP, 777NP, 778NP, 779NP, 780NP, 781NP, 782NP, 783NP, 784NP, 785NP, 786NP, 787NP, 788NP, 789NP, 790NP, 791NP, 792NP, 793NP, 794NP, 795NP, 796NP, 797NP, 798NP, 799NP, 800NP, 801NP, 802NP, 803NP, 804NP, 805NP, 806NP, 807NP, 808NP, 809NP, 810NP, 811NP, 812NP, 813NP, 814NP, 815NP, 816NP, 817NP, 818NP, 819NP, 820NP, 821NP, 822NP, 823NP, 824NP, 825NP, 826NP, 827NP, 828NP, 829NP, 830NP, 831NP, 832NP, 833NP, 834NP, 835NP, 836NP, 837NP, 838NP, 839NP, 840NP, 841NP, 842NP, 843NP, 844NP, 845NP, 846NP, 847NP, 848NP, 849NP, 850NP, 851NP, 852NP, 853NP, 854NP, 855NP, 856NP, 857NP, 858NP, 859NP, 860NP, 861NP, 862NP, 863NP, 864NP, 865NP, 866NP, 867NP, 868NP, 869NP, 870NP, 871NP, 872NP, 873NP, 874NP, 875NP, 876NP, 877NP, 878NP, 879NP, 880NP, 881NP, 882NP, 883NP, 884NP, 885NP, 886NP, 887NP, 888NP, 889NP, 890NP, 891NP, 892NP, 893NP, 894NP, 895NP, 896NP, 897NP, 898NP, 899NP, 900NP, 901NP, 902NP, 903NP, 904NP, 905NP, 906NP, 907NP, 908NP, 909NP, 910NP, 911NP, 912NP, 913NP, 914NP, 915NP, 916NP, 917NP, 918NP, 919NP, 920NP, 921NP, 922NP, 923NP, 924NP, 925NP, 926NP, 927NP, 928NP, 929NP, 930NP, 931NP, 932NP, 933NP, 934NP, 935NP, 936NP, 937NP, 938NP, 939NP, 940NP, 941NP, 942NP, 943NP, 944NP, 945NP, 946NP, 947NP, 948NP, 949NP, 950NP, 951NP, 952NP, 953NP, 954NP, 955NP, 956NP, 957NP, 958NP, 959NP, 960NP, 961NP, 962NP, 963NP, 964NP, 965NP, 966NP, 967NP, 968NP, 969NP, 970NP, 971NP, 972NP, 973NP, 974NP, 975NP, 976NP, 977NP, 978NP, 979NP, 980NP, 981NP, 982NP, 983NP, 984NP, 985NP, 986NP, 987NP, 988NP, 989NP, 990NP, 991NP, 992NP, 993NP, 994NP, 995NP, 996NP, 997NP, 998NP, 999NP, 1000NP, 1001NP, 1002NP, 1003NP, 1004NP, 1005NP, 1006NP, 1007NP, 1008NP, 1009NP, 1010NP, 1011NP, 1012NP, 1013NP, 1014NP, 1015NP, 1016NP, 1017NP, 1018NP, 1019NP, 1020NP, 1021NP, 1022NP, 1023NP, 1024NP, 1025NP, 1026NP, 1027NP, 1028NP, 1029NP, 1030NP, 1031NP, 1032NP, 1033NP, 1034NP, 1035NP, 1036NP, 1037NP, 1038NP, 1039NP, 1040NP, 1041NP, 1042NP, 1043NP, 1044NP, 1045NP, 1046NP, 1047NP, 1048NP, 1049NP, 1050NP, 1051NP, 1052NP, 1053NP, 1054NP, 1055NP, 1056NP, 1057NP, 1058NP, 1059NP, 1060NP, 1061NP, 1062NP, 1063NP, 1064NP, 1065NP, 1066NP, 1067NP, 1068NP, 1069NP, 1070NP, 1071NP, 1072NP, 1073NP, 1074NP, 1075NP, 1076NP, 1077NP, 1078NP, 1079NP, 1080NP, 1081NP, 1082NP, 1083NP, 1084NP, 1085NP, 1086NP, 1087NP, 1088NP, 1089NP, 1090NP, 1091NP, 1092NP, 1093NP, 1094NP, 1095NP, 1096NP, 1097NP, 1098NP, 1099NP, 1100NP, 1101NP, 1102NP, 1103NP, 1104NP, 1105NP, 1106NP, 1107NP, 1108NP, 1109NP, 1110NP, 1111NP, 1112NP, 1113NP, 1114NP, 1115NP, 1116NP, 1117NP, 1118NP, 1119NP, 1120NP, 1121NP, 1122NP, 1123NP, 1124NP, 1125NP, 1126NP, 1127NP, 1128NP, 1129NP, 1130NP, 1131NP, 1132NP, 1133NP, 1134NP, 1135NP, 1136NP, 1137NP, 1138NP, 1139NP, 1140NP, 1141NP, 1142NP, 1143NP, 1144NP, 1145NP, 1146NP, 1147NP, 1148NP, 1149NP, 1150NP, 1151NP, 1152NP, 1153NP, 1154NP, 1155NP, 1156NP, 1157NP, 1158NP, 1159NP, 1160NP, 1161NP, 1162NP, 1163NP, 1164NP, 1165NP, 1166NP, 1167NP, 1168NP, 1169NP, 1170NP, 1171NP, 1172NP, 1173NP, 1174NP, 1175NP, 1176NP, 1177NP, 1178NP, 1179NP, 1180NP, 1181NP, 1182NP, 1183NP, 1184NP, 1185NP, 1186NP, 1187NP, 1188NP, 1189NP, 1190NP, 1191NP, 1192NP, 1193NP, 1194NP, 1195NP, 1196NP, 1197NP, 1198NP, 1199NP, 1200NP, 1201NP, 1202NP, 1203NP, 1204NP, 1205NP, 1206NP, 1207NP, 1208NP, 1209NP, 1210NP, 1211NP, 1212NP, 1213NP, 1214NP, 1215NP, 1216NP, 1217NP, 1218NP, 1219NP, 1220NP, 1221NP, 1222NP, 1223NP, 1224NP, 1225NP, 1226NP, 1227NP, 1228NP, 1229NP, 1230NP, 1231NP, 1232NP, 1233NP, 1234NP, 1235NP, 1236NP, 1237NP, 1238NP, 1239NP, 1240NP, 1241NP, 1242NP, 1243NP, 1244NP, 1245NP, 1246NP, 1247NP, 1248NP, 1249NP, 1250NP, 1251NP, 1252NP, 1253NP, 1254NP, 1255NP, 1256NP, 1257NP, 1258NP, 1259NP, 1260NP, 1261NP, 1262NP, 1263NP, 1264NP, 1265NP, 1266NP, 1267NP, 1268NP, 1269NP, 1270NP, 1271NP, 1272NP, 1273NP, 1274NP, 1275NP, 1276NP, 1277NP, 1278NP, 1279NP, 1280NP, 1281NP, 1282NP, 1283NP, 1284NP, 1285NP, 1286NP, 1287NP, 1288NP, 1289NP, 1290NP, 1291NP, 1292NP, 1293NP, 1294NP, 1295NP, 1296NP, 1297NP, 1298NP, 1299NP, 1300NP, 1301NP, 1302NP, 1303NP, 1304NP, 1305NP, 1306NP, 1307NP, 1308NP, 1309NP, 1310NP, 1311NP, 1312NP, 1313NP, 1314NP, 1315NP, 1316NP, 1317NP, 1318NP, 1319NP, 1320NP, 1321NP, 1322NP, 1323NP, 1324NP, 1325NP, 1326NP, 1327NP, 1328NP, 1329NP, 1330NP, 1331NP, 1332NP, 1333NP, 1334NP, 1335NP, 1336NP, 1337NP, 1338NP, 1339NP, 1340NP, 1341NP, 1342NP, 1343NP, 1344NP, 1345NP, 1346NP, 1347NP, 1348NP, 1349NP, 1350NP, 1351NP, 1352NP, 1353NP, 1354NP, 1355NP, 1356NP, 1357NP, 1358NP, 1359NP, 1360NP, 1361NP, 1362NP, 1363NP, 1364NP, 1365NP, 1366NP, 1367NP, 1368NP, 1369NP, 1370NP, 1371NP, 1372NP, 1373NP, 1374NP, 1375NP, 1376NP, 1377NP, 1378NP, 1379NP, 1380NP, 1381NP, 1382NP, 1383NP, 1384NP, 1385NP, 1386NP, 1387NP, 1388NP, 1389NP, 1390NP, 1391NP, 1392NP, 1393NP, 1394NP, 1395NP, 1396NP, 1397NP, 1398NP, 1399NP, 1400NP, 1401NP, 1402NP, 1403NP, 1404NP, 1405NP, 1406NP, 1407NP, 1408NP, 1409NP, 1410NP, 1411NP, 1412NP, 1413NP, 1414NP, 1415NP, 1416NP, 1417NP, 1418NP, 1419NP, 1420NP, 1421NP, 1422NP, 1423NP, 1424NP, 1425NP, 1426NP, 1427NP, 1428NP, 1429NP, 1430NP, 1431NP, 1432NP, 1433NP, 1434NP, 1435NP, 1436NP, 1437NP, 1438NP, 1439NP, 1440NP, 1441NP, 1442NP, 1443NP, 1444NP, 1445NP, 1446NP, 1447NP, 1448NP, 1449NP, 1450NP, 1451NP, 1452NP, 1453NP, 1454NP, 1455NP, 1456NP, 1457NP, 1458NP, 1459NP, 1460NP, 1461NP, 1462NP, 1463NP, 1464NP, 1465NP, 1466NP, 1467NP, 1468NP, 1469NP, 1470NP, 1471NP, 1472NP, 1473NP, 1474NP, 1475NP, 1476NP, 1477NP, 1478NP, 1479NP, 1480NP, 1481NP, 1482NP, 1483NP, 1484NP, 1485NP, 1486NP, 1487NP, 1488NP, 1489NP, 1490NP, 1491NP, 1492NP, 1493NP, 1494NP, 1495NP, 1496NP, 1497NP, 1498NP, 1499NP, 1500NP, 1501NP, 1502NP, 1503NP, 1504NP, 1505NP, 1506NP, 1507NP, 1508NP, 1509NP, 1510NP, 1511NP, 1512NP, 1513NP, 1514NP, 1515NP, 1516NP, 1517NP, 1518NP, 1519NP, 1520NP, 1521NP, 1522NP, 1523NP, 1524NP, 1525NP, 1526NP, 1527NP, 1528NP, 1529NP, 1530NP, 1531NP, 1532NP, 1533NP, 1534NP, 1535NP, 1536NP, 1537NP, 1538NP, 1539NP, 1540NP, 1541NP, 1542NP, 1543NP, 1544NP, 1545NP, 1546NP, 1547NP, 1548NP, 1549NP, 1550NP, 1551NP, 1552NP, 1553NP, 1554NP, 1555NP, 1556NP, 1557NP, 1558NP, 1559NP, 1560NP, 1561NP, 1562NP, 1563NP, 1564NP, 1565NP, 1566NP, 1567NP, 1568NP, 1569NP, 1570NP, 1571NP, 1572NP, 1573NP, 1574NP, 1575NP, 1576NP, 1577NP, 1578NP, 1579NP, 1580NP, 1581NP, 1582NP, 1583NP, 1584NP, 1585NP, 1586NP, 1587NP, 1588NP, 1589NP, 1590NP, 1591NP, 1592NP, 1593NP, 1594NP, 1595NP, 1596NP, 1597NP, 1598NP, 1599NP, 1600NP, 1601NP, 1602NP, 1603NP, 1604NP, 1605NP, 1606NP, 1607NP, 1608NP, 1609NP, 1610NP, 1611NP, 1612NP, 1613NP, 1614NP, 1615NP, 1616NP, 1617NP, 1618NP, 1619NP, 1620NP, 1621NP, 1622NP, 1623NP, 1624NP, 1625NP, 1626NP, 1627NP, 1628NP, 1629NP, 1630NP, 1631NP, 1632NP, 1633NP, 1634NP, 1635NP, 1636NP, 1637NP, 1638NP, 1639NP, 1640NP, 1641NP, 1642NP, 1643NP, 1644NP, 1645NP, 1646NP, 1647NP, 1648NP, 1649NP, 1650NP, 1651NP, 1652NP, 1653NP, 1654NP, 1655NP, 1656NP, 1657NP, 1658NP, 1659NP, 1660NP, 1661NP, 1662NP, 1663NP, 1664NP, 1665NP, 1666NP, 1667NP, 1668NP, 1669NP, 1670NP, 1671NP, 1672NP, 1673NP, 1674NP, 1675NP, 1676NP, 1677NP, 1678NP, 1679NP, 1680NP, 1681NP, 1682NP, 1683NP, 1684NP, 1685NP, 1686NP, 1687NP, 1688NP, 1689NP, 1690NP, 1691NP, 1692NP, 1693NP, 1694NP, 1695NP, 1696NP, 1697NP, 1698NP, 1699NP, 1700NP, 1701NP, 1702NP, 1703NP, 1704NP, 1705NP, 1706NP, 1707NP, 1708NP, 1709NP, 1710NP, 1711NP, 1712NP, 1713NP, 1714NP, 1715NP, 1716NP, 1717NP, 1718NP, 1719NP, 1720NP, 1721NP, 1722NP, 1723NP, 1724NP, 1725NP, 1726NP, 1727NP, 1728NP, 1729NP, 1730NP, 1731NP, 1732NP, 1733NP, 1734NP, 1735NP, 1736NP, 1737NP, 1738NP, 1739NP, 1740NP, 1741NP, 1742NP, 1743NP, 1744NP, 1745NP, 1746NP, 1747NP, 1748NP, 1749NP, 1750NP, 1751NP, 175						

Místnost	Výška	Plocha stěny	Plocha stropu	PVC	Sokl	Koberec	Kob. sokl
115	3,47	43,36	25,62	28,14	22,42		
109					8,06		
113	3,74	89,26	75,11	75,11	34,77		
111	3,74	41,66	21,62	21,62	19,06		
110				26,38	19,94		
129	3,04	104,90	91,50	91,49	39,26		
chodba 1NP	0,00	38,50	0,00	1,72			
úklid	3,00	15,00	7,84	7,84	10,3		
předsíň					3,36		
vedoucí					16,62		
kuchařky					18,34		
sklad kuch.	3,00	33,35	21,20	21,20	18,74		
jídélňa + kuchyň	3,00	94,42	90,24	106,06	38,38		
201						19,19	18,16
sekretariát						1,00	
ředitelňa						56,13	38,08
208	3,70	69,25	56,47	56,47	29,24		
209					3,34		
216					8		
217					2		
218					1		
Σ				436,04	292,83	76,32	56,24

60,72
232,11

125	776590050RAB	Výměna povlaků podlah, za povlakovou křtinu z PVC	m2	369,60000
-----	--------------	---	----	-----------

0

Místnost	Délka	Šířka	Výška	PVC	Sokl	Koberec	Kob. sokl
301	6,54	2,92	3,93	0,00	18,92		
306	6,8	4	3,76	0	21,6		
307	7,63	3,97	3,74	30,29	23,20		
308	8,17	7,24	3,73	59,15	30,82		
309	8,63	7,22	3,74	62,31	31,70		
310	10	6,78	3,71	67,80	33,56		
311	6,78	4	3,75	27,12	21,56		
312	6,78	9,85	3,75		33,26		
313	9,95	6,78	3,76	67,46	33,46		
314	10,25	7,2	3,74	73,80	34,90		
Σ				387,93	282,98	0,00	0,00

73,78
209,20

Σ	Výměna povlaků podlah, za povlakovou křtinu z PVC nový sokl	436,04+387,93-369,6 60,72+73,78	454,37 134,50
---	--	------------------------------------	------------------

Suchá skladba

Místnost 208

Liapor vrstva tl 4 cm plocha 25,2 m2
Fermacel tl 20 mm

57,236 m2
1,008 m3
57,236 m2

Místnost v 1.NP č.113

Liapor vrstva tl. 4 cm
Fermacel tl. 20 mm

79,1886 m2
3,17 m3
79,1886 m2

Místnost v 1.NP č.111

Liapor vrstva tl. 4 cm
Fermacel tl. 20 mm

22,6352 m2
0,91 m3
22,6352 m2

Σ 159,0598

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **41**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Obklady a dlažby ve 3NP, 4NP a dostavbě

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

101 967,12 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	101 967,12
2	Méněpráce	0,00
Celkem		101 967,12

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	101 967 Kč
-----	---------------------------------	------------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	18.9.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	18.9.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	18.9.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	29 510,32	0,00	29 510,32
Díl: 781	Obklady keramické	72 456,80	0,00	72 456,80
		101 967,12	0,00	101 967,12
Celkem		101 967,12	0,00	101 967,12

Realizované práce celkem bez DPH	101 967,12
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	101 967,12
DPH 21%	21 413,10
Realizované práce celkem včetně DPH	123 380,22

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 41

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 41 - Obklady a dlažby ve 3NP, 4NP a dostavbě

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.9.2018

SoD				VcP				MP				Zdroj						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP			
							množství	cena	množství	cena						množství	množství	
CELKEM															100 327,65	101 967,12	0,00	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																		
Díl: 771	129 771575014RA0	Podlahy z dlaždic a obklady				47 507,87	29 510,32		0,00									
		Dlažba do tmele 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	51,30000	537,04	27 550,12	30,640	16 454,89	0,00			81,94	30,64	0,00				
		(81 94-51,3)																
	130 597642031R	Dlažba protiskluz 300x300x9 mm	m2	53,86500	358,03	19 285,08	35,236	12 615,41	0,00	0,00		89,10	35,24	0,00				
	131 998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,03421	650,41	672,66	0,677	440,03	0,00	0,00		1,71	0,68	0,00				
Díl: 781		Obklady keramické				52 819,78	72 458,80		0,00									
	146 781415014R00	Obklad porovinový do tmele 20 x 15 cm, do tmele, obklad ve specifikaci	m2	72,00000	537,04	38 666,83	96,310	51 722,26	0,00	0,00		168,31	96,31	0,00				
		(168,31+72)																
	147 597813663R	Obkladačka 19,8x24,8 světle šedá mat	m2	75,60000	179,01	13 533,39	110,757	19 826,87	0,00	0,00		186,36	110,76	0,00				
	148 998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,95256	650,41	619,56	1,396	907,67	0,00	0,00		2,35	1,40	0,00				

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

101 967,12

0,00

101 967,12

21 413,10

123 380,22

Místnost	Obklad	Dlažba
301	2,10	
302	0,00	
304	0,00	
305	0,00	
306	0,00	
307	1,68	
308	1,68	
309	1,68	
310	1,68	
311	0,00	
312	0,00	
313	1,68	
314	2,80	
chodba		
chodba II		
WC dívky		
WC chlapci		

Místnost	Obklad	Dlažba
4.12	1,68	
4.13	1,68	
4.14	1,68	
4.15a	0,00	
4.15b	1,68	
4.16	1,68	
4.17	1,68	
4.19	1,68	
4.20	1,68	
4.21	1,68	
4.22	1,68	
4.23	1,68	
4.24	1,68	
4.24a	0,00	
4.25	0,00	
4.26	1,68	
chodba	0,00	
WC chlapci	61,19	26,67
WC dívky	66,94	26,64
schodiště		

Místnost	Obklad	Dlažba
1PP - šatna		8,53
1PP - šatna		
1NP - sklad TV		
1NP - chodba		6,70
2NP - chodba		6,70
2NP - učebna I	1,68	
2NP - učebna II	1,68	
2NP - kabinet	1,68	
3NP - chodba		6,70

suma	168,31	81,94
------	--------	-------

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**40**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	14.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Omítky

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

430 260,52 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	512 232,74
2	Méněpráce	81 972,23
Celkem		430 260,52

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	430 261 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	14.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	14.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	14.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.