

D o d a t e k č. 1 **k e s m l o u v ě o d ě l o**

ev. číslo objednatele: 69/2016

ev. číslo zhotovitele: 30-09/2016-JR

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Měrný objekt Posluhov“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon :
Fax :
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Petr Haničinec**, vedoucí výroby

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. : 1814951379/0800
Telefon :
Fax :
Email :

se shodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.10. 2016 takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace díla a změna ceny v důsledku změny předmětu díla.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a náročnějším výkopovým pracím z důvodu hlubšího uložení potrubí a výkopům v hornině třídy 6 byla příprava jámy pro realizaci měrného objektu časově náročnější. Investorem byla požadována změna ve vystrojení měrného objektu vložení 2 ks přírubových trub z TLT DN 300, dl. 1000 mm, které procházejí stěnou měrného objektu a teprve za ní je proveden přechod na PVC potrubí.

Vzhledem k výše uvedeným změnám se zvyšuje cena díla "Měrný objekt Posluchov" dle rozpočtu dodatku č. 1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

84 927,53 ,- CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

528 074,40 ,- CZK bez DPH

Slovy: pětsetdvacetosmtisícšedmdesátčtyři korun českých čtyřicet haléřů

Změna v termínu dokončení stavby: Nový termín pro dokončení kompletního díla je dohodnut

do 10. 12. 2016.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

Příloha:

1. Položkový rozpočet ze dne 30. 10. 2016

V Olomouci dne 14.11.2016

Za objednatele:

.....
RNDr.Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Rosypal
Jednatel společnosti