

**Dodatek č. 1 ke  
smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části  
cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim**

kteřý uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**1. Jihomoravský kraj**

sídlo:	Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	[REDAKCE]
e-mail:	[REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	[REDAKCE]
e-mail:	[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio**

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB  
pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008

[REDAKCE]  
IČO: 64313743

[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Úvodní ustanovení**

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2018 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci části cyklokoridoru Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim č. 050402/18/ORR (dále jen „smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 19.04.2018.
- I.2. Účelem tohoto dodatku je sjednání změny doby plnění v části B z důvodu délky trvání činnosti a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků.
- I.3. Tento dodatek je uzavírán v souladu článkem V. odst. V.2. bodem V.2.4. smlouvy.

## II. Předmět dodatku

Text článku V. odst. V.2. bod V.2.2. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednává nejpozději do 20 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.“

## III. Závěrečná ustanovení

- III.1. S výjimkou změny smlouvy uvedené v článku III. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

### **Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 92. schůzi konané dne 25.3.2019 usnesením č. 6810/19/R92

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 18.4.2019

V Brně dne 13.3.2019

.....  
**Jihomoravský kraj**  
JUDr. Bohumil Šimek  
hejtman Jihomoravského kraje

.....  
**Ing. Adolf Jebavý**