

**DODATEK č. 2**

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-073 ze dne 16.11.2018

(nabytí účinnosti dne 16.11.2018)

(ev.č. SMVS 107V422001806)

**1. Smluvní strany****1. Objednatel:****Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

**2. Zhotovitel :****FAKO spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO: 18188711

DIČ: CZ18188711

Zastoupená: [REDACTED], jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED] s.

Číslo účtu: [REDACTED] 0

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: 3785QAJ

Adresa pro doručování: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-073 ze dne 16.11.2018 (nabytí účinnosti dne 16.11.2018) ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2019

na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Hamry – rekonstrukce srubového tábora - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení 1. a 2. etapy díla** z důvodu nově vznesených požadavků místně příslušného stavebního úřadu na doplnění projektové dokumentace.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4.2. a 4.3. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 15.7.2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 15.7.2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## 4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Brně dne: 29.4.2019

.....  
[Redacted Signature]

majetkem

vedoucí oddělení akvizic Brno  
odboru řízení staveb AHNM

V Kroměříži dne: 17.4.2019

Za zhotovitele:

**FAKO**

.....  
[Redacted Signature]

jednatelka společnosti  
FAKO spol. s r. o.

-12-  
DIČ CZ18138711  
Kroměříž, Kotojevská 2588  
IČ: 253 600 126; Fax 573 342 436