

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0982/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4275: TUČAPY – BORŠICE, OPĚRNÁ ZEĎ

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27721405
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0982/18 ze dne 10. 12. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu **Díla** ze smlouvy o dílo,
- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo,
- zvýšení ceny za zpracování Díla (PD).

Změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo

V návaznosti na prohlídku místa stavby během zpracování PD byla zjištěna pokračující nestabilizace vozovky nad rámeček řešeného úseku vozovky silnice III/4275. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s geologem dohodnuto prodloužení pilotové stěny o cca 10 m. Současně dojde k prodloužení stavební úpravy vozovky o cca 22 m.

Změny termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo popsáná v předchozím odstavci. Z výše popsáného důvodu není možné, aby byly ze strany zhotovitele splněny dílčí termíny Díla a termín splnění Inženýrské činnosti ze SoD.

Změna ceny Díla ze smlouvy o dílo

V návaznosti na změnu rozsahu Díla ze smlouvy o dílo popsánou výše se mění cena Díla ze smlouvy o dílo. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 295 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 30 000,- Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 325 000,- Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek I. „Úvodní ujednání“ smlouvy, odst. 1.1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/4275: TUČAPY-BORŠICE, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „**Stavba**“). Řešený úsek stabilizace silničního tělesa se nachází v místě propustku, jižně od Tučap. Pilotová stěna bude umístěna v uzlovém úseku č. 1 „U Divoka“, uzlové staničení cca km 1,493 - 1,583. Řešená část silnice III/4275 se nachází v uzlovém úseku č. 1 „U Divoka“, uzlové staničení cca km 1,481–1,583. Celková délka řešeného úseku silnice je 102 m.

2. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.3, písmeno a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:
- a) stabilizace silničního tělesa bude provedena pilotovou stěnou s ŽB trámcem výšky 1 m. Pilotová stěna bude umístěna v krajnici komunikace, s pilotami o průměru 600 mm, délky 10 m, vzdálenými osově po 1,0 m. Délka pilotové stěny je navržena v délce přibližně 90 m. Součástí stavby bude stavební úprava stávajícího propustku. Zabezpečení stability komunikace musí být doplněno odvodněním, aby došlo ke zlepšení stabilitních poměrů v místě svahu násypu. Po vybudování pilotové stěny bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky vč. sanace zemní plně přilehlé poloviny vozovky. V celé délce dotčené stavbou opěrné zdi bude proveden nový kryt vozovky.

3. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději **do 8 (osmi) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 14 (čtrnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 14 (čtrnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

4. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

a) Cena Díla (dále jen „ Cena Díla “):	
Cena bez DPH	325.000,-- Kč
DPH 21 %	68.250,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	393.250,-- Kč
(slovy třístadevadesátitřítisícdvěstapadesát korun českých)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Dne: 17.04.2019

.....
ředitel

.....
jednatel