

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 12. 06. 2018 na realizaci stavby

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem
Při právním jednání zastupuje společnost každý jednatel
samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 č. 2018/03658/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla a v návaznosti na změnu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5. bod 5. 1. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Článek II. odst. 5 bod 5. 1. Smlouvy – Zateplení budov školy:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 03 - Střešní plášť - chybějící výměra pokládky krytiny, ZL č. 15 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Přípočet pokládky povlakové krytiny 1581,49 m ² .	195 939,00	
2) SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 Změna materiálu KZS ostění, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6) Odpočty tepelné izolace ostění tl. 40 mm z izolantu EPS 142,04 m ² a ozubu tl. 100 mm z izolantu XPS v ploše 29,47 m ² včetně omítky. Přípočty odbourání ostění dl. 66,68 m a termosetické izolace deskami PIR v celkové ploše 211,35 m ²	70 636,11	-37 667,70
3) SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 Skládba střechy, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočty odstranění tepelné izolace v ploše 529,53 m ² , odvozu 0,95 t sutí a skládkovného. Přípočet odstranění 3558,47 m ² živičných pásů, 267,42 m ³ násypu, shozu, odvozu 223,7 t sutí a skládkovného.	492 434,04	-30 949,72
4) SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 Úprava - napojení parapetů na okna ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Úprava parapetních plechů dl. 718,50 m	155 499,64	

5) SO 01- Oprava napojení kanalizace dešťových svodů, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Připočet výkopu 2,98 m3, provedení kanalizačního PVC potrubí DN 125 dl. 6,00m a DN 200 dl. 6,00m, opravu podlah 4,09m ²	44 727,20	
Vícepráce a méněpráce celkem	959 235,99	-68 617,42
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	890 618,57	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 bod 1. 2. a bod 1. 3. Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Článek IV. odst. 1 bod 1. 2. Smlouvy – Zateplení budov školy:

Zateplení budov školy	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za zateplení dle Smlouvy	28 370 059,83	5 957 712,56	34 327 772,39
Změna ceny za zateplení dle dodatku č. 1 (terminový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny za zateplení dle dodatku č. 2	292 269,94	61 376,69	353 646,63
Změna ceny za zateplení dle dodatku č. 3	890 618,57	187 029,90	1 077 648,47
Celková cena za zateplení dle Smlouvy ve znění všech dodatků ke Smlouvě	29 552 948,34	6 206 119,15	35 759 067,49

Článek IV. odst. 1 bod 1. 3. Smlouvy – Cena celkem:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	37 275 613,88	7 827 878,91	45 103 492,79
Změna ceny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě (terminový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě	603 494,51	126 733,85	730 228,36
Změna ceny dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě	890 618,57	187 029,90	1 077 648,47
Celková cena Smlouvy ve znění všech dodatků ke Smlouvě	38 769 726,96	8 141 642,66	46 911 369,62

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 2 a č. 3 (dodatek č. 1 je terminový) včetně DPH slovy: čtyřicet-šest-milionů-devět-set-jedenáct-tisíc-třista-šedesát-devět-korun-českých-šedesát-dva-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/63/11/2019 ze dne 15. 4. 2019.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 29-04-2019

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zémánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:

Za



Michal Peterka, MBA / Ing. Leoš Ptáček
jednatel