

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 8. 1.2019, tj.
„D3 0303 Hostěradice – Václavice – Doplnující HGP předběžného GTP“
(ISPROFIN: 3272611003, 500 155 0003)
02PB-000170

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
ve věcech smluvních:
e-mail:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168
(dále jen „Poskytovatel“)



(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) na Rámcovou smlouvu na geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací, č.01UK-002004, tj.: „D3 0303 Hostěradice – Václavice – Doplnující hydrogeologický průzkum předběžného geotechnického průzkumu“ (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění Článek III. Doba a místo plnění a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci terénních prací v období poloviny února až do poloviny března 2019 (6. – 10. týden). Vzhledem k počínající oblevě a vysokému nasycení svrchních vrstev horninového prostředí byla zrušena rezervace vrtných kapacit a současně zajištěny kapacity nové na pozdější termín, neboť nebylo možné realizovat infiltrační testy na 8 vrtech označených VS z důvodu stálého nasycení svrchní vrstvy horninového prostředí vodou.

II.

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně Článku III. Smlouvy následovně:

Termíny plnění:

- Dokončení prací: do 4. 7. 2019.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.



3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 24-04-2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Poskytovatel:
SG Geotechnika a.s.

