

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 30. 8. 2018

č. smlouvy objednatele: **08PT-000715**

ISPROFIN: 500 151 0002

na realizaci zakázky:

„I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích, DSP, IČ ke SP, PDPS, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail, tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem

č.p. 505, 403 35 Libouchec

IČO:

286 93 094

DIČ:

CZ28693094

zápis v obchodním rejstříku:

C 27153 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba pro dokončení a předání služeb, v souladu s čl. 5 Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Původní text:

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: **Nejpozději 36 týdnů od podpisu smlouvy**, tj. 9. 5. 2019.

se nahrazuje textem:

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: **do 14 dnů** od nabytí právní moci **územního rozhodnutí „OK I/15 x ul. Tereziánská v Lovosicích – Protihluková stěna“**.

II. Odůvodnění

1. Pro zmíněnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 10.5.2018, č.j. 11-303/2018, č.e. MULOP00537P2, spis. zn. MULO 12792/2018 s podmínkou provedení akustické studie do dalšího stupně PD. Z výsledků provedené akustické studie vyplynul požadavek na provedení protihlukové stěny. Do projektové dokumentace DSP byl SO 111 - Protihluková stěna zapracován. Aby mohlo být pořádáno o stavební povolení, je třeba získat Územní rozhodnutí na SO 111- Protihluková stěna.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000715** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DIPONT s.r.o.

Datum: **25. 04. 2019**