



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:
„Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova
pro seniory – opakované řízení“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba - TDI

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

PRUKON s.r.o.

se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín - Pršténé

Zastoupená: Ing. Tomáš Masarik - jednatel

IČ: 47674238

DIČ: CZ47674237

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Dne 1.6.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu se zákonem

III. Sjednaná doba pro provedení díla

1. Dodatek č. 2 je uzavřen důvodu nutných změn a čl.4 odst. 4.1.2. smlouvy o dílo. Důvodem dohodnutých změn je odůvodněná žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla, jež je přílohou č.1 dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

2. S ohledem na uvedené skutečnosti v příloze č.1 a to především :

- dodatečná výroba a montáž ocelové konstrukce pro panely fotovoltaické elektrárny
- zvýšená tloušťka vnitřních omítek, jež má dopad na technologický postup omítání a vysychání vnitřních omítek
- nová dodávka a montáž stěnového výlezového žebříku
- změna dodávek gastro vybavení
- záchytný systém bezpečnosti při práci na střeše

se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení lhůty plnění, jež je specifikováno v čl.5 dodatku.

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně článku 4.1.2. takto:

- objednatel předá zhotoviteli vnitřní prostory areálu DPS do 30.června 2019
- objednatel dokončí fasády objektu a realizaci zpevněných ploch v okolí objektu do 30.září 2019
- zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně dokladové části) nutnou pro řádné kolaudační řízení do dne 10.6.2019

IV. Cena za dílo

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné ve změnových listech č.2,3,4,7,8,9, které jsou přílohou č.2 dodatku č.2 smlouvy o dílo a jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.5 ZZZVZ

b) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné ve změnových listech č.1,5,6, které jsou přílohou č.3 dodatku č.2 smlouvy o dílo a jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.6 ZZZVZ

c) Součástí předmětu plnění nebudou stavební práce a dodávky popsané a oceněné ve změnovém listu č.10, který je přílohou č.4 dodatku č.2 smlouvy o dílo a jež představuje změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.4 ZZZVZ

2. Celková cena díla se nově skládá:

Celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo **22.405.462,- Kč bez DPH**

Změna závazku ze smlouvy dle ust. §222 odst.4 ZZZVZ

- méněpráce

-13.500, Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy dle ust. §222 odst.5 ZZZVZ

- vícepráce

828.092,51 Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy dle ust. §222 odst.6 ZZZVZ

- vícepráce

605.988,15 Kč bez DPH

- méněpráce

- 79.182,11 Kč bez DPH

Celková cena díla sjednaná v dodatku č.2

23.746.860,55 Kč bez DPH

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.2, jež je sjednána dle ust. §222 odst.4 ZZVZ, je ve výši 13.500,- Kč bez DPH což představuje 0,06 % původní hodnoty závazku.

4. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.2, jež je sjednána dle ust. §222 odst.5 ZZVZ, je ve výši 828.092,51 Kč bez DPH což představuje 3,69 % původní hodnoty závazku.

5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.2, jež je sjednána dle ust. §222 odst.6 ZZVZ, je ve výši 685.170,26 Kč bez DPH což představuje 3,05 % původní hodnoty závazku.


V. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.04.2019 usnesením č.354/12/RM/2019.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


Přílohy dodatku č.2 :

- Příloha č.1 k dodatku č.2 – žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla ze dne 10.4.2019
- Příloha č.2 k dodatku č.2 – změnové listy č. 2,3,4,7,8,9
- Příloha č.3 k dodatku č.2 – změnové listy č.1,5,6
- Příloha č.4 k dodatku č.2 – změnový list č.10
- Příloha č.5 k dodatku č.2 – list rekapitulace

V Mohelnici dne: 30-04-2019
Objednatel:



Ve Zlíně dne: 26.4.2019
Zhotovitel:



Ing.Pavel Kuba
starosta města