

Změnový list stavby

Pořadové číslo změnového listu :

1/1

Stavba :

Vybudování dohledového a poplachového přijímacího centra (DPPC)

Číslo smlouvy :

0010660017

Změna :

D - dokumentace

P - příprava

X

R - realizace

Popis změn:	Cenový dopad:	Číslo změny
Změna stavby - v projektu špatně uvedena výměra nosných stěn, změna uvádí skutečné množství (90% nákladů), na základě vybouleného podkladu po odstranění původní dlažby a mazaniny zvýšená potřeba betonu, dolnění izolačního nátěru pod dlažbu v koupelně a WC.	149 309,96 Kč	1
Změna elektroinstalace silnoproud - v projektu byla požadována plná selektivita, při realizaci došlo ke změně trasy, což mělo dopad do délky kabelu a změny jeho průřezu (60% nákladů). Uvedené vyvolalo i požadavek na změnu rozvaděče a požadavky na jištění.	308 249,00 Kč	2
Změna SSK - z rozhodnutí Objednatele nebyla realizována část systému strukturované kabeláže pro sousedící místnosti.	-16 739,20 Kč	3
Změna STA - projekt neřešil stav stávajícího stožáru (konzole) pro instalaci antény, na základě zajištění plné funkčnosti a splnění požadavků na kotvení, dodán nový stožár.	30 170,00 Kč	4
Změna EPS - část prostoru stavby byla osazena čidly EPS z oprav, tím došlo ke změně dodávky, v projektu však nebyla řešena úprava nástavby.	-17 602,03 Kč	5
Změna ACS - na základě ukončené výroby čtečky obličeje nebyla požadována náhrada Objednatelem, sjednocení typu přístupových čteček, přístupový systém v rámci uspořádání (přesunu do serverovny) si vyžádal samostatný server.	-179 976,73 Kč	6
Změna CCTV - zvolen vhodnější typ kamery z pohledu umístění	-16 201,38 Kč	7
Změna Nábytek - DPPC komunikuje se složkami městské policie a technickými pracovníky DPP pomocí vysílaček, zázemí pro vysílačky nebylo v projektu řešeno.	38 515,00 Kč	8
Změna Zobrazení - v rámci ovládání jednotlivých PC bylo nutné nahradit přepínač KVM USB přepínači, sjednocení typu telefonů.	52 649,95 Kč	9
Celkem	348 374,57 Kč	

Cenový dopad:

Původní cena díla: 11 396 267,13 Kč

Nová cena díla: 11 744 641,70 Kč

Zvýšení ceny: 348 374,57 Kč

Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze.

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
Vladimír Dolejš	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE		Ing. Jaroslav Šváb	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Technický garant	Souhlasím	Podpis
Ing. Radan Houser (RH elektroprojekt s.r.o.)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE		Lubomír Šmíd	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím	Podpis
Vladimír Dolejš	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE		Ing. Jaroslav Šváb	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE	
Projektant	Souhlasím	Podpis	Technický garant	Souhlasím	Podpis
Ing. Radan Houser (RH elektroprojekt s.r.o.)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE		Lubomír Šmíd	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / NE	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele

Podpis:

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne: 19.12.2018

investiční ředitel
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.