

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

## Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**  
IČ: **00216224**  
DIČ: **CZ00216224**  
Zastoupen: **Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXXXXXX**  
**tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX**  
  
**XXXXXXXXXXXXXX**  
**tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX**

a

## Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AiD team a.s.**  
Sídlo: **Netroufalky 797/7, 625 00 Brno**  
IČ: **04270100**  
DIČ/VAT ID: **CZ04270100**  
Zastoupen: **Ing. Jaromírem Černým, CSc., statutárním ředitelem**  
Zápis v obchodním rejstříku: **zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350**  
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXX**  
IBAN: **XXXXXXXXXXXXXX**  
Korespondenční adresa: **Netroufalky 797/7, 625 00 Brno**  
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX**

**Veřejná zakázka: Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II.5) a IV. 1 a) Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) V souladu s ust. XII. 2) musí být Změny Smlouvy stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) Při realizace Stavby se plánuje využití financí z dotačních zdrojů státního rozpočtu a to Ministerstva školství a tělovýchovy, konkrétně program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Poskytovatel dotace upřesnil podmínky pro podání žádostí o poskytnutí dotace v průběhu realizace zadávacího řízení s názvem Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB. V těchto podmínkách Poskytovatel dotace stanovil jako podmínku k podání žádosti o dotaci doložení kopie platného pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V zájmu ekonomicky správného postupu a efektivního využití veřejných financí se smluvní strany dohodnuly na změně časového harmonogramu akce s tím, že práce na dokumentaci pro stavební povolení zahrnuté do VF 4 budou zahájeny až po té, co Objednatel bude mít informace o tom, že žádost o poskytnutí dotace bude vyřízena kladně. Zhotovitel zahájí práci na VF 4 až na základě výzvy Objednatele.

## II. Popis Změn

- II. 1) Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v ust. I. 3) Dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 11 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 11 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany výslovně utvrzují, že výše uvedená Změna nemá vliv na Cenu díla.
- II. 3) Délky lhůt od výzvy objednatelům ke splnění jednotlivých Milníků VF 4 jsou nově stanoveny jako rozdíl počtu dnů od předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS a původního počtu dnů určeného pro odevzdání dokumentů VF4, protože se předpokládá kontinuální postup projektování, kdy po dokončení UR se bez přerušení pokračuje v práci na DSP. Ostatní Milníky VF 3 (předání DUR a vyjádření DOSS na stavební úřad, dokumentace stravovací technologie, atd) jsou činnostmi, které nemají vliv na pokračování prací na DSP.
- II. 4) Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZZV.

## III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Dodatek bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. Taková dohoda podléhá režimu ust. XII. 2) Smlouvy. Ust. XII. 9) Smlouvy se použije obdobně i na dodatky Smlouvy.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 29.4.2019

V Brně dne 23.4.2019

.....  
**Mgr. Marta Valešová, MBA,**  
kvestorka,  
za Objednatele

.....  
**Ing. Jaromír Černý, CSc.,**  
statutární ředitel,  
za Zhotovitele

### **Přílohy Dodatku**

1. Příloha č. 11 Smlouvy Časový harmonogram v upravené podobě

## Příloha č. 11: Časový harmonogram

<b>Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY</b>		
<b>VF</b>	<b>MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF Sekce 1 a Sekce 2</b>	<b>Ihůta ve dnech od účinnosti Smlouvy</b>
1	Předání analýzy zakázky a rizik	15
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob	15
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
2	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně vizualizace a propočtu nákladů	90
3	Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS	140
	Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad	180
	Předání objednatelem odsouhlasené technologie stravování	180
	Předání Souhrnného rozpočtu	180

\*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF Sekce 1 a Sekce 2	lhůta ve dnech od výzvy Objednatele
4	Předání objednatelům potvrzených Knih místností a návrhu vybavení AVT	90
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS	90
	Předání průkazu energetické náročnosti a plánu organizace výstavby	90
	Předání Souhrnného rozpočtu	130
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad	130
5	A. DVD stavby - předání DVD stavby včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu	130
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby - ukončení výběrového řízení na Dodavatele stavby	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízení
6	A. DVD audiovizuální techniky - předání DVD AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu	90
	B. Výběrové řízení na Dodavatele AVT - ukončení výběrového řízení na Dodavatele AVT	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízení
7	A. DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému - předání DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu	90
	B. Výběrové řízení na Dodavatele inter. vybavení a orient. systému - ukončení výběrového řízení na Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízení
8	A. Výkon AD - dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby	Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatelů
	B. Výkon AD - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelům	
	C. Výkon AD - předání prací, dodávek a služeb Dodavatele AVT a jejich protokolární převzetí Objednatelům	
	D. Výkon AD - předání prací, dodávek a služeb Dodavatele interiér. Vybavení a orientačního systému a jejich protokolární převzetí Objednatelům	

\*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.