

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180064,
ev. č. zhotovitele Metrostav 18050184 / SYNER 04032
na akci: Jablonec n. N., štola Mšeno, sanace škod

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 919180001

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: účastníci „**Sdružení Metrostav + SYNER – VD Mšeno**“, založené
smlouvou o sdružení ze dne 12. 9. 2011

Adresa sídla sdružení: Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Vedoucí účastník sdružení: **Metrostav a.s.**

Adresa sídla: Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Statutární orgán: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva

Zástupce pro věci obchodní: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758.

Účastník sdružení: **SYNER, s.r.o.**
Adresa sídla: Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Statutární orgán: Ing. Dalibor Koblíček, jednatel
JUDr. Robert Špott, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 48292516

DIČ: CZ48292516

DIČ pro účely DPH: CZ699001017

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Metrostav a.s., divize 5

Vedoucí účastník „Sdružení Metrostav + SYNER – VD Mšeno“

XXX

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180064, ev. č. zhotovitele Metrostav 18050184 / SYNER 04032 v jednotlivých člancích takto:

Čl. Lhůty

Stávající text:

6. Ukončení prací a předání předmětu díla objednateli: 8 měsíců od předání staveniště, předpoklad 30. 4. 2019, při obvyklých lhůtách správních úkonů.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

6. Ukončení prací a předání předmětu díla objednateli: 14 měsíců od předání staveniště, předpoklad 31. 10. 2019, při obvyklých lhůtách správních úkonů.

Zdůvodnění změny lhůt

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto stavbou je nutné ještě uzavřít související Dohodu o narovnání a přistoupení ke smlouvě mezi objednatelem, zhotovitelem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, dohodly se zúčastněné strany na prodloužení termínu pro dokončení díla, protože vzhledem k vývoji jednání se Statutárním městem Jablonec nad Nisou nelze předpokládat, že k uzavření Dohody o narovnání a přistoupení ke smlouvě dojde v termínu původní smlouvy. Bez uzavření Dohody o narovnání a přistoupení ke smlouvě nelze dílo řádně zkolaudovat, tedy nelze dílo dokončit.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž pět obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180064, ev. č. zhotovitele Metrostav 18050184 / SYNER 04032 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Praze a Liberci dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Dalibor Koblle
jednatel SYNER, s.r.o.

.....
JUDr. Robert Špott,
jednatel SYNER, s.r.o.