



č. smlouvy objednatele: 000356 00 14
č. dodatku objednatele: 000356 02 14
č. smlouvy zhotovitele.: 14 281 208

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, SP. zn. oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“) a

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, SP. zn. oddíl B, vložka 6088

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 000356 00 14 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 1. 9. 2014 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projekční práce na modernizaci silnoproudých zařízení metra, osvětlení tunelů, silových rozvodů a zálohových zařízení“, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 11.12.2015.

Dodatkem č. 2 se rozšiřují projekční práce pro výběr zhotovitele na těchto stavbách:

- Rekonstrukce distribuční transformovny v depu Kačerov („DT depa Kačerov“)
- Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského („MDT Želivského“)

Smluvní strany se formou tohoto Dodatku č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. Předmět smlouvy:

Původní text čl. 2 Smlouvy se rozšiřuje o odst. 2.4. následujícího znění:

2.4 Zhotovitel zapracuje u Projekčních prací pro výběr zhotovitele na „Rekonstrukci distribuční transformovny v depu Kačerov“ a „Modernizaci silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského“ tyto požadavky Objednatele:

2.4.1 Rekonstrukce distribuční transformovny v depu Kačerov:

- aktualizace dokumentace s ohledem na legislativní změny,
- nové UPS (modulární),
- nová specifikace ASDŘ-E,
- doplnění dálkového ovládání vývodních jističů v hlavních rozvaděčích (R1, RU220) + vyvolané úpravy ve všech navazujících SO a PS,
- doplnění funkce vyhledávání zemního spojení v rozvodné síti DC 220 V,
- doplnění monitoringu stavu baterií + vyvolené úpravy ve všech navazujících SO a PS.

2.4.2 Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského:

- aktualizace dokumentace s ohledem na legislativní změny,
- nové UPS (modulární),
- nová specifikace ASDŘ-E (doplněna i dokumentace dle ICE 61850 s ochranami R22),
- doplnění dálkového ovládání vývodních jističů v hlavních rozvaděčích (RM, RS, RU220) + vyvolané úpravy ve všech navazujících SO a PS
- doplnění funkce vyhledávání zemního spojení v rozvodné síti DC 220 V,
- doplnění monitoringu stavu baterií + vyvolené úpravy ve všech navazujících SO a PS,
- návržení trakčních transformátorů a usměrňovačů v 12-pulzním spojení + vyvolané úpravy ve všech navazujících SO a PS,
- výpočet ideálního rozložení dekompenzačního indukčního výkonu pro - dekompenzaci kapacitní reaktance kabelů 220kV v celé trase,
- návržení dekompenzačních tlumivek ve stanici Želivského + + vyvolané úpravy ve všech navazujících SO a PS.

Výše popsané změny jsou vyvolané přijetím nově schválené koncepce energetických rozvodů na metru (DT a MDT) v přípravě pro snížení rizika blackoutu.

Počet vyhotovení se upravuje:

Vzhledem k tomu, že dokumentace pro výběr zhotovitele na obě stavby byla již vyskladněna, nově bude tato dokumentace vyskladněna po zapracování nových požadavků Objednatele v počtu 6 ti paré v tištěné podobě se slepým výkazem výměr a 7x na CD (PD a slepý výkaz výměr) a pro objednatel 2x na CD (PD, slepý a oceněný výkaz výměr). Formáty na CD zůstávají nezměněny.

4. Termín a místo plnění

Původní text čl. 4.2 Smlouvy ve znění

„Požadovaný termín předání Díla – projektové dokumentace pro jednotlivé Akce s podrobnostmi dokumentace pro výběr zhotovitele (po vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zapracování) – do 1 měsíce od předání pravomocného stavebního povolení na danou Akci či od předání písemné výzvy Objednatele“

se ruší a nahrazuje textem ve znění

„Zhotovitel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je povinen každé upravené jednotlivé Dílo předložit v konceptu PD Objednateli (předá elektronicky) v termínu do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy Objednatele, poté ke konceptu PD Objednatel vznese své připomínky a po zaslání připomínek Zhotoviteli bude projektová dokumentace vyskladněna v čistopise do 1 měsíce od doručení verze s připomínkami Objednatele Zhotoviteli.“

5. Cena

Smluvní strany se dohodly na ceně za rozšířené projekční práce následovně:

Ocenění jednotlivých staveb dle přílohy č. 4 se navyšuje:

Za splnění bodu 2.4.1. – stávající cena díla u „DT depa Kačerov“ za vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele se navyšuje o 320 000 Kč (třistadvacet tisíc korun českých) bez DPH, DPH 21% činí 67 200 Kč (šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých), včetně DPH 387 200 Kč (třеста osmdesát tisíc dvě stě korun českých).

Za splnění bodu 2.4.2. – stávající cena díla u „MDT Želivského“ za vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele se navyšuje o 830 000 Kč (osm set třicet tisíc korun českých) bez DPH, DPH 21% činí 174 300 Kč (stoset sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých), včetně DPH 1 004 300 Kč (jeden milion čtyřicet tři tisíc korun českých).

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.