

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Likvidace technologie SLKR II“

reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00012/19/00



2000125789

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[REDACTED]

Technický dozor investora:
[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **ANTISTAV s.r.o.**
Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30132
IČO: 03361985 **DIČ:** CZ03361985, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Josefem Rohlou, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
Rohla Josef
[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o částku 3.919 Kč bez DPH a nově činí:

1.874.619,14 Kč bez DPH

(Slovy: jeden milion osm set sedmdesát čtyři tisíc šest set devatenáct korun českých a čtrnáct haléřů bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Veškerá plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 24. 4. 2019

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Stráži pod Ralskem dne 02-05-2019


Za DIAMO, státní podnik:

V Karlových Varech dne 29. 4. 2019

Za ANTISTAV s.r.o.:








Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



Josef Rohla
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 24. 4. 2019

Stavba:		„Likvidace technologie SLKR II“	
Změnový list č. 1			
SOD č:	D200/20000/00012/19/00		
Objekt:	SO 1376 Budova SLKR II SO 873 Technologické plato SLKR II SO 1733 Stavební část pod mikrověžemi		
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel na základě skutečně provedených prací.		
Popis a důvod změny:	<p>U objektu SO 1376 byl na základě vážení zjištěn větší rozsah prací demontáže ocelových konstrukcí a odstranění tepelných izolací, nebyl realizován zásyp vnitřní jímkou, byla provedena pouze částečná demontáž elektro rozvodů a elektroinstalačních kanálů. U objektu SO 873 nebylo realizováno bourání základu pod komínem, trubním mostem a odvoz šamotové vložky na skládku. U objektu SO 1733 bylo použito menší množství zásypových materiálů.</p> <p>Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem nebude provedeno drcení vybouraných stavebních konstrukcí.</p>		
Technické řešení změny:	Změna bude vypořádána dodatkem ke smlouvě.		
Dokumentace / přílohy:	příloha č. 1 – soupis prací VP + MP		
Cenová kalkul. / přílohy:	příloha č. 1 – soupis prací VP + MP		
Dopad do smluvní ceny:	ÚSPORA v rámci řešené změny (-) 196 411,00 Kč NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+) 200 330,00 Kč <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> CELKOVÉ NAVÝŠENÍ: 3 919,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla.		
Vyhotovil:	dne:		
	24. 04. 2019		

Vyjádření TDI:	S navrhovanou změnou souhlasím.				
	dne: 24. 04. 2019				
Vyjádření zhotovitele:	S navrhovanou změnou souhlasím.				
	dne: 24. 04. 2019				
Vyjádření objednatele:	S navrhovanou změnou souhlasím.				
	dne: 24. 04. 2019	<table border="1"> <tr> <td>jméno:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	jméno:	podpis:	
jméno:	podpis:				
					

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí



Příloha č. 2: Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ VP + MP

Kód: ZN2018_028

Stavba: Likvidace technologie SLKR II

Místo: Stráž pod Ralskem

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

ANTISTAV s.r.o.

IČ: 03361985

DIČ: CZ03361985

Náklady z rozpočtů					3 919,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					3 919,00
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	3 919,00		0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		3 919,00



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZN2018_028

Stavba: Likvidace technologie SLKR II

Místo: Stráž pod Ralskem

Datum: 24.04.2019

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Projektant:

Zhotovitel: ANTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH za VP	Cena bez DPH za MP
Náklady z rozpočtů více práce + méně práce		200 330,00	-196 411,00
SO 101	Likvidace venkovních objektů	0,00	-72 619,78
SO 102	Demontáž ŽB komínu	0,00	-66 113,00
SO 103	Demontáž vnitřní technologie	200 330,00	-57 678,22
Celkové náklady za VP + MP			3 919,00