

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 136/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávajících projektových dokumentací
na stavbu
SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY
a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních
povolení
na stavbu
SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy.

Důvodem změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy jsou právě probíhající pozemkové úpravy v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit v původním termínu část předmětu smlouvy, a to zpracování záborového elaborátu a koordinační situace na podkladu katastrální mapy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) předání 2 paré aktualizované PD (DÚR) vč. aktualizované dokladové části, z toho 1 paré bude potvrzeno stavebním úřadem: **dne 30. 06. 2017**
- b) předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 31. 10. 2017**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 06. 2017**
- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 10. 2017**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 3. Tato smlouva bude objednatel - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
- 4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. 11. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal
jednatel