



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Dodatek č. 1**

### **č. RISM/DILO–2018/1040 – D1**

**„Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, ulice Komenského 1296/231 ve Dvoře Králové nad Labem“.**

**OBJEDNATEL** : **Město Dvůr Králové nad Labem**  
**Sídlo** : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Janem Jarolímem – starostou města  
**ve věcech technických** : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
Martinou Svobodovou – referentem odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

**IČ** : 00277 819  
**DIČ** : CZ00277819  
**Bankovní spojení** : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem  
**č. účtu** :  
**Telefon** : 499 318 114

**ZHOTOVITEL** : **Pavel Bořek – STAVEBNÍ FIRMA**  
**sídlo** : Poděbradova 2014

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : Pavel Bořek  
**ve věcech technických** : Tomáš Kubelka  
**IČ** : 11112166  
**DIČ** : CZ5409260109  
**bankovní spojení** : ČSOB a.s.  
**č. účtu** :  
**telefon** :  
**adresa k zasílání a fakturaci** : Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem



### Úvodní ustanovení

V průběhu stavebních prací - zejména po rozkrytí stávajících konstrukcí – vyvstala potřeba upravit technologické postupy a realizovat původně nepředpokládané práce. Jedná se především o byt č. 231 v čp. 1296 v ulici Komenského - oprava havarijního stavu střechy, nové provedení podlahové konstrukce v prostoru sociálního zařízení, montáž SDK předsazené stěny a podhledů a o byt č. 11 v čp. 950 v ulici B. Němcové - hydroizolace v prostoru sociálního zařízení, provedení nových podlahových konstrukcí v obytných místnostech. Stavební práce byly pozastaveny po dobu nezbytně nutnou k rozhodnutí o dalším stavebním postupu a následnému vypracování položkového rozpočtu na vícepráce a méněpráce. Z tohoto důvodu bylo třeba tyto skutečnosti v předmětu díla zohlednit.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění v následujících odstavcích takto:

### 1. Termín plnění

Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: původní	30.04.2019
nový	<b>31.05.2019</b>

### 2. Cena díla

Cena za provedení díla se dle odsouhlasených změnových listů navyšuje o 354.058,30 Kč bez DPH, to je 407.167,04 Kč včetně DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.083.963,00 Kč
Cena navýšení bez DPH	354.058,30 Kč

#### **Celková cena za provedení díla dle této smlouvy a dodatku č. 1:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.438.021,30 Kč</b>
----------------------	------------------------

<b>DPH:</b>	<b>215.703,19 Kč</b>
-------------	----------------------

---

<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1.653.724,40 Kč</b>
--------------------------------	------------------------

**/slovy: Jedenmiliónšestsetpadesáttřítisícosedmsetdvacetčtyřikorunyčeskéčtyřicethaléřů/**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/221/2019 – 17. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 17.04.2019

Příloha

- 1) Změnové listy č. 01, č. 02, č.03

Dvůr Králové nad Labem dne: .....

dne: .....

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele