







DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/013

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Mgr. Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
zastoupený: Ing. Petr Macek, Ing. Pavel Míka, jednatele
sídlo/místo podnikání: Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103969
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Praha 6
č.ú.: 
tel./fax: 
e-mail: 
(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/013 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0208/19-R z jednání č. 17 ze dne 2. 4. 2019.

Smluvní strany se v souladu s čl. 13. odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/013, která byla uzavřena dne 16. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „**Revitalizace ulice Ovinecká, Praha 7 – vypracování PD**“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0587/18-R z jednání č. 52 ze dne 24. 7. 2018, čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění termín dokončení 1. Etapy díla.**

1. Ke změně termínu dokončení 1. Etapy díla o **5 měsíců** dochází z důvodu zdržení zapříčiněných objednatelem, který po projektantovi požaduje návrh dispozičního uspořádání řešené ulice, který však není v souladu se standardním řešením pražských ulic povolovaným OPP MHMP a NPÚ. Ke zdržení tedy dochází i z důvodu nečinnosti dotčeného orgánu OPP MHMP a NPÚ. V souladu s čl. II. - Doba a místo plnění Smlouvy odst. 2 se v takovém případě všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodloužují o počet dnů nečinnosti objednatele nebo dotčeného orgánu/ úřadu. Takové prodloužení lhůt není prodloužením zhotovitele a ustanovení čl. VII. této smlouvy o smluvních pokutách nelze použít, tzn. nelze vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení.
2. **V čl. II. Doba a místo plnění Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 1. s tímto textem:**

I. Etapa Vypracování ověřovací studie včetně geodetického zaměření a projednání s dotčenými orgány, Specifikace předpokládaných investičních nákladů	do 7 měsíců od zahájení díla
II. Etapa: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně předložení závazného stanoviska jednotlivých dotčených orgánů, zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení, soupis prací/rozpočet prací, dodávek a služeb v detailu pro stavební povolení,	do 3 měsíců od výzvy objednatele
III. Etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s platným stavebním povolením a stanovisky DOSS, Soupis prací/rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby,	do 4 měsíců od výzvy objednatele
IV. Etapa Výkon autorského dozoru při realizaci díla dle projektové dokumentace	po celou dobu realizace díla dle projektové dokumentace

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
5. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 24. 4. 2019

V Praze dne 15. 4. 2019

Objednatel

Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

.....
Ing. Pavel Míka, jednatel