

DODATEK č. 1/2009

k mandátní smlouvě č. 13-OO-0001493 ze dne 12.1.2007
na stavbu I/43 Lechovice, obchvat, č. st. 327 111 6093

Mandant: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4
zastoupený: , ředitelem Správy Brno
Šumavská 33, 656 09 Brno
IČ: 65993390

Mandatář: KVADRANT spol. s r.o.
Pechova 44, 615 00 Brno
IČ: 46904468

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2009 ve znění:

V identifikačních údajích mandanta dochází k následující změně:

- nové znění:

Mandant: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4
zastoupený: ředitelem Správy Brno
Šumavská 33, 656 09 Brno
IČ: 65993390

Článek III. – Doba plnění předmětu smlouvy

- původní znění:

Doba plnění se sjednává na dobu od 05/2007 do 10/2009.

- nové znění:

Termín předání a převzetí výsledků činnosti se sjednává na 30.11.2012.

K této změně dochází z důvodu nedokončeného majetkoprávního projednání a tím znemožnění žádosti o stavební povolení na další objekty výše uvedené stavby.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě, zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2009 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 13-OO-0001493.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za mandanta 15. 10. 2009

V Brně dne

Za mandátáře 15. 10. 2009

V Brně dne

ředitel Správy Brno