

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY**

**Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS,
TNS Nymburk a SpS Poříčany“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E-618 – S – 4757/2014

ISPROFOND: 5213720021

a

obchodní společnosti sdružené do

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00,
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14. 10. 2014 uzavřenou dle ustanovení §
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

společník 1 - správce:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: 47115921

zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,

zastoupena: Ing. Karlem Morou, předsedou představenstva
Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva
Ing. Luděkem Valtrem, místopředsedou představenstva
Jiřím Nováčkem, členem představenstva
Ing. Martinem Janovským, členem představenstva

a

společník 2:

SUDOP Praha a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,
IČO: 257 93 349

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

společník 3:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
IČO: 46342796

zastoupena: Ing. Michalem Šteflem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 88/14-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2014 na zhotovení projektu a stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1** Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 6 ke Smlouvě s názvem „Oprávněné osoby“ se mění a nahrazuje Přílohou č. 6 aktualizovanou.
- 1.2** V rámci stavebního řízení a zpracování projektu stavby byl dotčen pozemek ve správě Státního pozemkového úřadu, který by byl nucen provést zdlouhavou

zákonnou administrací s nakládáním s tímto pozemkem. Proto došlo ke změně dotčených pozemků a dohodě se Státním pozemkovým úřadem o dalším postupu.

Dalším důvodem posunu termínů byla administrace dokladové části projektu v rámci řízení u Drážního úřadu Praha ohledně vydání stavebního povolení a jednání s místně příslušnými orgány státní správy.

Smluvní strany se v důsledku výše uvedeného dohodly na následující úpravě: v celém rozsahu se ruší odst. 3.8 článku 3:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Zpracování projektu stavby: do 30 dnů od uzavření Smlouvy

Skutečné zahájení prací: do 30 dnů po odevzdání projektu stavby a
po nabytí právní moci stavebního povolení

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **19 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **13 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je **do 6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

a nahrazuje se následujícím zněním :

*Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Zpracování projektu stavby: do 30 dnů od uzavření Smlouvy

Skutečné zahájení prací: do 30 dnů po nabytí právní moci
stavebního povolení

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

- 1.3 Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 5 ke Smlouvě s názvem „**Harmonogram postupu prací**“ se mění a nahrazuje Přílohou č. 5 aktualizovanou
- 1.4 Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 4 ke Smlouvě s názvem „**Rozpis ceny Díla**“ se mění a nahrazuje Přílohou č. 4 aktualizovanou
- 1.5 Smluvní strany se dále z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 a jednání v jednacím řízení bez uveřejnění konaného dne 3. 7. 2015 podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1.....	+ 672.406,92 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2.....	+ 613.880,- Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2	- 372.300,- Kč
Změna nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 a2.....	+ 913.987,- Kč

- 1.6 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, že se v celém rozsahu zrušuje odst. 3.3 článku 3:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **282 274 948,- Kč**

slovy: **dvěstěosmdesátdvamilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisícdevětsetčtyřicet osm korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.

a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 282.274.948,- Kč

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1..... + 913.987,- Kč

Cena Díla bez DPH celkem.....283.188.935,- Kč

slavy: dvěštosmdesáttřimilionůstoosmdesátosmtisícdevěttřicetpět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 6 aktualizovaná: Oprávněné osoby

Příloha č. 5 aktualizovaná: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 aktualizovaná: Rozpis Ceny Díla

Kopie zápisů z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle změnových listů č. 1 a 2 ze dne 3. 7. 2015

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **osmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23-09-2015

V Praze dne 23-09-2015



Příloha č. 6 Smlouvy o dílo č. E-618 – S – 4757/2014

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

▪ technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

▪ technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

▪ ve věcech přípravy stavby – projekční činnost:

- Náместek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

▪ ve věcech realizace stavby:

- Náместek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

▪ ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Fax	

▪ Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

Za Zhotovitele:

▪ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ vedoucí týmu pro projekt:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ geotechnik pro projekt:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████

Telefon	████████
Fax	████████

- zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení;

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na pozemní objekty:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- **specialista na statiku a dynamiku staveb:**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří
E-mail	██████████

Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo č. E-618 – S – 4757/2014

Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **282 274 948,- Kč**

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH **17 025 685,- Kč**

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH **864 198,- Kč**

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH **263.701.468,-Kč**

Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **zadá** veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“, dodatečné práce dle změnového listu č. 1

Dodavatel (zhotovitel stavby):

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, jejímiž společníky jsou:

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.10.2014, uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kdy správcem společnosti „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 47115921, zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněná jednat za všechny společníky.

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu jako příloha č. 1

Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 1 672 406,92 Kč vícepráce 0,- Kč méněpráce

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.

ZL č. 1

SO 380

Provedeným stavebně-technickým průzkumem při zpracování realizační projektové dokumentace u SO 380 / „TNS Nymburk, vnější uzemnění“ bylo rozbořením zeminy v prostoru ekvipotenciální uzemňovací sítě trakční napájecí stanice zjištěno nepředvídatelně vysoké procento minerální složky, která je ve vztahu k uzemňovací síti agresivní a spolu s působením atmosférických vlivů by negativně ovlivňovala měrný zemní odpor této sítě. Přípravná projektová dokumentace předpokládala povrchové založení této sítě jen do zásypu zhutněné zeminy. Ekvipotenciální síť, je stěžejním a základním prvkem ochrany před nebezpečným dotykovým napětím vstupní proudové napájecí soustavy VN 22 kV a výstupní trakční napájecí soustavy VN 3 kV. Musí stabilně plnit svoji provozní a bezpečnostní funkci. Proto je nutné tuto ekvipotenciální síť prostorově stabilizovat a uložit do minimální hloubky 900 mm pod povrch terénu, do inertního hlíněného lože. Navrhovaná změna je v doplnění výkopu v rozsahu 2840 m do šířky 350 mm a do hloubky 900 mm.

Přílohami tohoto zápisu jsou soupisy naceněných dodatečných stavebních prací:

příloha č. 1, SO 380 / „TNS Nymburk, vnější uzemnění“

V Praze dne 3. 7. 2015

Za zadavatele:

[Redacted signature and stamp of the client]

Za dodavatele:

[Redacted signature and stamp of the contractor]

Rozhodnutí zadavatele:

Se skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ v rozsahu dle změnového listu stavby č. 1 a se zadáním dodatečných prací stávajícímu zhotoviteli stavby

s o u h l a s í m – n e s o u h l a s í m

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **zadáva veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu**

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“, dodatečné práce dle změnového listu č. 2

Dodavatel (zhotovitel stavby):

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, jejímiž společníky jsou:

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.10.2014, uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kdy správcem společnosti „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 47115921, zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněná jednat za všechny společníky.

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu jako příloha č. 1

Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 2 613 880,- Kč vícepráce

372 300,00,- Kč méněpráce

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.

ZL č. 2

SO.360 TNS Nymburk, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Při zpracování realizační dokumentace (projekt) SO 360 byl v rámci analýzy energetické bilance v části D.3.3, resp. nároků zařízení vlastní spotřeby zjištěn nedostatečný výkon instalovaného transformátoru 6/0,4kV jako záložního zdroje napájení pro vlastní spotřebu TNS s rozdílem 15kVA (původně 10kVA, nově 25kVA).

V rámci rozsahu zpracování přípravné dokumentace dle směrnice SŽDC č.11 (Příloha č. 1 ke směrnici generálního ředitele č. 11/2006, stupeň PD) byly pro silnoproudou technologii zpracovány energetické výpočty pro TNS na úrovni spotřeby pro trakční napájecí systém, a to v řádech MVA/MW, jako základní parametr pro instalaci trakčních transformátorů a jednání o stanovení technických parametrů TNS (technické maximum a rezervace výkonu) s energetikou. Další rozbor energetických nároků silnoproudé technologie nebyly ve stupni PD požadovány, jsou zpracovány až v následujícím stupni dokumentace (projekt P), kde výkon vlastní spotřeby je podrobně kalkulován z instalované technologie TNS. Popsaný rozdíl výkonu transformátoru vlastní spotřeby, pro potřeby zajištění záložního napájení, o diferenci 15kVA nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Správné dimenzování transformátoru vlastní spotřeby je nezbytné pro funkční instalaci technologie TNS.

Přílohami tohoto zápisu jsou soupisy naceněných dodatečných stavebních prací:

příloha č. 1, SO 360 TNS Nymburk, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz

V Praze dne 3. 7. 2015

Rozhodnutí zadavatele:

Se skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ v rozsahu dle změnového listu stavby č. 1 a se zadáním dodatečných prací stávajícímu zhotoviteli stavby

s o u h l a s í m - n e s o u h l a s í m

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

