

D O D A T E K č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Šimon, rada

Tel:

xxx, +420 727 957 188

E-mail:

vysočina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

GB-geodezie, spol. s r. o.

Adresa:

Tuřanka 92, 627 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Láska

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

4pq7xj6

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

39050005/2700

IČ/DIČ:

26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.

Čl. I.

Dodatkem č. 7 se mění termín ukončení FC 3.3 – Vypracování mapového díla.

Změna časového posunu termínu ukončení FC 3.3. je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem posunutí termínu jsou tyto skutečnosti:

Katastrální úřad do dnešního dne nevydal kladné stanovisko k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. Podklady, které byly katastrálním úřadem vyžádány od zhotovitele, byly doplněny dne 16.4.2019. Doplnění dokladů ze strany objednatele, vyžádaných katastrálním úřadem dne 10.4.2019, nelze v současné době provést z důvodu náhlé nepředvídatelné a dlouhodobé pracovní neschopnosti oprávněné úřední osoby, která je pověřena vedením správního řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Simtany.

Na základě výše uvedených skutečností a odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2019 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu fakturačního celku 3.3. Mapové dílo do 30.9.2019.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatky 1 až 6) zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 29.4.2019

V Brně dne: 26.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Zdeněk Láska

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.