

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 5. 1. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a  
inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 kř. R 35 Mohelnice - Úsov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
**IČ:** 606 09 460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
- technických:

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 52175, dne 16.05.2007

**Se sídlem:** Ženíškova 2313/1, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

**IČ:** 278 00 440  
**DIČ:** CZ27800440

**Zastoupený:** Ing. Libor Jacko, jednatel

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
- technických:

**Bankovní spojení:** KB a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03280/OIEP/DSM ze dne 5. 1. 2015

## ČÁST A.

Dne 5. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03280/OIEP/DSM mj. na projektovou dokumentaci stavebních úprav silnice II/444 kř. R 35 Mohelnice – Úsov.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení díla z důvodu požadavku stavebního úřadu Mohelnice zahrnout do stavebního povolení i pozemky, které nejsou stavbou dotčeny (nacházejí se na nich mostní objekty, avšak v katastrální mapě musí být jako dotčené zaznačeny, protože na mostech se práce provádějí).*

*Jedná se o pozemky Povodí Moravy, s. p. parc. č. 3005/3, k. ú. Mohelnice a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových parc. č. 655/1 a 655/2, k. ú. Stavenice.*

*Stavební úřad požaduje zajistit smluvní souhlasy se stavbou sjednané mezi Olomouckým krajem a vlastníky pozemků, což vzhledem k očekávaným délkám nutných procedur není možné v původním termínu zajistit.*

*Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.*

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD | do 30. 4. 2015  |
| b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu      | do 31. 10. 2015 |
| c) termín předání ÚR  | do 29. 2. 2016  |
| d) termín předání SP vč. NPM                                | do 30. 9. 2016  |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací                | do 15. 10. 2016 |

*Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 07. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 09. 08. 2016

V Ostravě dne: 5. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Ženiškova 2313/1, PSČ 702 00

Ostrava - Moravská Ostrava

tel. 572 99 449



  
Olomoucký kraj  
Ing. Jiří Rozbořil  
Hejtman

  
JACKO, projekty & vozovky s.r.o.  
Ing. Libor Jacko  
jednatel