

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 001
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	06.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Skladba podlahy ve 2.PP		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110104-r2_110107-r1_2PP_PODHLED-110104_2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Změna skladby podlahy dle dokumentace		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Zadavatel interně zpřisnil požadavek na útlum vibrací z důvodu využití potenciálu základové desky. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 a., b., c., d. zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z níže uvedených důvodů:		
<ul style="list-style-type: none"> a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám – tj.: jedná se o stavební práce a materiál týkající se podlahy b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je stejná ve vztahu k nahrazovaným položkám. c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší – tj.: více pevného betonu místo výplňového podsypu. d) je vytvořen tento změnový list. 		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost:		Vyprojektování změny / Deadline for design completion:
758.212,6,- CZK		06.06.2018
Odpočty a připočty / Total omissions and additions:		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion:
0,- CZK		13.06.2018
Nová cena položky / Proposed cost:		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones:
758.212,6,- CZK		NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date:
		NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: bez komentáře -		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: BEZ PŘÍLOH		
Z-103-0-18_Statické posouzení podlahy 2pp_ELI		
Technologický postup přípravy a betonáže na akci Eli Biolab		
Položkový rozpočet ceny		
		PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: **Proveďte změnu v souladu se smlouvou /**
In accordance with contract execute change **Proveďte nové nacenění změny /**
Resubmit price of Change notice **TDI nesouhlasí se změnou, následujte**
předchozí projekt / *TS disagrees with change, follow previous design*_____
SIGNATURE / **PODPIS****Datum předání /** *Date of hand over to:***Datum vrácení /** *Date of return to:***ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:** **Proveďte změnu v souladu se smlouvou /**
In accordance with contract execute change **Proveďte nové nacenění změny /**
Resubmit price of Change notice **Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte**
předchozí projekt / *Client disagrees with change, follow previous design*_____
SIGNATURE / **PODPIS****Datum předání /** *Date of hand over to:***Datum vrácení /** *Date of return to:*

;Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 002
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	06.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Nevyužití montážního otvoru ze zásobovacího dvora (mezi osami Q-P a 11-12- zřízení, zapravení)		
Dodatečná ochrana únikového schodiště		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
Rozpočtová položka 95		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Montážní otvor nebude otevřen, použit pro dopravu a následně zase uzavřen. Použije se únikové schodiště a stávající nákladní výtah.		
Vzhledem k volbě jiné cesty pro betonáž (nerealizování centrálního prostupu do 1PP – viz změnový list č.2 a úspora 151.250 Kč, bylo nutné provést ochranu únikového schodiště). Byla provedena demontáž zábradlí, výdřeva a další zabezpečení schodiště (geotextílie, manipulační pracovníci při samotné betonáži.)		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
V průběhu stavby nastala skutečnost, že není nutné k návozu materiálu na stavbu vybudovat dočasnou instalační šachtu. Je možné při přijetí bezpečnostních opatření zajistit návoz materiálu za pomoci stávajícího výtahu.		
<i>Tato změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 a., b., c., d. zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z níže uvedených důvodů:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám – tj.: jedná se o stavební práce a materiál týkající se zajištění návozu materiálu na stavbu b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je nižší ve vztahu k nahrazovaným položkám. c) material nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší – tj.: usnadnění staveništní dopravy, eliminace klimatických vlivů a výrazná úspora nákladů, d) je vytvořen tento změnový list. 		
Opatření na schodišti nutné pro ochranu stávajícího stavu budovy.		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost 151.250,- CZK (montážní otvor) 0,- CZK (ochrana schodiště) Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: -135.250,- CZK (-151.250 + 16.000) Nová cena položky / Proposed cost: 16.000,- CZK (ochrana schodiště)	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: <div style="text-align: right;">06.06.2018</div> Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: <div style="text-align: right;">13.06.2018</div> Do začátku betonáže. Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: <div style="text-align: right;">NE</div> Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: <div style="text-align: right;">NE</div>
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: bez komentáře - PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: BEZ PŘÍLOH Položkový rozpočet ceny _____ <div style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</div>	
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 003
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	07.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Záměna materiálového provedení stropního podhledu		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
K 1758.15 PŮDORYS 2.PP PODHLED		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Podhledy v celých laboratořích budou provedeny z lehkého kazetového stropu		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Nelze realizovat plný podhled dle PD kvůli kolizi kotvení závěsných rastrů s instalovanou technologií v dutině nad podhledem z důvodu chyby v projektu.		
<p>Oblast návrhu systémového řešení čistoprostorového podhledu je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p> <p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p> <p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost 203.528,16 CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: +234.622,74 CZK Nová cena položky / Proposed cost: 438.150,90 CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: <div style="text-align: right;">07.06.2018</div> Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: <div style="text-align: right;">31.08.2018</div> Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: <div style="text-align: right;">NE</div> Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: <div style="text-align: right;">NE</div>
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: bez komentáře - PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: BEZ PŘÍLOH Položkový rozpočet ceny _____ <div style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</div>	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 004
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	07.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Úprava tvaru místnosti a doplnění tepelné izolace chladícího boxu		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110104-r2_110107-r1_2PP_PODHLED-110104_2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Zjednodušení tvaru chladícího boxu a doplnění tepelné izolace pro přerušení tepelného mostu směrem do okolních laboratoří.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Chybně navržená konstrukce stropního panelu v návaznosti na stěnový a chybějící tepelná izolace v podlaze – chyba projektové dokumentace.		
<p>Oblast návrhu konstrukce stropního panelu a tepelné izolace v podlaze je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p> <p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p> <p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost 98.199,48 CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: +41.469,58 CZK Nová cena položky / Proposed cost: 139.669,58 CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 05.06.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: bez komentáře - PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: BEZ PŘÍLOH Položkový rozpočet cen _____ <div style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</div>	
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: right;">SIGNATURE / PODPIS</div>	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: right;">SIGNATURE / PODPIS</div>	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 005
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	07.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Kanál pro chlazení laseru v podlaze ve 2.PP		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110104-r2_110107-r1_2PP_PODHLED-110104_2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Dle přání investora se přesunuly chillery pro chlazení laseru do strojovny VZT. Změna umístění a tvaru kanálu pro chladicí potrubí laseru. Kanál umístěn pod průchod chladicího potrubí stropem nad 2.PP a dále zaveden podlahou pod optický stůl s laserem ve 2.PP.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
K této změně z důvodu lepší a přesnější koordinace samotných uživatelů v průběhu realizace díla. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 a., b., c., d. zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z níže uvedených důvodů:		
<ul style="list-style-type: none"> a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám – tj.: jedná se o stavební práce a material týkající se zajištění návozu materiálu na stavbu b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je stejná ve vztahu k nahrazovaným položkám. c) material nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší – tj.: zajištění výhodnější pozice instalačního kanálu v návaznosti na uspořádání technologií, d) je vytvořen tento změnový list. 		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost:	5.000,- CZK	Vyprojektování změny / Deadline for design completion:
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions:	0,- CZK	06.06.2018
Nová cena položky / Proposed cost:	5.000,- CZK	Termín pro provedení změny / Deadline for change completion:
		13.06.2018
		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones:
		NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date:
		NE

POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:

Položkový rozpočet ceny _____

PODPIS / SIGNATURE:
ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:
ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 006
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění a výměna prvků dveří		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110109-r1_VYPIS DVERI A OKEN		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Doplnění samozavíračů - 4 ks. Nutné kvůli udržení tlakové kaskády VZT.		
Změna dveřního vrchního kování. Záměna dělené kliky a štítku za jednodílné stejné jako ve zbytku budovy.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Chybějící samozavírače v projektové dokumentaci. Navržené dělené kování neumožňuje montáž off-line čteček.		
Oblast návrhu dveřního vrchního kování je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnost, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v příslušném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.		
Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali příslušně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.		
Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje příslušnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 13.100,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 22.972,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 36.072,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.6.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____	
PODPIS / SIGNATURE: _____	
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 007
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.06.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Navýšení světlé výšky dveří a zárubní na 2,1m		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110109-r1_VYPIS DVERI A OKEN		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Změna rozměru dveří z projektové výšky 197cm na požadovaných 210cm a vč. souvisejících prvků (panty).		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Na celém stávajícím objektu jsou všechny dveře o výšce min.2,1m. Srovnání na existující standard, který usnadňuje transport nábytku a zařízení. Přesný údaj o výšce dveří v zadání projektantům chyběl, proto se <u>nejedná</u> o chybu zadávacího projektu.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:	
Původní cena z cenové nabídky / Original cost:	Vyprojektování změny / Deadline for design completion:	
112.395,- CZK	13.6.2018	
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions:	Termín pro provedení změny / Deadline for change completion:	
84.918,- CZK	31.08.2018	
Nová cena položky / Proposed cost:	Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones:	
197.313,- CZK	ANO	
	Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date:	
	ANO 2 TÝDNY	
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
PODPIS / SIGNATURE:		
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:		
<input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design		
SIGNATURE / PODPIS		
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:	

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: **Proveďte změnu v souladu se smlouvou /**
In accordance with contract execute change **Proveďte nové nacenění změny /**
Resubmit price of Change notice **Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design**_____
SIGNATURE / **PODPIS****Datum předání / Date of hand over to:****Datum vrácení / Date of return to:**

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 008
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	10.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Výška prosklené příčky s dveřmi		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110104-r2_110107-r1_2PP_PODHLED-110104_2_PP		
2-15103-D-LB02-110108-r0_VYPIS ZAM_VYROBKU		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Změna výšky prosklené příčky s dveřmi do místnosti LB 02.37.11. V projektu byl vynechán pruh pod stropem. Nově bude vyplněno sklem až ke stropnímu podhledu (akustika, průvan...).		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
<p>Oblast návrhu dveří je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p> <p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p> <p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 49.500,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 13.600,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 63.100,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 10.07.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny Prosklená stěna <div style="text-align: right;">_____</div> PODPIS / SIGNATURE:	
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design <div style="text-align: right;">_____</div> SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design <div style="text-align: right;">_____</div> SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 009
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	10.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Dveře – změna kartových elektro zámků		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110109-r1_VYPIS DVERI A OKEN		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Dveřní zámky výrobce GEZE (dle SoD) jsou nahrazeny zámky EL560, výrobce ASSA ABLOY		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
V projektové dokumentaci byla provedena nedostatečně specifikace a funkce zámků tak, aby byly integrovatelné do stávajícího systému dveří ve fungující budově,		
<p>Oblast návrhu dveří je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p>		
<p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p>		
<p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 62.990,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: +43.780,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 106.770,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 25.06.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: ANO Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: MOŽNÝ
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: Vzhledem k nejasnosti projektu, požadavkům na dveře, zejména jejich zámků a délce schvalovacího procesu dojde k posunu termínu dokončení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby při schválení ZL dne 13.8.2018 je konec září až začátek října. Termín tatkto vyspecifikovaných dveří je 6 až 8 týdnů od zadání objednávky (po schválení tohoto změnového listu). PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____ <div style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</div>	
ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / <i>TS disagrees with change, follow previous design</i> <div style="text-align: right;">_____ SIGNATURE / PODPIS</div>	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLAŠENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / <i>Client disagrees with change, follow previous design</i> <div style="text-align: right;">_____ SIGNATURE / PODPIS</div>	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 010
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění specifikace záložního zdroje UPS		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
Silno – specifikace materiálu		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
1) TL navržené technologie, jsou přílohou změnového listu (třífázové řešení _ 3/3f, jmenovitý výkon zdroje 30 kVA / 27 kW, integrovaná aku sekce _ viz rozměry níže).		
2) Sestava je s kódovým označením Schracku - (rozpad sestavy na objednáací položky do Schracku): 1 ks USMLT30XA0 + 1 ks USKITM40X (UPS o výstupním výkonu 30 kVA s přípravou na aku sekci) a 80 ks (2 x 40 ks) aku CSBAT1209- (12 VDC / 9 Ah). Je to sestava s integrovanou aku sekcí. Všechny tři uvedené kódy, jsou v sumě kódem - USMLT30XM5		
3) Příklady doby zálohy pro sestavu USMLT30XM5, podle výkonu do zátěže:		
A) Při výkonu do zátěže 30 kVA / 24 kW, je doba zálohy 6 minut.		
B) Při výkonu do zátěže 11 kVA / 8 kW, je doba zálohy 30 minut.		
4) Rozměry (zdroj včetně aku) :		
š440 x h850 x v1320 mm , Hmotnost (celkem): 345 kg - (zdroj se skládá až na místě instalace		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Na základě doplňující informace od objednatele byly upřesněny výpočty projektanta p. Lomoze viz. email ze dne 26.6.2018. Doplnění zadání podle požadavků paralelně vyvíjené laserové technologie nešlo předvídat.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 205.700,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.07.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 38.000,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 243.700,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE

POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:

Zdroj má ztrátový výkon (vyzářený) při plném výkonu do zátěže cca 1,35 kW. Doplnuji z důvodu požadavku na provozovatele (teplota okolí zdroje nesmí být vyšší než 25 °C – doporučení, je z důvodu bezproblémového uchlazení aku sekce: cca 19 až 21 °C).

PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:**KATALOGOVÝ LIST UPS**

Položkový rozpočet ceny _____

PODPIS / SIGNATURE:
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Provedte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Provedte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Provedte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Provedte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 011
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Náhrada instalačního zásuvkového sloupku přenosným boxem		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147702-r2_Dispozice Zasuvky - DPS (2018-01-10) 2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Náhrada pevných instalačních zásuvkových sloupků za přenosné zásuvkové boxy a s tím spojená úprava kabeláže, včetně jištění v rozvaděči RII 02.38.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora – zvýšení variability laboratoře.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 56.000,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.07.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 9.000,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 65.000,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
FOTO – BOXY EH1 UPS,EH7 + PLÁN PRO BOXY OPTICKÝ STŮL		
Položkový rozpočet ceny _____		
PODPIS / SIGNATURE:		
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:		
<input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / In accordance with contract execute change		<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / Resubmit price of Change notice
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design		
_____ SIGNATURE / PODPIS		
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:	

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:

Provedte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change

Provedte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice

**Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design**

SIGNATURE / PODPIS

Datum předání / Date of hand over to:

Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 012
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Navýšení IP krytí zásuvek a vypínačů		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
SILNO 2-15103-D-LB02-147702 + SLABO 2-15103-D-LB02-148101 2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Zvýšení ochrany zásuvek a vypínačů z krytí IP20 na krytí IP55 – PLEKO v laboratořích LB.02.37.03 a LB.02.37.08		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Odstranění vady projektu – dodávka zásuvek a vypínačů pro čisté prostory		
<p>Oblast návrhu zásuvek a vypínačů je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p> <p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p> <p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 38.240,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 23.800,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 62.040,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.07.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: KATALOGOVÝ LIST LEGRAND PLEXO IP55 Položkový rozpočet ceny	
PODPIS / SIGNATURE:	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no.013
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	13.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění hlásičů EPS nad stropní podhledy		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-132101		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Doplnění hlásičů EPS do dutiny mezi závěsný stropní podhled a pevný betonový strop z důvodů možnosti rychlejší detekce požáru v těchto prostorech.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora z KD 9.7.2018. Navýšení standardu na úroveň stávající budovy. Nebylo explicitně zmíněno v zadání projektantům, nelze tak považovat za chybu projektu.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 135.250,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.07.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 36.080,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 171.330,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny _____		
PODPIS / SIGNATURE:		
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:		
<input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / In accordance with contract execute change		<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / Resubmit price of Change notice
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design		
_____ SIGNATURE / PODPIS		
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:	

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:

Provedte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change

Provedte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice

**Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design**

SIGNATURE / PODPIS

Datum předání / Date of hand over to:

Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 014
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	19.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Typ osvětlení laboratorních prostor		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
K 1758.15 PŮDORYS 2.PP PODHLED		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Změna svítidel ze zářivkových trubíc na LED panely a úprava jejich počtu a rozmístění.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Souvisí se změnou podhledu. Zářivková svítidla vystupovala z podhledu do prostoru. Systémové osvětlení v rámci kazetového podhledu lépe funguje v rámci čistých prostor, úspora energie, úspora prostoru.		
V původním požadavku na projektanta typ svítidel nefiguroval, nelze tak považovat za chybu projektu.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 399.124,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 19.07.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: +140.016,- CZK -10.350,-CZK -30.000,-CZK CELKEM: +99.666,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 498.790,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: ANO
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: MOŽNÁ
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
Pokud se světla neodsouhlasí do 23.07.2018 bude to mít dopad na celkový termín dokončení.		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
EU prohlášení o shodě, Tech. list Q Basic		
Položkový rozpočet ceny		
		_____ PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *TS disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *Client disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 015
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav Klem
Vydáno dne / Issued Time:	20.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Pojistná hydroizolace ve strojovně VZT		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110103-r2_1_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Pro maximální ochranu laboratoří ve 2.PP v případě havárie ve strojovně VZT v 1.PP, bylo navrženo provedení hydroizolační vany ve formě: nadbetonávka (o 5 cm) v prostupech mezi patry, ochranné lišty včetně zasilikonování, hydroizolační nátěr betonů.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investor- ochrana laboratoří v případě havárie, nebylo řešeno v PD.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 0,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 20.9.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 35.105,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 4.10.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 35.105,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
PODPIS / SIGNATURE:		
ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:		
<input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / In accordance with contract execute change		<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / Resubmit price of Change notice
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design		
SIGNATURE / PODPIS		
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:	

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:

Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change

Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice

**Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design**

SIGNATURE / **PODPIS**

Datum předání / Date of hand over to:

Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 016
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	20.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění silnoproudých rozvodů o možnost připojení nezávislého záložního zdroje vně budovy.		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Možnost přepojení rozvaděčového pole DA na další nezávislé záložní zařízení do 20kW a s tím spojená úprava kabeláže, včetně úpravy v rozvaděči RII 02.38.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora – nezávislost Biolabu na centrálním diesel agregátu.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:	
Původní cena z cenové nabídky / Original cost:	Vyprojektování změny / Deadline for design completion:	
0,- CZK	16.7.2018	
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions:	Termín pro provedení změny / Deadline for change completion:	
13.500,- CZK	31.08.2018	
Nová cena položky / Proposed cost:	Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones:	
13.500,- CZK	NE	
	Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date:	
	NE	
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
Cenová kalkulace zahrnuje rozšíření elektro rozvodů silnoproud a úpravu rozvaděče RII 02.38 tak, že v případě potřeby bude možnost přepnutí celého pole DA ze stávajícího záložního zdroje ELI na druhý nezávislý přívod, který bude tažen od rozvaděče na protilehlou stranu BIO laboratoří a zakončen v zádveři nouzového schodiště zásuvkou 400V (nad vstupními dveřmi 2P.P. ze strany schodiště). Takto připravená kabeláž umožní připojení nezávislého záložního zdroje do 20kW a to pohyblivým přívodem po nouzovém schodišti – tento kabelový přívod od případného záložního zdroje už není součástí tohoto změnového listu.		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
		_____ PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *TS disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *Client disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 017
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	20.07.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění silnoproudých rozvodů o možnost připojení šesti chillerů ve strojovně 1PP.		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Instalace šesti samostatných kabelových přívodů z rozvaděče RII 02.38 do strojovny v 1PP. Tyto přívody budou zakončeny zásuvkou, včetně doplnění jiště v rozvaděči RII 02.38. v části UPS.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora – přesun chillerů z laserové laboratoře do strojovny VZT.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 0,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 16.7.2018
Odpočty a připočty / Total omissions and additions: 9.500,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 9.500,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
_____ PODPIS / SIGNATURE:		
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:		
<input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / In accordance with contract execute change		<input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / Resubmit price of Change notice
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design		
_____ SIGNATURE / PODPIS		
Datum předání / Date of hand over to:		Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: **Provedte změnu v souladu se smlouvou /**
In accordance with contract execute change **Provedte nové nacenění změny /**
Resubmit price of Change notice **Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design**_____
SIGNATURE / PODPIS**Datum předání / Date of hand over to:****Datum vrácení / Date of return to:**

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 018
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	03.08.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Instalace kabelové průchodky do chlazeného boxu		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110104-r2_110107-r1_2PP_PODHLED-110104_2_PP		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Kabelová průchodka – viz.výkresová příloha změnového listu - bude kulatého tvaru o průměru 100mm, do které se vejde až 9 kabelů či trubiček do průměru min. 15mm. – přesné místo průchodky si určí pan Přeček.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora, systémové řešení, možnost jednoduché změny do budoucna.		
Nebylo explicitně požadováno v zadání projektantům, proto nelze považovat za chybu zadávací dokumentace.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 0,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 16.7.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 6.500,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 6.500,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
		_____ PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *TS disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / *Client disagrees with change, follow previous design*

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 019
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	03.08.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Zálohování napájení rozvaděčů pro chladicí box		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Doplnění silnoproudých rozvodů o připojení rozvaděčů chlazených boxů na silovou část rozvaděče DA v 2P.P., včetně možnosti přepnutí na nezávislý záložní zdroj vně budovy a s tím spojená úprava kabeláže, včetně úpravy v rozvaděči RII 02.38.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Požadavek investora - zálohování napájení rozvaděčů chlazení Chladicí místnosti LB.02.37.09 z dieselového agregátu. Doplnění silnoproudých rozvodů o napájení MaR chladicích jednotek z DA + možnost napojení na externí elektrocentrálu.		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS:		DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS:
Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 0,- CZK		Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 16.7.2018
Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 4.500,- CZK		Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018
Nová cena položky / Proposed cost: 4.500,- CZK		Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE
		Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS:		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS:		
Položkový rozpočet ceny		
		_____ PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte
předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / Date of hand over to:
Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 020
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	15.08.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Zesílení kabeláže pro evakuační rozhlas		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Instalace kabelových rozvodů pro evakuační rozhlas samozhášecím kabelem 2,5mm na žílu, včetně přichytek pro trasy funkční při požáru.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
V projektové dokumentaci byl navržen a nainstalován kabel o nedostatečné kapacitě.		
<p>Oblast návrhu a instalace kabelových rozvodů je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p>		
<p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p>		
<p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: <p style="text-align: center;">0,- CZK</p> Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: <p style="text-align: center;">16.445,- CZK</p> Nová cena položky / Proposed cost: <p style="text-align: center;">16.455,- CZK</p>	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: <p style="text-align: right;">13.8.2018</p> Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: <p style="text-align: right;">31.09.2018</p> Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: <p style="text-align: right;">ANO</p> Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: <p style="text-align: right;">ANO</p>
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: <p>Stávající již instalovaný kabel 1,5 mm na žílu zůstane jako rezerva. V ceně není demontáž již instalovaného kabelu.</p>	
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny	
<hr/> PODPIS / SIGNATURE:	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
<hr/> SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
<hr/> SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 021
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	15.08.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT: Servisní kazety do stropního podhledu		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS: Změna navazující na ZL č. 013		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE: Pro snadný přístup k často servisovaným komponentům (čidla EPS a ovládací skříňe pro regulaci fan-coilu)		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE : Požadavek investora z důvodu snažšího přístupu k často servisovaným komponentům (čidla EPS a ovládací skříňe pro regulaci fan-coilu).		
DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 2.070,- CZK (9 kazet po 230,-) Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 15.030,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 17.100,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.8.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: ANO Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: ANO	
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: Termín dodání jsou 3 týdny po schválení a následném objednání. 8x servisní kazeta pro čidla EPS, 2 servisní kazety pro ovládací skříňe MaR		
PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny		
		<hr/> PODPIS / SIGNATURE:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt /
TS disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:
 Proveďte změnu v souladu se smlouvou /
In accordance with contract execute change
 Proveďte nové nacenění změny /
Resubmit price of Change notice
 Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt /
Client disagrees with change, follow previous design

 SIGNATURE / **PODPIS**
Datum předání / *Date of hand over to:*
Datum vrácení / *Date of return to:*

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 022
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	23.08.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Doplnění silnoproudých rozvodů o připojení rozvaděče MaR v 1PP.		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
<p>Instalace silového přívodu pro rozvaděč MaR R-HVAC kabelem (jednotlivými žilami) 120mm², které budou instalovány ze stávajícího silového rozvaděče RII. 01.11 ve strojovně 1PP. Rozvaděč MaR bude odjištěn třífázovým deonem 250A zkratové odolnosti Icu-35kA.</p>		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
<p>Nedostatečně popsané požadavky v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.</p> <p>Oblast návrhu a instalace rozvaděče MaR je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.</p> <p>Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.</p> <p>Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).</p>		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 0,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 44.771,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 44.771,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 16.8.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: ANO Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: ANO
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____ PODPIS / SIGNATURE: _____	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design _____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Provedte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i> <input type="checkbox"/> Provedte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i> <input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design _____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 023
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	26.09.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Instalace a oprava dveřní signalizace		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-110109-r1_VYPIS DVERI A OKEN		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Instalace a oprava vstupního systému. V projektu chybí zprovoznění a oživení systému.		
Součástí změnového listu nejsou semaforey, ty jsou obsažené ve stavební části.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
V projektové dokumentaci nebyl jasně popsán požadavek na zprovoznění a oživení systému tak, aby prostor mohl být užíván.		
Oblast návrhu na zprovoznění a oživení systému je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnost, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.		
Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.		
Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: <p style="text-align: center;">0,- CZK</p> Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: <p style="text-align: center;">19.850,- CZK</p> Nová cena položky / Proposed cost: <p style="text-align: center;">19.850,- CZK</p>	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: <p style="text-align: right;">24.9.2018</p> Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: <p style="text-align: right;">4.10.2018</p> Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: <p style="text-align: right;">ANO</p> Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: <p style="text-align: right;">ANO</p>
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____ <p style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</p>	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)/ TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 024
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	08.10.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Navýšení metráže datového kabelu FTP		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
2-15103-D-LB02-147700 PŮDORYS 2.PP KABELOVÉ TRASY A ZÁSUVKY		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Datový kabel FTP - Instalační kabel Solarix CAT7A SSTP LSOHFR B2 s1 d1 a1 1200MHZ		
Změnový list odráží rozdíl mezi udávanými metry instalace datového kabelu výkaz výměr (4.600m, vč.prostříhu) o proti metrům skutečného provedení (5.500m, vč. prostříhu).		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Kalkulace metráže instalačního kabelu v projektové dokumentaci byla nedostatečná		
Oblast návrhu metráže instalačního kabelu je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnosti, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.		
Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.		
Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 136.620,- CZK Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: 26.730,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 163.350,- CZK	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: 13.8.2018 Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: 31.08.2018 Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____ <div style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</div>	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS:	
<input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines		
Projekt / Project: Vestavba laboratorních prostor ELI - BIOLAB		
Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany		
ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE		ZL-ZO č. / no. 025
	Společnost / Company:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature)
Vydal / Issued By:	Weiss Technik	Ing. Petr Rejman
Příjemce / Recipient:	TDI Objednatele	Ing. Jaroslav klem
Vydáno dne / Issued Time:	08.10.2018	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT:		
Zrušení čerp. stanice + čerpadla		
ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS:		
(pol. 1.18+1.19 rozpočtu ZTI)		
POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:		
Při realizaci ZTI se zjistilo, že je zbytečné instalovat přečerpávací stanici pro výlevku v lasserové laboratoři, protože spád do odpadní jímky z tohoto místa je dostatečný.		
DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE :		
Pro nadbytečnost došlo ke zrušení čerpací stanice a čerpadla z výlevky v lasserové laboratoři. Kanalizace je z výlevky vypádována do odpadní jímky.		
Oblast návrhu přečerpávací stanice je vzhledem ke svému charakteru a jedinečnosti mimořádně specializovaná činnost, kterou musí provádět odborník se zkušenostmi v patřičném oboru. Z tohoto důvodu byla předmětná část projektu realizována externím vybraným odborníkem, který takovou zkušeností disponoval.		
Projektovou dokumentaci od společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. převzal a v rámci svých odborných znalostí zkontroloval FZU a TDI – společnost OM Consulting s.r.o. Chybu projektové dokumentace i přes kontrolu FZU ani TDI neodhalili, protože se jedná o velmi specializovanou a odborně náročnou oblast, u níž v době předání Díla Generálního projektanta jsme nedisponovali patřičně kvalifikovaným odborníkem s alespoň obdobnou mírou kvalifikovanosti jako je projektant sám.		
Zadavatel ve smyslu § 222 odst. 6 a) ZZVZ jednal s náležitou péčí, když projektovou dokumentaci nechal zpracovat u externí osoby, která k tomu, na rozdíl od zadavatele, disponuje patřičnou kvalifikací zejména v podobě zákonem stanovené autorizace. Zhotovená projektová dokumentace byla, jako ve všech ostatních případech, zadavatelem řádně prohlédnuta. Zadavatel tak vynaložil náležitou péči ve vztahu k zajištění řádné projektové dokumentace. Zadavatel ovšem nedisponuje odborníkem, jehož kvalifikace je alespoň obdobná kvalifikaci zpracovatele projektové dokumentace, a tak pochybení v ní nedokázal odhalit. Důvodem je právě vysoká specializovanost dané části projektu překračující kvalifikaci zaměstnanců zadavatele. Dále však také například fakt, že se v rámci rozsáhlé dokumentace jedná o izolovaný dílčí nedostatek (nikoliv opakované systematické pochybení).		

DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: <p style="text-align: center;">22.660,- CZK</p> Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: <p style="text-align: center;">-22.660,- CZK</p> Nová cena položky / Proposed cost: <p style="text-align: center;">0,- CZK</p>	DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: <p style="text-align: right;">13.8.2018</p> Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: <p style="text-align: right;">31.08.2018</p> Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: <p style="text-align: right;">NE</p> Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: <p style="text-align: right;">NE</p>
POZNÁMKA DODAVATELE / CONTRACTOR'S COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: Položkový rozpočet ceny _____ <p style="text-align: right;">PODPIS / SIGNATURE:</p>	
ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) / TECHNICAL SUPERVISOR'S (TS) APPROVAL / COMMENTS: <input type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / TS disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to:

ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY INVESTORA / INVESTOR'S APPROVAL / COMMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> Proveďte změnu v souladu se smlouvou / <i>In accordance with contract execute change</i>	
<input type="checkbox"/> Proveďte nové nacenění změny / <i>Resubmit price of Change notice</i>	
<input type="checkbox"/> Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design	
_____ SIGNATURE / PODPIS	
Datum předání / Date of hand over to:	Datum vrácení / Date of return to: