

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemková úprava v k.ú. Cítov –  
dále jen KoPÚ Cítov)

### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,**  
Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník  
Hana Vogelová, Pobočka Mělník  
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník  
Telefon: XXXXX  
725 950 122  
E-mail: melnik.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH  
dále jen „objednatel“

#### ZHOTOVITEL:

**AGROPLAN, spol. s r.o.**  
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Telefon: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČO: 48110141  
DIČ: CZ48110141  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX  
zpracování návrhu KoPÚ:  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX  
Geodetické práce:  
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1 a číslo 2:

I.

V návaznosti na dokončování dílčí části etapy 3.4.3. – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“, po posouzení žádosti zhotovitele ze dne 22.3.2019 a na základě poznatků vyplývajících z šetření hranic došlo k úpravě položkového výkazu činností – viz. příloha.

Podklady pro vyhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov byly připravovány z map zjednodušené evidence platné v době zpracování. Dne 26.10.2017 byla Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj v daném katastrálním území dokončena digitalizace. Z uvedeného důvodu došlo ke změně kresby v mapě KN a tím pádem i k nárůstu zjišťovaných měrných jednotek. Hranice předpokládaného obvodu pozemkové úpravy zůstala nezměněna. V návaznosti na provedené místní šetření byla nepatrně upravena hranice vnitřního obvodu pozemkové úpravy a to v návaznosti na požadavky Obce Cítov a v návaznosti na zjištěné skutečnosti v terénu.

Cena díla celkem byla navýšena o 233.200,00 Kč (bez DPH).

Dne 4.4.2019 pod čj. SPU 124744/2019 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo. V rámci dodatku číslo 3 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a to dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 a číslo 2 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 3. 5. 2019

V Praze dne: 3. 5. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Jiří Veselý**  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
**Ing. Petr Kubů** – jednatel,  
AGROPLAN spol. s r.o. Praha

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Cítov - příloha k dodatku číslo 3**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ ze smlouvy	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Skutečný počet MJ	Skutečná cena bez DPH v Kč	Přírůstek/úbytek MJ	Rozdíl v Kč bez DPH	Nový termín dle dodatku
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>										
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	750	7 500	30.3.2019	21	15 750	11	8 250	30.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000		4	12 000	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1062	650	690 300	30.3.2019	1039	675 350	-23	14 950	30.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	5 000	45 000		26	130 000	17	85 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	48	2 500	120 000	30.3.2019	55	137 500	7	17 500	30.3.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	241	2 500	602 500	30.3.2019	247	617 500	6	15 000	30.7.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	5 000	90 000	30.3.2019	45	225 000	27	135 000	30.7.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	100 000	0		0	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1071	350	374 850	30.4.2019	1065	372 750	-6	2 100	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	100 000	0		0	0	0	0	

3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1071	350	374 850	30.6.2019	1065	372 750	-6	2 100	30.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 317 000</b>	<b>30.6.2019</b>		<b>2 558 600</b>		<b>241 600</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>										
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1068	600	640 800	30.3.2020	1062	637 200	-6	3 600	30.7.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	54	1 000	54 000		54	54 000	0	0	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	89	500	44 500		89	44 500	0	0	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0		0	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1068	600	640 800	31.1.2021	1062	637 200	-6	3 600	30.4.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	2	20 000	0	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1400100</b>			<b>1 392 900</b>		<b>7 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1068	400	427 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele	1065	426 000	-3	1 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>427 200</b>			<b>426 000</b>		<b>1 200</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	750	337500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	450	337 500	0	0	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>337500</b>			<b>337 500</b>		<b>0</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>											
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 317 000 Kč			2 558 600			
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 400 100 Kč			1 392 900			
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					427 200 Kč			426 000			
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					337 500 Kč			337 500			
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 481 800 Kč</b>			<b>4 715 000</b>			
DPH 21% v Kč					941 178 Kč			990 150			
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>5 422 978 Kč</b>			<b>5 705 150</b>			

V Praze dne 3. 5. 2019

V Praze dne 3. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení