



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001531

D5 518 projektová dokumentace na realizaci akce „D5 oprava oplocení-2016“

I. Obě strany se dohodly na změně čl. V. Doba plnění

Článek V. se mění takto:

Termín ukončení a předání prací se sjednává do 30. listopadu 2016.

Odůvodnění:

Na základě posledních jednání s ohledem na průběh zajišťování podkladů o poloze hranic pozemků včetně projednávání nového průběhu oplocení ve vztahu k hranicím pozemků a rozsahu oprav poškozených resp. rozebraných úseků oplocení a vzhledem k četnosti a časové náročnosti projednávání je nutné posunout termín plnění do 30.11.2016. K tomuto termínu bude dokumentace zpracována s rozdělením na reálné úseky a dohodnuté technologie a typy oplocení pro realizaci opravy. Ve 42. týdnu 2016 proběhnou jednání na GŘ ve věci odsouhlasení návrhu oprav oplocení v jednotlivých úsecích. Závěry tohoto jednání pak budou závazné pro definitivní dokončení předmětu plnění.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle

V Ostrově u Stříbra dne: 17. 10. 2016

Vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra

jednatel společnosti