

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0612/18**

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných  
k vydání stavebních povolení a výkon autorského dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/49728: MISTRICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, IV. ETAPA“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Jiří Škrabal</b>
Adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Živnostenský list:	č.j. ŽÚ/469/2009/zin/2
IČ:	48476684
DIČ:	XXXXXXXXXX
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z inženýrské činnosti.

**Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a závazku z inženýrské činnosti**

Z důvodu změny rozsahu stavebního objektu SO 302 – Oprava stávající kanalizace (investorem je obec Mistřice) a časově náročného projednávání technického řešení se správcem kanalizace Slováckými vodovody a kanalizacemi (poloha a rozsah kanalizace (SO 302) má vliv na způsob odvodnění silnice III/49728 (SO 101 Silnice – investorem je ŘSZK)) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro zajištění pravomocných stavebních povolení dle termínu plnění inženýrské činnosti.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě

**1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. b), a odst. 2.**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**1. Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu, plánu BOZP a 1 kompletního paré DSP/PDPS (vč. SO objednatele obce Místřice) **do 30. 8. 2019**

**2. Termín plnění inženýrské činnosti:**

Zajištění stavebních povolení s NPM **do 30. 8. 2019**

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně, dne: 25.4.2019

V Želechovicích nad Dřevnicí, dne: 26.4.2019

.....  
ředitel