



KUJCP01B2DFM

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/078/18/1 číslo smlouvy zhotovitele: 39/2018/1031-18-000

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, ■■■ ■■■ ■■■

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Türkm
IČO: 064 64 068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Türk
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu :430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B , vložka 1048
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: František Lebeda tel. č. ■■■■■■■■■■
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č. ■■■■■■■■■■
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš tel. č. ■■■■■■■■■■
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel. č. ■■■■■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) C II“ - část C: Silnice II/144 (Strakonice)“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/078/18 ze dne 24. 7. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) C II“ - část C: Silnice II/144 (Strakonice)“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	32 798 916,47,-Kč
DPH 21 %	6 887 772,46 Kč
Celkem včetně DPH	39 686 688,93 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	32 768 477,47 Kč
DPH 21 %	6 881 380,27 Kč
Celkem včetně DPH	39 649 857,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením 462/2019/RK-66 ze dne 25.4.2019.

V Českých Budějovicích dne ~~2 -05- 2019~~

V Sousedovicích, dne 30 -04- 2019

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




.....
Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva



.....
Ing. Eva Machová
člen představenstva

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II	č. SOD objednatele:	SDL/OVZI/078/18
Objekt: SO 101 - modernizace silnice II/144 staničení 0,705-1,765 km	č. SOD zhotovitele:	39/2018/829-18-000
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: Ing. Michal Türk tel.: 731 535 447		
Projektant:		
Zhotovitel: ZNAKON, a.s.		
Předmět změny: Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II		
Popis změny : Při odběru vzorku pro určení receptury k technologii recyklace za studena byla při realizaci stavby „Modernizace sil. II/144 Volyně“ zjištěna překrytá historická dlážděná vozovka z kostek drobných v km cca 0,650 – 0,835. Z tohoto důvodu nemohla být provedena původně uvažovaná technologie recyklace za studena. Na základě kopaných sond byla přepočta konstrukce vozovky a navrženo řešení odpovídající podloží a stávající konstrukci vozovky v km 0,650 - 0,835.		
Návrh ocenění:	cena celkem	
<u>Vícepráce</u>		
	Celkem bez DPH	457 600,00 Kč
	DPH 21%	96 096,00 Kč
	Celkem vč. DPH	553 696,00 Kč
<u>Méněpráce</u>		
	Celkem bez DPH	- 488 039,00 Kč
	DPH 21%	- 102 488,19 Kč
	Celkem vč. DPH	- 590 527,19 Kč
<u>Celkem za ZL1</u>		
	Celkem bez DPH	- 30 439,00 Kč
	DPH 21%	- 6 392,19 Kč
	Celkem vč. DPH	- 36 831,19 Kč
Vyjádření:		
Zhotovitel:	TISOX s.r.o. Píseňská 619/60 370 04 České Budějovice IČ: 089 84 068	datum: 22.4.2018 podpis: [redacted]
Projektant:	Jihočeský kraj Krajský úřad odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice	datum: 22.4.2018 podpis: [redacted]
TDS:		datum: 25.04.2019 podpis: [redacted]
Investor:		datum: 25.04.2019 podpis: [redacted]
Přílohy:	Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce ostatní doklady (4)	

Vícepráce č. 01

Stavba : Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II
 číslo a název SO: SO 101 modernizace silnice II/144 staničení 0,705-1,765 km
 číslo a název rozpočtu: SO 101 modernizace silnice II/144 staničení 0,705-1,765 km

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

4 Vodovodné konstrukce

19	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY	M3	91,000	900,00	81 900,00
----	--------	--	--	----	--------	--------	-----------

81 900,00

5 Vodovodné konstrukce

5 Komunikace pozemní

21	574D45	SOD	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL S 16+ 16S TL. 50MM	M2	1 300,00	199,00	258 700,00
----	--------	-----	---	----	----------	--------	------------

23	57475	SOD	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 300,00	90,00	117 000,00
----	-------	-----	--	----	----------	-------	------------

375 700,00

5 Komunikace

457 600,00

Celkem

Měněpráce č. 01

Stavba : Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II
 číslo a název SO: SO 101 modernizace silnice II/144 staničení 0,705-1,765 km
 číslo a název rozpočtu: SO 101 modernizace silnice II/144 staničení 0,705-1,765 km

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Komunikace							
11	567554	SOD	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	-1 300,00	281,00	- 365 300,00
13	57741C	SOD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	T	-81,50	1 506,00	- 122 739,00

5 Komunikace - 488 039,00
 Celkem - 488 039,00