

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace **SDO/KHEJ/066/18** **(dále jen „Dodatek č. 3“)**

*uzavřený ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů*

I. **Obecná ustanovení**

Dne 17. 4. 2018 byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva č. SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční dotace na kofinancování realizace projektu „**Tábor-přístavba pro garážová stání a zázemí**“ (dále jen „**smlouva**“) v areálu požární stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Táboře. Dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy tak, jak je uvedeno níže v textu tohoto dodatku, schváleným usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje 60/2019/ZK-20 ze dne 11. 04. 2019.

II. **Poskytovatel a příjemce dotace**

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
č. účtu: 199783072/0300

dále jako „poskytovatel“

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Se sídlem: Pražská 2666/52b, 370 04 České Budějovice
IČO: 70882835
Zastoupený: plk. Ing. Lubomírem Burešem, krajským ředitelem
č. účtu: 19-125135881/0710

dále jako „příjemce“

III. **Předmět dodatku**

Účelem Dodatku č. 3 je změna termínu dokončení realizace projektu „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí“ v areálu požární stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Táboře z původního termínu 31. 12. 2018 změněného Dodatkem č. 2 na 31. 3. 2019 se mění na nový termín 31. 5. 2019. Změnu termínu si vyžádaly vícepráce způsobené chybnou projektovou dokumentací, která nezohlednila specifické podmínky podloží pro založení stavby, z toho plynoucí vícepráce a nevhodné meteorologické podmínky pro její dokončení, kdy nebylo možné při teplotách pod bodem mrazu dokončit omítky vnějšího pláště budovy a venkovní úpravy.

IV. Změnová ujednání

1. Ustanovení čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Realizace projektu bude zahájena uzavřením smlouvy o dílo mezi příjemcem a zhotovitelem stavby, jež je předmětem projektu. Smlouva o dílo bude uzavřena neprodleně po splnění podmínky pro její uzavření, tj. připsání finančních prostředků z účtu poskytovatele na účet příjemce. Projekt bude realizován nejpozději do 31. 5. 2019. Ukončení projektu je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

2. Ustanovení čl. VI odst. 1, písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Výdaje, které vznikly a byly příjemcem dotace uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období od uzavření smlouvy o dílo mezi příjemce a zhotovitelem stavby do 31. 5. 2019.

3. Ustanovení čl. VII odst. 1, písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Nejpozději do 31. 9. 2019 odsouhlasené Závěrečné vyhodnocení akce ze strany Ministerstva vnitra vč. předložené dokumentace pro toto vyhodnocení + do předložené dokumentace vyznačí účetní doklady financované z dotace.

V. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. SDO/KHEJ/066/18 ze dne 17. 04. 2018 a Dodatku č. 1 a 2 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními Dodatku č. 3 a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsán.
4. Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne
Za poskytovatele:

30. 4 2019

.....
Mgř. Ivana Stráška
hejtmanka Jihočeského



V Českých Budějovicích dne
Za příjemce:

- 2 - 05 - 2019

