



**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009,
uzavřené dne 29.12.2009,
na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a projektu spojovací chodby**

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009
číslo smlouvy zhotovitele: NM/1049/2010
číslo dodatku objednatele: NM/4597/2011

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Národní muzeum |
| Sídlo: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele: | PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |
| bankovní spojení (dále jen „objednatel“) | [REDACTED] |

a

| | |
|-------------|---------------------------|
| Zhotovitel: | Sdružení „Národní muzeum“ |
|-------------|---------------------------|

| | |
|--|--|
| 1. Zmocněnec sdružení: | VPÚ DECO PRAHA a.s. |
| Sídlo: | Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Petr Nosek – předseda představenstva Ing. Milan Kubeš – místopředseda představenstva |
| IČ: | 60193280 |
| DIČ: | CZ60193280 |
| Zápis v Obchodním rejstříku: | vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 2368 |

a

| | |
|--|---|
| 2. člen sdružení: | SUDOP PRAHA a.s. |
| Sídlo: | Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva |
| IČ: | 25793349 |
| DIČ: | CZ25793349 |
| Zápis v Obchodním rejstříku: | vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 6088 |

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany dohodly tyto změny smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009 uzavřené dne 29.12.2009:

2.1.1. V článku 2. smlouvy označeném jako **Předmět smlouvy** se v odst. 2.2.4 rozděluje a doplňuje zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) výstavby spojovací chodby takto:

- Vícepráce realizační dokumentace spojovací chodby
- Dopracování realizační dokumentace spojovací chodby

2.1.2. V článku 2 smlouvy se v odst. 2.2.10. rozděluje a doplňuje zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) rekonstrukce historické budovy na následující dílčí plnění:

- Projekt oken
- Projekt ochrany a odstrojení
- Vícepráce realizační dokumentace stavby HB NM a RDS energocentra v SOP
- Předběžné restaurátorské záměry – část 1
- Dopracování realizační dokumentace HB NM

2.1.3. V článku 3 smlouvy označeném jako **Cena díla a platební podmínky** se v odst. 3.1. rozděluje cena jednotlivých dílčích plnění realizační dokumentace stavby v rozsahu čl. 2 odst. 2.1.1 a odst. 2.1.2. tohoto dodatku takto:

| | |
|--|-----------------------|
| - Projekt oken | 200.400,-Kč |
| - Projekt ochrany a odstrojení | 288.000,-Kč |
| - Vícepráce realizační dokumentace stavby HB NM a RDS energocentra v SOP | 921.270,-Kč |
| - Předběžné restaurátorské záměry – část 1 | 170.000,-Kč |
| - Dopracování realizační dokumentace HB NM | 10.329.600,-Kč |
| RDS historické budovy celkem | 11.909.270,-Kč |
| | |
| - Vícepráce realizační dokumentace spojovací chodby | 90.160,-Kč |
| - Dopracování realizační dokumentace spojovací chodby | 501.400,-Kč |
| RDS spojovací chodby celkem | 591.560,-Kč |

2.1.4. Článek 3. smlouvy se doplňuje na str. 7 o odstavec 3.14. v tomto znění:

Úhrada předmětů plnění dle čl.2 odst. 2.1.1. a odst. 2.1.2. tohoto dodatku, bude fakturována po řádném dokončení dílčího plnění na základě daňových dokladů – faktur, se splatností faktury 30 kalendářních dnů.

- 2.1.5. **Článek 4.** smlouvy označený jako **Doba plnění** se doplňuje na str. 8 o odst. 4.6. v tomto znění:

Doba plnění jednotlivých dílčích částí realizační dokumentace v rozsahu čl.2 odst. 2.1.1. a odst. 2.1.2. tohoto dodatku je:

- | | |
|--|-----------|
| • Projekt oken | 27.6.2011 |
| • Projekt ochrany a odstrojení | 16.9.2011 |
| • Vícepráce realizační dokumentace stavby HB NM a RDS energocentra v SOP | 6.12.2011 |
| • Předběžné restaurátorské záměry – část 1 | 4.12.2011 |
| • Dopracování realizační dokumentace HB NM | 20.5.2012 |
| • Dopracování realizační dokumentace HB NM | |
| • Vícepráce realizační dokumentace spojovací chodby | 21.2.2011 |
| • Dopracování realizační dokumentace spojovací chodby | 28.1.2012 |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 6.12.2011

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea

Za Objednatele



Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

Ing. Milan Kubeš
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689581/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280