



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 21ZA-001532

„D5 518 projektová dokumentace na opravu MÚK km 89-128“

Souhrn smluvních dohod:

Původní text:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

zpracování projektové dokumentace pro ostatní objekty do 31.10.2016

Nahrazuje:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:


- zpracování projektové dokumentace pro ostatní objekty do 31.01.2017

Zdůvodnění: Termín dokončení dotčených poskytovaných služeb, jenž jsou předmětem této smlouvy, se posouvá s ohledem na zpoždění vyjádření dotčených orgánů státní správy k technickému řešení opravy mimoúrovňových křižovatek.

Dalším důvodem je změna a upřesnění rozsahu oprav mimoúrovňových křižovatek na základě provedeného místního šetření, diagnostiky vozovek a provedených jednání se zástupci ŘSD ČR.

Tento dodatek smluvních dohod nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

V Ostrově u Stříbra dne 31.10.2016


Vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra

V Plzni dne 31.10.2016


Majitel firmy