

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě č. SML/1323/17**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOSTY -1, -3“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Účel dodatku**

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínu plnění dílčí části závazku na zhotovení projektové dokumentace

Důvodem změny plnění dílčího termínu závazku je komplikované projednání s vlastníky pozemků, na kterých je nově navržena přeložka silnice III/4879 a mostu ev. č. 4879-3. Z tohoto důvodu je nutné posunutí smluvního termínu pro zajištění odevzdání technického řešení DUSP mostu ev. č. 4879-3.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. e) se ruší a nahrazuje:**

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**  
e) zpracování a předání 1 paré DUSP mostu ev. č. 4879-3 **do 30. 5. 2019**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 12.4. 2019

.....  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

.....  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.