

Dohoda o ukončení

Smlouvy o dílo číslo objednatele 00301113, číslo zhotovitele 2012 215, uzavřené dne 29. 1. 2013, ve znění dodatku č. 1/2013 ze dne 7. 8. 2013, na akci „**Krkoškova – oprava komunikace**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věci podpisu této dohody:
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 00301113

a
Zhotovitel: PK OSSENDORF s. r. o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 24. 5. 1999 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 33954
zastoupen: Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a ředitelem společnosti
Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem a technickým ředitelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 2012-215

II. Předmět dohody

- (1) Dne 29. 1. 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo (dále je „SOD“) výše uvedená, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace pro stavbu Krkoškova – oprava komunikace – projektová dokumentace** (dále jen „dílo“) pro stavební povolení v rozsahu PDPS, včetně průzkumů, geodetických prací a projednávání s dotčenými orgány státní správy, s termínem plnění 8/2013.
- (2) Před termínem odevzdání díla bylo zjištěno, že dílo není možné ve sjednaném termínu odevzdat, neboť nedošlo na úrovni zainteresovaných orgánů ke shodě ohledně vykácení či ponechání stromořadí vzrostlých lip na této ulici. Proto byl dne 7. 8. 2013 uzavřen Dodatek č. 1, kterým bylo sjednáno, že zhotovitel předá dílo do 5 měsíců od rozhodnutí o variantě kácení.

- (3) Na základě uskutečněných koordinačních jednání, na kterých doposud nedošlo ke shodě ve věci rozsahu kácení/ponechání stromořadí vzrostlých lip v ulici, bylo v současné době rozhodnuto o pozastavení projekčních prací na opravě komunikace do doby rozhodnutí.
- (4) Vzhledem k prodlení s termínem odevzdání díla z důvodů výše uvedených delšímu jak tři roky bez možnosti určení, zda a kdy bude moci být dílo dokončeno, dohodly se smluvní strany na ukončení SOD dohodou ke dni 30. 11. 2016 s tím, že zhotovitel předá dílo v rozpracovanosti ke dni účinnosti této dohody. Podkladem předání a převzetí rozpracovaného díla je položkový rozpočet s vyčíslením rozpracovanosti. Cena díla odevzdaného v rozpracovanosti činí:
- | | |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 90 000 Kč |
| DPH 21% | 18 900 Kč |
| cena s DPH | 108 900 Kč |
- (5) Cena rozpracovaného díla bude uhrazena na základě faktury, vystavené zhotovitelem, se splatností 30 dnů. Zaplacením ceny díla budou vzájemné závazky smluvních stran z SOD ze dne 29. 1. 2013 bezezbytku vypořádány.

III.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (3) Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

.....



.....
 Ing. Jan Ossendorf
 jednatel a ředitel společnosti

.....
 Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
 jednatel a technický ředitel společnosti