

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Nýřany

zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Davidkem

se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258199

DIČ: CZ00258199

datová schránka ID: 8hrbtcq

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nýřany

číslo účtu: 826371/0100

telefon: 377 832 301

fax: 377 832 300

e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem: Houškova 16, 326 00 Plzeň

spisová značka: oddíl A, vložka 2807 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČ: 49194852

DIČ: CZ 49194852

datová schránka ID: rjxwejm

zastoupený:

Ing. Jan Valko – společník společnosti

Ing. Jan Čechura – společník společnosti

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň

číslo účtu: 83740361/0100

telefon: +420 602 444 795, +420 602 444 796

e-mail: valko.jan@seznam.cz, valko@raval.cz, cechura@raval.cz

Dále jen zhotovitel

Vzhledem k současnému znění zákona č. 13/1997 Sb., který v současné podobě neumožňuje umístění kanalizačního řádu do tělesa komunikace a vzhledem k navržené změně tohoto zákona, která tento rozpor odstraní, objednatel pozastavuje obstarání územního řízení – fázi č.2 projektu a dokončení této fáze posouvá dle následujícího oddílu 3. na termín 28.2.2017. Ostatní termíny zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Předpokládaný termín změny zákona č.13/1997 Sb. je v listopadu 2016. Změnou se mění zákon č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, hlavně §36, odstavec 4. Do této doby jsou práce na projektu pozastaveny. Obnoveny budou po dokončení legislativního procesu změny a zveřejnění změny zákona ve Sbírce zákonů. Následující dodatek smlouvy č.1 reaguje na uvedenou situaci a posouvá termín obstarání územního řízení. Celá situace je provedena na základě požadavku objednatele.

Dne 13.7.2016 byl splněn termín odevzdání PD pro územní řízení a byla tato dokumentace odsouhlasena objednatelem. Následujících 60 dní dle SOD probíhalo projednání související s vydáním územního rozhodnutí. V této době bylo pozastaveno projednání z výše uvedeného důvodu znění zákona č.13/1997 Sb. Dne 30.10.2016 bylo objednatelem projednáno zastavení projednání do do doby schválení změny zákona č.13/1997. Tato změna byla schválena a dne 14.11.2017 byl uzavřen tento dodatek

č.1 SOD. Dodatek č.1 zohledňuje nové termíny plnění vlivem posunutí termínu projednání územního rozhodnutí. Tato změna je vyvolána změnou, kterou vyvolal objednatel v souladu s článkem 3.2., oddílu 3. uzavřené SOD.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy se tímto dodatkem smlouvy č.1 mění následovně:

Výkonová fáze	Termín
vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení	do 60 kalendář. dnů od podpisu smlouvy o dílo
obstarání územního rozhodnutí	do 28.2.2017
vypracování dokumentace pro stavební povolení resp. vodoprávní povolení	do 60 kalendář. dnů od vydání územního rozhodnutí
obstarání stavebního resp. vodoprávního povolení	do 60 kalendář. dnů ode dne schválení dokumentace pro stavební povolení
vypracování dokumentace pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu)	do 60 kalendář. dnů od vydání stavebního povolení
výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby do její kolaudace

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tento dodatek smlouvy č.1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.

10.2. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Nýřanech dne 14. 11. 2016

V Plzni dne 14. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Davídek
starosta města

Ing. Jan Valko Ing. Jan Čechura
Společníci společnosti