

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101/001
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Změnový list	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu	1/4	
Rozpis ocenění změn položek	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Žádost zhotovitele	1/7	
Pokyn Správce stavby	1/9	
Vyjádření geotechnika TDI	1/11	
Vyjádření autorského dozoru	1/12	
Vyjádření geotechnika zhotovitele	1/13	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

3.6.19.3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :-I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00		
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 IČ: 6599339		
Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí M - SILNICE a.s. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové		

Rekapitulace ZBV č. ZBV2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.3	0,00	279 680,00	279 680,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV2	0,00	279 680,00	279 680,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2

Věcně příslušný útvar: 52100 Správa Olomouc
 Název stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/001
 Název SO/PS: Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **357 988 087,93 Kč**;
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 35 402 096,42 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: ----- Kč, --- % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 279 680 Kč, 0,79 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 358 400 688,93 Kč, 100,12 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem změny je doplnění filtračně separační geotextilie.

Položky dotčené změnou:

pol.č.289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené práce nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Nutnost doplnění filtračně separační geotextilie vyplynula ze situace vzniklé na stavbě po provedení skrývky ornice před prováděním štěrkových pilířů.

Po skrývce kulturních vrstev bylo zjištěno, že se pod ní nachází jemnozrnné (jílovité) zeminy v mocnosti větší, než předpokládal doplňkový IGP z r. 2017. Jedná se o zeminy nasycené podzemní vodou, jejíž hladina je mělce pod terénem. Při provádění štěrkových pilířů je nutno zabránit promíchání jemnozrnného materiálu se sanační vrstvou. Z tohoto důvodu se na bázi podloží položí filtračně separační geotextilie, která tuto funkci splní.

Uvedená Změna nepředstavuje vznik podstatné změny práv a povinností vyplývající ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu §222, ods.(3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu §4, ods.(2) SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Dále nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly na základě fyzických podmínek zjištěných při provádění prací a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení těchto prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

23 -04- 2019

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL /- ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

26 -04- 2019
 datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: ZBV 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,200 1,00		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odtěžení kulturních vrstev bylo zjištěno, že se pod odtěženou zeminou nachází vrstva jemnozrnné zeminy nasycené podzemní vodou v mocnosti větší, než předpokládal IGP z r. 2017. K zabránění promíchání tohoto jemnozrnného materiálu se sanační vrstvou z betonového recyklátu je nutné na bázi podloží položit filtračně separační geotextilii, která tuto funkci splňuje. Pro separaci nelze využít v PDPS navrženou geotextilii výztužnou, neboť při provádění štěrkových pilířů by provrtáním byla porušena její výztužná funkce. Zhotovitel na vlastní náklady zapracuje tuto změnu do RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	279 680,00	279 680,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15 -04- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	24 -04- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	24 -04- 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	11 -04- 2019	podpis
				Číslo paré: 1

3.6.19.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV2

Název Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	
Číslo SO /číslo Změny SO: 101 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
35 402 096,42

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	35 402 096,42	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	279 680,00	279 680,00	0,79

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	35 681 776,42	279 680,00	0,79

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): I:

11-04-2019

Projektant (autorský dozor): I:

15-04-2019

Stavební dozor: I

15-04-2019

Správce stavby: I

A

24-04-2019

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV2.3

Evidenční číslo a název stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo a název SO/PS: 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00

Číslo a název rozpočtu: 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,00

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	6 080,000	12 160,000	6 080,000	46,00	279 680,00	0,00	279 680,00	559 360,00	279 680,00	100,00
Celkem								279 680,00	0,00	279 680,00	559 360,00	279 680,00	100,00

Za Zhotovitele: 

Datum: 11-04-2019

Za Objednatele:  BA 

Datum: 24-04-2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

-I/55 MÚK s ČD Píerov - Předmostí - ZBV

Sledování limitu pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

2*1+19+20	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	357 988 087,93
3*2+19+100	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	358 400 688,93
4*12*11+100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,12%
5*12*11+100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5*12*11+100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		53 698 213,19 Kč

6*30+3*	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	279 690,00
7*12*11+100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8*1+10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	107 396 428,38 Kč

9*3+11+100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10*12*11+100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11*1+10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	107 396 428,38 Kč

12*1+10+100	Žní čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	0,04%
13*1+10	Sledování čerpání limitu	63 698 213 Kč
14*14922*1+10-13	Zbývá do vyčerpání limitu	63 698 213 Kč

OK v limitu

Skupiny změn

SO	ZBV L	Název SOPS (předmět Změny)	Změny záporné (záporné se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-1- Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		-2- Změna polítek (dle §222 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.)		-3- Změny nepřevěřené (dle §222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.)		-4- Změny nezhurné (dle §222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb.)		-5- Změny nemající celkovou poruchu veřejné záležitosti (dle §222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb.)		lim 15 %	Suma sml. hodnota Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné						
						Změny záporné (záporné se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se znaménkem minus)				Změny kladné					
16	17	18	19=22+20+28+32+36	20+23+26+29+33+37+40	21+19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=36+11*100	39=36+37	40
			0,00	412 481,00	412 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 931,00	0,04%	132 931,00	0,00
0311	ZBV	černotice 33. km I.0	0,00	132 931,00	132 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 931,00	0,04%	132 931,00	0,00
11011	ZBV	údržba ul. s.m.0.100-1.00	0,00	379 690,00	379 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 690,00	0,00%	379 690,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu odeslání Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompozičních nápisů či Změnového listu je schválen