



MMOPP00IKM6G

DOHODA O NAROVNÁNÍ

k zakázce: „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce komunikací“

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
Zastoupeno: [redacted] primátorem
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: 5eabx4t

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE CZ s.r.o.

Sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Zastoupeno: [redacted]
IČ: 26792711
DIČ: CZ26792711
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 25437
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: nrj2c4f

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Základní ustanovení

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 12. 2016 uzavřena Smlouva o dílo č. MMOPP00GGMNH, která byla upravena dodatkem č. 1 MMOPP00GVETS ze dne 10. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce komunikací“ (dále jen „**Dílo**“).
- 2) Po dokončení Díla předložil zhotovitel objednateli návrh na úhradu víceprací, jejichž provedení nebylo předpokládáno v rámci projektu realizovaného dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1. Na základě jednání mezi stranami předložil zhotovitel objednateli protokol o provedených vícepracích na Díle, který tvoří přílohu č. 1 této dohody (dále jen „**Protokol**“).
- 3) Dle Protokolu provedl zhotovitel na Díle vícepráce v hodnotě 292.359,10 Kč (slovy: dvě stě devadesát dva tisíce tři sta padesát devět korun českých deset haléřů) bez DPH, tj. včetně DPH 353.754,51 Kč.

Článek III. Narovnání

- 1) Vzhledem k tomu, že mezi smluvními stranami panují ve vztahu k rozsahu víceprací na Díle a právu zhotovitele na jejich úhradu objednatelem pochybnosti, dohodly se smluvní strany na následujícím narovnání jejich vztahu ze Smlouvy týkajícího se rozsahu Díla a způsobu jeho úhrady, tj. víceprací, tak jak jsou popsány a oceněny v Protokolu:
 - a) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku 353.754,51 Kč včetně DPH jako úhradu za vícepráce na Díle provedené zhotovitelem a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, kdy tento je oprávněn daňový doklad vystavit ihned po uveřejnění této dohody v registru smluv, přičemž splatnost daňového dokladu bude činit 30 dnů ode dne vystavení, avšak nenastane dříve, než uplynutím 20 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Smluvní strany se dohodly, že u výše uvedeného daňového dokladu nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „**ZDPH**“). Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává ke dni podpisu této Dohody o narovnání oběma smluvními stranami.
 - b) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**ZDPH**“), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v čl. I této dohody nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
 - d) Zhotovitel se zavazuje, že se nebude vůči objednateli domáhat nároků na zaplacení jakýchkoliv dalších případných víceprací provedených na Díle a nároku na jejich zaplacení se tímto výslovně vzdává.

2) Smluvní strany dále konstatují, že je mezi nimi sporná délka prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním Díla objednateli. Objednatel tvrdí, že dle Smlouvy měl zhotovitel Dílo dokončit a předat objednateli do 11. 9. 2017, zhotovitel má však za to, že z harmonogramu, který je nedílnou součástí Smlouvy, vyplývá jeho povinnost dokončit a předat Dílo do 30. 9. 2017. Mezi objednatelem a zhotovitelem je spornou rovněž otázka, jaký vliv na délku prodlení zhotovitele s předáním Díla měly změny v rozsahu předmětu Díla a povětrnostní podmínky, které nastaly v průběhu realizace Díla. Spornou je tak i navazující skutečnost, zda objednatel postupoval oprávněně, když uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla ve výši 1.180.000,00 Kč, kterou započítal oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení části ceny Díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujícím narovnání jejich vztahu ze Smlouvy týkajícího se doby plnění Díla a uplatněné smluvní pokuty:

- a) Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, ke kterému došlo dne 4. 10. 2017, ve výši 590.000,00 Kč a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit (dále jen „Smluvní pokuta“).
- b) Smluvní strany se dohodly, že Smluvní pokutu započítávají proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu zbytku ceny Díla ve výši 1.180.000,00 Kč.
- c) Smluvní strany se dohodly, že zbytek ceny Díla dle Smlouvy ve výši 590.000,00 Kč uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od uveřejnění této dohody v registru smluv.

3) Smluvní strany prohlašují, že veškeré výše popsané sporné a pochybné práva a povinnosti související s plněním Díla dle Smlouvy zanikají a tyto jsou nahrazeny právy a povinnostmi uvedenými shora v odst. 1 a 2 tohoto článku.

4) Smluvní strany prohlašují, že zaplacením částky 943.754,51 Kč (sestavající z úhrady za vícepráce ve výši 353.754,51 Kč a doplatku ceny Díla dle Smlouvy ve výši 590.000,00 Kč) objednatelem zhotoviteli dle této dohody, budou mezi nimi bezzbytku vypořádány všechny práva a povinnosti ze Smlouvy týkající se povinnosti objednatele uhradit zhotoviteli cenu Díla a povinnosti zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy touto dohodou nedotčena, zejména práva objednatele spojená s poskytnutou zárukou za jakost Díla, zůstávají nedotčeny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1) Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.

2) Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.

3) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

4) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy bude uveřejněna v registru smluv.

5) Účastníci této dohody se dohodli, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu

včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou účastníky této dohody, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhý účastník této dohody. Účastník této dohody uveřejňující tuto dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění této dohody také druhému účastníkovi této dohody.

6) Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – protokol o provedených stavebních vícepracích

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas Rady statutárního města Opavy udělený usnesením č. 516/13/RM/19, bod 1. a) ze dne 17.04.2019.

V Opavě, dne 03-05-2019

V Krnově, dne 22.4.19

za zhotovitele

.....
za objednatele

primátor

za zhotovitele



Protokol o provedených stavebních vícepracích**Stavba : 36098****Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova**

Zhotovitel : SILNICE.CZ s. r. o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 Krnov

IČO : 26792711
DIČ : CZ26792711

Objednatel : Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava

IČO : 00300535
DIČ : CZ00300535

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	292 359,10	0,00	292 359,10	0,00
DPH	21 %	61 395,41	0,00	61 395,41	0,00
Cena celkem za stavbu		353 754,51	0,00	353 754,51	0,00

Provedené stavební práce na stavbě 03 Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova za období od 1.9.2017 do 30.9.2017.

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 111	Rekonstrukce ul. Staňkovy	140 419,72	0,00	140 419,72	0,00
SO 112	Rekonstrukce ul. Holečkovy	93 719,96	0,00	93 719,96	0,00
SO 113	Rekonstrukce ul. Rybníky	54 775,02	0,00	54 775,02	0,00
SO 114	Rekonstrukce ul. Mařákovy	3 444,40	0,00	3 444,40	0,00
		292 359,10	0,00	292 359,10	0,00

Za objednatele: _____

Za zhotovitele: _____

Zjišťovací protokol č.	2	Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova
Stavba:	36098	Rekonstrukce ul. Rybníky
Objekt:	SO 113	SO 113
Rozpočet:	5	

		V rozpočtu	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ
	Název		Cena
			Množství
5	Komunikace CPV 45233100-0		-667,48
19	58221 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVADLAŽDĚNÍ VOZOVKY V OKOLÍ SLoupů a rozvaděčů -, kostka drobná	M2	676,00
20	58221 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVADLAŽDĚNÍ PROSTORU MEZI VODICÍM PROUŽKEM a, stávajícím plotem - kostka drobná	M2	876,00
21	587205 PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDICPŘEDLAŽDĚNÍ VJEZDŮ SOUKROMÝCH POZEMKŮ a chodníků, předlaždění, chodníku na ul. Hlavní	M2	262,00
9	Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9		66 342,60
33	91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCHVODICÍ PROUŽEK KOMUNIKACE - jednořádek z dlažební kostky drobné, do betonového lože s boční opěrkou,	M	213,00
34	91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCHJednořádek z dlažební kostky drobné podél stávajícího oplacení, do betonového lože s boční opěrkou, vč.	M	213,00
36	935812 ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MMModvodňovací rigol š. 0.3m z kostek, drobných do betonového lože s boční	M2	894,00
			5 095,80
			5,70000
			64 776,02

V Opavě dne

Objednatel .

.....
razítko a podpis

.....
Zhotovitel

Zjišťovací protokol č.	2	
Stavba:	36098	Kylešovice - ul. Starčkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova
Objekt:	SO 114	Rekonstrukce ul. Mařákovy
Rozpočet:	6	SO 114

V rozpočtu			
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ
	Název		Cena
			Množství
1	Zemní práce CPV 45112000-5		-13 586,00
8	18214 M2		272,00
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25Mnavázání povrchu nezpevněných vjezdů ma soukromé, pozemky, srovnání do		16,00000
17	58221 M2		-13 858,00
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVAdodláždění prostoru mezi vodícím proužkem a, stávajícím plotem -		-20,50000
9	Ostatní konstrukce a práce CPV 45233000-9		17 030,40
30	91772 M		15 421,20
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCHvodící proužek komunikace - jednořádek z dlažební kostky drobné, do betonového lože s		72,40000
33	935812 M2		1 609,20
	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MModvodňovací rigol š. 0,3m z kostek, drobných do		1,80000
			3 444,40

V Opavě dne :

Objednatel Zhotovitel
 razítko a podpis razítko a podpis