

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 7. 2. 2019 sp. zn. USTR 111/2019 (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů

se sídlem: Siwiewcova 2, 130 00 Praha

korespondenční adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

IČO: 75112779

DIČ: CZ75112779

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

jednající ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

B.B.D., s.r.o.

se sídlem: Rumunská 256/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 26149788

DIČ : CZ26149788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 74666

jednající ve věcech technických: Ing. Pavel Bejček

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- a) Objednatel, máje na paměti péči řádného hospodáře, se rozhodl ověřit, že provedení rekonstrukce budovy čp. 2428 v Siwiewcově ulici č. 2, Praha 3 – Žižkov (sídlo objednatele) je ve srovnání s variantou výstavby nové budovy ekonomicky výhodné a nechal si tak vypracovat znalecký posudek;
- b) Objednatel pověřil s odkazem na čl. 6.5. a 6.6. smlouvy zhotovitele vypracováním podkladů pro potřeby zpracování znaleckého posudku (dále jen „podklady“);
- c) Lhůta pro vypracování podkladů byla dohodou smluvní stran stanovena na 12 dnů;
- d) Zpracování znaleckého posudku trvalo 22 dnů;
- e) Zhotovitel po dobu přípravy podkladů a po dobu zpracovávání znaleckého posudku nemohl vykonávat činnost podle smlouvy
- f) Znalecký posudek potvrdil, že varianta stavby na základě stávajícího stavebního povolení je výrazně časově i ekonomicky výhodnější a je tedy možné pokračovat v plnění smlouvy

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY V SOULADU S ČL. 13.1. SMLOUVY NA UZAVŘENÍ TOHOTO
DODATKU Č. 1

I. PŘEDMĚT DODATKU

S účinností ke dni uzavření tohoto dodatku se text čl. III. vypouští a nahrazuje textem:

III. DOBA PLNĚNÍ

Vymezení lhůt plnění:

- a) *dokončení DSP do 11. 6. 2019 (dále jen „dokončení DSP“),*
- b) *podání kompletní žádosti o povolení změny stavby před dokončením, jejíž přílohou bude dokončená DSP a všechna potřebná rozhodnutí, stanoviska a další dokumenty do 5 pracovních dnů od dokončení DSP,*

- c) *dokončení DPS a DVŘ do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel neprodleně po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.5 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem.
- 2.6 Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejích částí.

V Praze dne

V dne

.....
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
ředitel
objednatel

.....
Ing. Pavel Bejček
jednatel
zhotovitel